

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

č. smlouvy objednatele SM00148 č. smlouvy zhotovitele 2023 8/1426 80
č. zakázky objednatele I23003 č. zakázky zhotovitele 1426-62, 1426-33, 1426-83
č. j. z VZ VST-08/2023

uzavřená podle § 2586 až § 2622 a § 2631 až § 2635 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Název: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.
sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor
zastoupena: XXX, ředitel
IČO: 260 69 539
DIČ: CZ26069539
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: XXX
telefon/fax: XXX
e-mail: XXX
ID datové schránky: XXX

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12029 od 10. 12. 2003

zástupce pro věci smluvní XXX, ředitel
zástupce pro věci technické XXX, ředitel; XXX, technický náměstek;

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

Název: EKOEKO s.r.o.
sídlo: Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice
zastoupen: XXX, jednatel společnosti
IČO: 251 84 750
DIČ: CZ25184750
bankovní spojení: Komerční banka a.s. České Budějovice
číslo účtu: XXX
telefon: XXX
e-mail: XXX
ID datové schránky: XXX

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C., vložka 8379

zástupce pro věci smluvní: XXX, jednatel
zástupce pro věci technické: XXX

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodli na uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 27. 3. 2023, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace s názvem „**ČOV Tábor Klokoty – kogenerační jednotka - PD**“ (dále jen „Smlouva o dílo“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Vzhledem k tomu, že v rámci zpracovávání projektové dokumentace bylo oběma smluvními stranami dohodnuto, že předmět díla bude rozšířen o svozovou jámku a dále vzhledem k tomu, že provozovatel a distributor elektrické sítě, společnost EG.D. doposud nevydala stanovisko a podmínky k napojení kogenerační jednotky do distribuční soustavy, se upravují původně dohodnuté termíny dle Smlouvy o dílo.
- 2.2 V čl. IV. „Doba plnění“ Smlouvy o díle se odst. 4.1 Po dohodě smluvních stran mění takto:

Původní text:

„Termíny plnění projektových prací a činností jsou stanoveny takto:

- a) Provedení technických zkoušek, zaměření, průzkumů (dle bodu 3.3.)
31. 5. 2023
- b) Odevzdání projektové dokumentace pro společné povolení (dle bodu 3.4.)
30. 9. 2023
- c) Dokončení inženýrské činnosti za účelem vydání společného povolení (dle bodu 3.5.)
31. 12. 2023
- d) Odevzdání projektové dokumentace pro výběr zhotovitele v podrobnosti pro provádění stavby (dle bodu 3.6.)
do 1 měsíce od nabytí společného povolení právní moci“

Se ruší a nahrazuje novým textem:

„Termíny plnění projektových prací a činností jsou stanoveny takto:

- a) Provedení technických zkoušek, zaměření, průzkumů (dle bodu 3.3.)
31. 5. 2023
- b) Odevzdání projektové dokumentace pro společné povolení (dle bodu 3.4.)
do 2 měsíců od obdržení stanoviska a přípojovacích podmínek EG.D.
- c) Dokončení inženýrské činnosti za účelem vydání společného povolení (dle bodu 3.5.)
do 3 měsíců od odsouhlasení dokumentace pro společné povolení objednatel
- d) Odevzdání projektové dokumentace pro výběr zhotovitele v podrobnosti pro provádění stavby (dle bodu 3.6.)
do 1 měsíce od nabytí společného povolení právní moci“

III. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nezměněná tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

3.3 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku. Pokud je tento dodatek uzavřen v listinné podobě, bude vyhotoven ve čtyřech výtiscích, přičemž každý je s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Táboře dne dle el. podpisu

V Český Budějovicích dne dne dle el. podpisu

Podepsáno elektronicky dne 20.9.2023

Podepsáno elektronicky dne 21.9.2023

Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

XXX

Ředitel

EKOEKO s.r.o.

XXX

jednatel společnosti