

DODATEK KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřen dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

uzavřen mezi

na straně jedné

Waldorfská základní škola a střední škola Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Údovítá Štúra 8/1085, Ostrava-Poruba, 708 00

IČO: 62348264

Zastoupena: Mgr. Břetislavem Kožušníkem, ředitelem školy



(dále jen „objednatel“)

na straně druhé

Šimon Mercineri

se sídlem: Nádražní 112/50, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 09097571

Jednající: Šimonem Mercinerim



(dále jen „zhotovitel“)

se vydává na základě změn v bodech

v bodu I. „Předmět plnění“ se doplňuje text takto:

Zhotovitel seznámil objednatele s nutností provedení více prací, aby bylo možné dílo dokončit k jeho úplné funkčnosti a tím splnit veškeré podmínky již uzavřené smlouvy o dílo. Více práce se týkají ležatého rozvodu kanalizace mimo místnost výměníku s následným napojením na nový ležatý rozvod kanalizace. Zapravení výkopu a uvedení do původního stavu. Při dokončení zednických prací došlo k většímu rozsahu zazdívání z důvodu špatného technického stavu budovy.

v bodu II. „Místo a čas plnění“ dochází k doplnění prostoru výkonu práce a ke změně v času plnění

místo plnění je rozšířeno o:

ležatý rozvod kanalizace mimo výměník v suterénu školy a veškeré prostory, ve kterých byly prováděny stavební práce

termín plnění je upraven takto:

s ohledem na vzniklé více práce vyplývající z technického stavu díla se může termín předání stavby posunout až o dva týdny oproti původnímu termínu předání

Výše uvedená lhůta nevylučuje možnost dřívějšího plnění.

v bodu III. „Cena díla, platební podmínky“ dochází k navýšení ceny díla za vykonané více práce

Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla – více práce- je stanovena dohodou obou smluvních stran a činí:
116 908,- Kč bez DPH.


Ostatní body Smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

V Ostravě dne: 09 .08 2023


Objednatel:

Mgr. Břetislav Kožušník

ředitel školy



Zhotovitel:



Položkový rozpočet

Zakázka :		Rekonstrukce kanalizace na ZŠ Waldorfská				
Soubor :						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		VCP k výměně stoupaček				
1		Připojovací armatury pro WC kombi	ks	8,00	281,00	2 248,00
2		Demontáž WC kombi	ks	8,00	250,00	2 000,00
3	725119121	Montáž klozetových mís standardních	ks	8,00	836,00	6 688,00
4		Výměna rohových ventilů pro WC	ks	4,00	189,00	756,00
5		Sifon umyvadlový	ks	8,00	167,00	1 336,00
6		Montáž sifonu umyvadlového	ks	8,00	79,00	632,00
7	721173316.WVN	Potrubi kanalizační Wavin KG SN 4 dešťové DN 125	m	6,00	771,00	4 626,00
8		Doprava	soubor	1,00	6 000,00	6 000,00
Celkem za		VCP k výměně stoupaček				24 286,00
Díl:		Bourací práce a stavební práce				
1		Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 150	m2	55,00	215,00	11 825,00
2		Vybourání litých betonových podlah + vykopání a demontáž stávajícího potr	soubor	1,00	9 000,00	9 000,00
3		Vysekání prostupů ve stropech ze železobetonu	ks	8,00	238,00	1 904,00
4		zazdění drážek, pov výměně kan. Potrubí	m2	55,00	285,00	15 675,00
5		Štukování zazděných rýh a děr po výměně stoupaček	m2	55,00	187,00	10 285,00
6		Zhotovení sádkartonové předstěny ve sklepe pro zakrytí stoupaček	ks	1,00	3 573,00	3 573,00
7		Výmalba	soubor	1,00	9 753,00	9 753,00
8		Ytong	ks	60,00	111,50	6 690,00
9		Zpětné zalití vysekané podlahy	soubor	1,00	10 173,00	10 173,00
10		Lepidlo flex	ks	10,00	248,00	2 480,00
11		Štuk jemný vnitřní	ks	8,00	219,00	1 752,00
12		Barvy vodou omyvatelné	soubor	1,00	7 458,00	7 458,00
13		pčesun hmot	ks	1,00	1 354,00	1 354,00
14		drobný materiál	ks	1,00	700,00	700,00
Celkem za		Bourací práce a stavební práce				92 622,00
Celkem za		Zakázku				116 908,00