

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2022/03/05

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Název díla: „Rekonstrukce vodovodu Bří Sousedíků – SO 01, SO 04“

Smluvní strany:

1.1. Objednatel

Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

se sídlem: třída Tomáše Bati 383, 760 49 Zlín

IČ: 49454561, DIČ: CZ49454561

zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 1169

zastoupená: Ing. Miriam Chmelovou Holbovou, MBA - ředitelem společnosti

1.2. Zhotovitel

RIS-MONT s.r.o.

se sídlem: Slanica 379, 764 13 Zlín-Louky

IČ: 26238616, DIČ: CZ26238616

zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39043

zastoupená: Janem Iříčářem - jednatelem

Smluvní strany se dohodly na změně následujících článků původní smlouvy.

3. Čas plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavků objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

	Termín
Předání a převzetí staveniště:	03/2022
Zahájení stavebních prací:	03/2022
Dokončení stavebních prací:	31.07.2022, resp. 31.10.2022 (dle Dodatku č.1), resp. 31.08.2023 (dle Dodatku č. 2)
Nové dokončení stavebních prací:	30.09.2023
Předání a převzetí díla:	31.07.2022, resp. 31.10.2022 (dle Dodatku č.1), resp. 31.08.2023 (dle Dodatku č. 2)
Nové předání a převzetí díla:	30.09.2023
Počátek běhu záruční lhůty:	31.07.2022, resp. 31.10.2022 (dle Dodatku č.1), resp. 31.08.2023 (dle Dodatku č. 2)
Nový počátek běhu záruční lhůty:	30.09.2023

zdůvodnění: K dalšímu posunutí termínů došlo souběhem stavebních prací, ve shodné lokalitě, s jiným zhotovitelem, na jiné investiční akci Objednatele „Zlín-Kotěrova-výměna potrubí z LT DN100/80-1.etapa“, která se termínově o 1 měsíc vlivem nepříznivých klimatických podmínek prodloužila a také skutečností, že ulicí Bří Sousedíků vede objízdňá trasa „Rekonstrukce křižovatky ul. Mostní – ul. Břežnická Zlín“, investorů Statutární Město Zlín & Ředitelství Silnic Zlínského Kraje, o níž jsme se dozvěděli až 01.06.2023.

4. Cena díla

4.1. Strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:

Cena celkem bez DPH: 2.975.452,--Kč + 29.233,--Kč + 99.387,15 Kč = **3.104.072,15 Kč**

zdůvodnění: U části Stavebního objektu SO 04 (na ul. Vysoká) bylo ve spodní části v místě křížení s ul. Kotěrova a odbočení k lékařským domům zjištěno, že nelze rekonstrukci provést dle projektové dokumentace, jelikož pod touto místní komunikací bylo staré litinové potrubí (určené k rekonstrukci bezvýkopovou technologií berstlining) uloženo v ocelové chráničce. Bylo proto nutné realizovat rekonstrukci tohoto úseku otevřeným výkopem s uložením nového potrubí z PE do nové chráničky, vč. výměny poškozených silničních obrub a zapravení povrchů živичným povrchem. Tímto vznikly zhotoviteli, oproti původnímu rozpočtu, zvýšené náklady ve výši 29.233,-Kč (odbočení směrem k lékařským domům) a ve výši 99.387,15Kč (pod ul. Kotěrova).

Ostatní články původní Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden.

Ve Zlíně dne: 31.08.2023

Ve Zlíně dne: 31.08.2023

Ing. Miriám Chmelová Holbová, MBA
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

Jan Uříčář
jednatel
RIS-MONT s.r.o.