

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Odstranění havarijního stavu hygienického zařízení budovy F	
Objekt:	Domov mládeže - budova F	
Objednatel:	Gymnázium Mikoláše Koperníka Bílovec p.o., 17. listopadu 526/18, Bílovec	
Zhotovitel:	Sanace a stavby Apollo s.r.o., U Nádravží 1155/25, 703 00 Ostrava, Vítkovice	
TDI:	Ing. Libor Lédl	
Projektant:		
Popis změny:		
1) Díl 3. Při provádění bouracích prací u stoupaček byla zjištěna nutnost přístupu z více stran z důvodu konstrukčního řešení, navýšení bouracích prací a doplnění vyzdívek, VCP 43 426,02 Kč		
2) Díl 4. Z důvodu ucelení prostoru, doplnění železobetonové kostrukce .Zakrytí nového kanalizačního a vodovodního potrubí SDK pohledem, kdy nebyla známá trasa nového vedení potrubí. VCP 33 500,00 Kč		
3) Díl 60, Při provádění bouracích prací u stoupaček byla zjištěna nutnost přístupu z více stran z důvodu konstrukčního řešení, navýšení prací a doplnění vyzdívek. Souvisí s dílem 3, VCP 1 823,50 Kč		
4) Díl 61. Při provádění bouracích prací u stoupaček byla zjištěna nutnost přístupu z více stran z důvodu konstrukčního řešení, navýšení prací a doplnění vyzdívek, Souvisí s dílem 3, VCP 9 951,95 Kč		
5) Díl 64. Z důvodu osazení potrubí ventily, nutná výměna zárubní (ventily zasahují do prostoru dveří) VCP 4 822,- Kč,		
6) Díl 96. Z důvodu osazení potrubí ventily nutná výměna zárubní (ventily zasahují do prostoru dveří) VCP 914,00 Kč		
7) Díl 97. Likvidace odpadu v souvislosti s provedením bouracích prací, VCP 9 453,66 Kč		
8) Díl 99. Přesuny hmot, v souvislosti s provedením bouracích prací, VCP 1465,20 Kč		
9) Díl 721. Doplnění skutečného stavu po demontáži původní vnitřní kanalizace, doplnění o dešťové svody, VCP 43 705,10 Kč		
10) Díl 722. Doplnění skutečného stavu po demontáži původních stoupaček, VCP 202 230,40 Kč		
11) Díl 725. Po zjištění nevyhovujícího skutečného stavu a po dohodě s objednatelem, doplnění, upřesnění typů a počet zařízovacích předmětů, VCP 53 088,40 Kč		
12) Díl 726. Po zjištění skutečného stavu a po dohodě s objednatelem, upřesnění počtu prefabrikátů , VCP 19 552,50 Kč		
13) Díl 766. Po zjištění skutečného stavu a po dohodě s objednatelem, upřesnění typů a počet truhlářských konstrukcí, doplnění truhlářských konstrukcí v souvislosti s dílem 64, 96, VCP 153 552,00 Kč		
14) Díl 767. Po zjištění skutečného stavu upřesněny nosné konstrukce pro stoupačky, VCP 32 064,00 Kč		
15) Díl 771. Po zjištění skutečného stavu upraveny dle skutečnosti výměry podlah z keramických dlaždic VCP 24 321,23, Kč		
16) Díl 776. Na žádost objednatele a po zjištění skutečného stavu, doplněny podlahy z PVC, VCP 57 551,80 Kč		
17) Díl 781. Po zjištění skutečného stavu, upraveny dle skutečnosti výměry, doplňky keramických obkladů, VCP 13 949,80 Kč		
18) Díl 783. Po zjištění skutečného stavu, upraveny nátěry dle skutečnosti, VCP 5 408,00 Kč		
19) Díl 784. Po zjištění skutečného stavu a na žádost objednatele upraveny malby dle skutečnosti, VCP 47 096,80 Kč		
20) Díl M21. Po zjištění skutečného stavu, upraveny elektromontáže dle skutečnosti, VCP 57 479,00 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	2 707 891,38 Kč
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	3 523 246,34

	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH	4 263 128,07 Kč	
	Méněpráce celkem bez DPH		0,00
	Vícepráce celkem bez DPH		815 354,96
termín	Termín realizace změny:	10/2023	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	dle návrhu v textové části Dodatku č.1	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet ke Změnovému listu č.1		