

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Stavba: Most R094, Rosická, Rosická, P19	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 201/1	Číslo ZBV: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 29.5.2023

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Zhotovitel: Společnost SMP – Santech alfa, Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, 140 00

Přílohy změnového listu: 1. Rozpis ocenění změn položek 2. Přehled změn stavby 3. Dopis ze dne 14.6.2023, č.j. TSK 23484/23 4. Zápis v SD z 21.6.2023 5. Vyjádření AD 6. Vyjádření TDS	Dodavatel	Příjemce
	Stavby mostů a.s. Vyskočilova 1566 140 00 Praha 4 IČ 27195147 DIČ CZ27195147	TSK a.s. Veletržní 1623/24 170 00 Praha 7 IČ 03447286 DIČ CZ03447286

Iniciátor změny: Zhotovitel: Společnost SMP – Santech alfa, Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, 140 00

Popis a zdůvodnění Změny:

Skutečnosti vedoucí ke změně:

Na základě dopisu ze dne 14.06.2023 č.j.: TSK/23484/23 a zápisu ve Stavebním deníku ze dne 21.06.2023, bylo rozhodnuto o bezodkladném zastavení prací na novém mostním objektu v ulici Rosická. Vzhledem k faktu, že se objekt nachází ve výškovém údolnicovém oblouku a dochází ke svedení dešťových vod z navazujících komunikací, bylo navrženo bezprostřední zajištění místa dle přiložené dokumentace zajišťovací konstrukcí. Tato zajišťovací konstrukce byla navržena pro bezproblémové odvedení vod, zajištění svahů včetně zajištění odvodu velkého množství vody z navazujících komunikací. Konstrukce je navržena z materiálů trvanlivých vzhledem k délce řízení povolení stavby v místě křížení komunikace a Ctěnického potoka. Nejedná se o výstavbu nového mostního objektu. Jedná se o aktuální bezpečnostní zajištění betonovou konstrukcí, která splňuje požadavky na výše zmíněné, jak pro bezpečnost okolí, tak převedení toku.

Při neprovedení těchto činností vzhledem k umístění v údolnicovém oblouku by hrozilo riziko utrnutí části komunikace, porušení silničního tělesa, zamezení vjezdu na okolní soukromé pozemky a způsobení škod na zdraví a majetku. Navržená konstrukce všechna tato rizika odchyťává jako celek a zajišťuje bezproblémový odtok všech povrchových vod.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-1 544 899,79 Kč	0 Kč	-1 544 899,79Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený
v rámci organizační struktury
k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec

jméno

[redacted]

datum

[redacted]

podpis

[redacted]

Ředitel úseku správy mostních a
speciálních objektů TSK hl. m. Prahy

jméno

[redacted]

datum

[redacted]

podpis

[redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (TSK hl. m. Prahy)

Místopředseda představenstva TSK hl. m.
Prahy

jméno

Ing. Josef Richtr

datum

podpis

Ing. Josef Richtr

Digitálně podepsal Ing. Josef Richtr
Datum: 2023.08.21 17:13:24 +0200'

Zhotovitel:

Společnost SMP – Santech alfa
Stavby mostů a.s. (Správce společnosti)

Jméno

Místopředseda správní rady

datum

podpis

Číslo paré: