

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

AŽD Praha s.r.o., Montážní závod Kolín, Polepská 724, 280 00 Kolín IV

číslo smlouvy: 196-PVO/2019

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 09.08.2019 uzavřely Smlouvu o dílo na dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu: „DOZ Praha Uhřetěves - Praha hl.n. - Praha Vysočany“ ve znění jejích dodatků č. 1-3, s účinností Smlouvy ke dni 13.08.2019 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 14. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále jen „Dodatek“), jehož předmětem je:

- 1. Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací, přičemž dochází k úpravě termínů pro uvedení do provozu v rámci 3. etapy provádění díla a**
- 2. Úprava lhůt k provedení Díla, kdy důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je upřesnění termínů předpokládaných předchozím dodatkem č. 2 a 3 ke Smlouvě v návaznosti na koordinaci se související stavbou: „*Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)*“.**

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůt k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

K úpravě termínu pro uvedení do provozu v rámci 3. etapy provádění díla dochází z důvodu upřesnění termínů předpokládaných předchozím dodatkem č. 2 a 3 ke Smlouvě v návaznosti na koordinaci se související stavbou: „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)“.

K úpravám harmonogramu postupu prací a jednotlivých lhůt dochází z důvodu objednatelům požadované koordinace stavby: „DOZ Praha Uhříněves - Praha hl.n. - Praha Vysočany" se stavbou „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)“.

Koordinace s výše uvedenou stavbou a potažmo úprava Doby pro dokončení *jsou nezbytné v souvislosti s dokončením aktivace zabezpečovacího zařízení v žst. Praha Vysočany*, v rámci stavby „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)“, což jsou práce, které musejí předcházet převedení řízení provozu v této železniční stanici na Centrální dispečerské pracoviště Praha realizovaném ve stavbě „DOZ Praha Uhříněves - Praha hl.n. - Praha Vysočany" a před dokončením této stavby.

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 14 Smlouvy na změně termínu realizace Díla oproti termínu uvedeného v **Příloze k nabídce, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy**, následovně:

8.2. 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely jeho uvedení do provozu v souladu s Právními předpisy nejpozději do 47 měsíců od Data zahájení prací, a to v následujících etapách:

- 1. etapa – Praha-Uhříněves, Praha-Hostivař + CDP Praha v cílovém stavu
 - o Doba pro uvedení do provozu: nejpozději do 22 měsíců
- 2. etapa – Praha-Zahradní Město, Praha-Vršovice, Praha-Eden
 - o Doba pro uvedení do provozu nejpozději do 29 měsíců
- 3. etapa – Praha hl. n. + SO 502, SO 503, SO 504
 - o Doba pro uvedení do provozu nejpozději do 47 měsíců

2. Písařskou chybou v čl. 8.2 Přílohy k nabídce, **ve znění dodatku č. 3 Smlouvy**, došlo k započtení jednoho měsíce navíc oproti skutečnému stavu pro (i) dokončení celého Díla včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 Smluvních podmínek (ii) a doby pro dokončení 3. etapy – Praha hl. n. + SO 502, SO 503, SO 504.

Pro vyloučení dalších pochybností se smluvní strany dohodly na následujícím znění čl. 8.2 Přílohy k nabídce, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy:

8.2 Doba pro dokončení

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 Smluvních podmínek nejpozději do 51 měsíců od Data zahájení prací, a to v následujících etapách:

- 1. etapa – Praha-Uhříněves, Praha-Hostivař + CDP Praha v cílovém stavu
 - o Doba pro dokončení: do 27 měsíců
- 2. etapa – Praha-Zahradní Město, Praha-Vršovice, Praha-Eden
 - o Doba pro dokončení: do 35 měsíců
- 3. etapa – Praha hl. n. + SO 502, SO 503, SO 504

- Doba pro dokončení: do 51 měsíců

3. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění dodatku č. 3, a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4. Ruší se čl. 18 Smlouvy uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1	Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
Příloha č. 2	Oprávněné osoby
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací – <i>nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4</i>
Příloha č. 5	Smlouva o zpracování osobních údajů
Příloha č. 6	Zmocnění Vedoucího zhotovitele - pro účely této smlouvy se nepoužije
Příloha č. 7	Plná moc Ing. Petra Faltuse
Příloha č. 8	Smluvní Cena Díla – <i>znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2</i>



II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): **Harmonogram postupu prací**

Za objednatele:


V Praze

 
22.09.2023 08:31
Podepsáno elektronicky


Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze


Datum: 2023.08.31 11:37:57 +02'00'

.....

obchodní ředitel
AŽD Praha s.r.o.,
na základě plné moci

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy)

Harmonogram postupu prací



Homonogram časového plnění

DOZ Praha Uhřetěves - Praha hl.n. - Praha Vysočany

