

27. 11. 2023

## DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

230 P095P

č. smlouvy objednatele: 2 027 23 10

uzavřena dle ust. § 2079 a násl. a § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“)

### Smluvní strany

Firma: **Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.**

Sídlo: Mrštíkova 850/3, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec

IČO: 473 11 975

DIČ: CZ47311975

Údaj o zápisu do veřejného rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B,  
vložka 372

Telefon: 485344111

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

Oprávněné osoby jednající jménem objednatele:

Ing. Michal Zděnek, MBA – předseda představenstva a

Ing. Václav Sosna – místopředseda představenstva

Oprávněná osoba za věci technické: [REDACTED] – provozně-technický ředitel

(dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

Firma: **Metrostav DIZ s.r.o.**

Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČO: 250 21 915

DIČ: CZ25021915

Údaj o zápisu do veřejného rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,  
vložka 93177

Telefon: 266018846

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

Oprávněná osoba jednající jménem zhotovitele: Ing. Karel Volf, MBA, předseda sboru  
jednatelů a Ing. Tomáš Erhard, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

(Objednatel a Zhotovitel dále jen jako „**Smluvní strany**“ a každý jednotlivě dále též jako  
„**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo:

## I. Preambule

- (A) Smluvní strany spolu dne 5.5.2023 uzavřely smlouvu o dílo ev. č. objednatele 2 027 23 10 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je realizace stavební zakázky s názvem: „**Rekonstrukce a rozšíření haly LÚ autobusů, Vilová ulice v Liberci**“ dle specifikace uvedené ve výše jmenované Smlouvě (dále je „**Dílo**“).
- (B) Důvody uzavření tohoto dodatku jsou podrobně popsány v jednotlivých příložených změnových listech (dále jen „**Změnové listy**“, případně „**ZL**“). Jedná se především o následující skutečnosti:
- během provádění demolice původní haly a výkopových prací byly zjištěny skutečnosti, které ovlivnily časovou i materiální a finanční náročnost Díla - blíže viz ZL 1 až 3.
  - plynovodní přípojka byla sloučena s původně projektovanou přípojkou do původních hal (související stavba) - viz ZL 4.
  - úprava přilehlých asfaltových ploch bude provedena současně s obnovou povrchů celé „spodní“ plochy areálu, kterou zajišťuje objednatel vlastními silami - viz ZL 5.
  - v souvislosti se změnou technologie rozvodu stlačeného vzduchu dochází ke změně výkazu výměr - viz ZL 6.
- (C) V důsledku popsaných změn je dále nezbytné provést změnu původně sjednaného termínu dokončení a předání Díla dle Smlouvy objednateli;

Změnové listy, ve kterých jsou podrobněji popsány uvedené okolnosti, tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy.

## II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se s ohledem na výše popsané skutečnosti vyvstalé v průběhu realizace Díla dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1.1 Dosavadní článek IV. odst. 2 Smlouvy se v plném rozsahu ruší a zcela se nahrazuje následujícím zněním:

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy, ve znění jejího Dodatku č. 1, uhradí zhotoviteli cenu ve výši:

Původní cena díla bez DPH	93 380 035,85 Kč
Měněpráce (dle ZL 5 a 6) bez DPH	-1 309 060,00 Kč
Vícepráce (dle ZL 1 až 4) bez DPH	4 139 222,00 Kč
<b>Nová celková cena díla bez DPH</b>	<b>96 210 197,85 Kč</b>
DPH z celkové ceny:	20 204 141,55 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH:</b>	<b>116 414 339,40 Kč</b>

1.2 Dosavadní článek VI. odst. 1 Smlouvy se v plném rozsahu ruší a zcela se nahrazuje následujícím zněním:

1. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- předání a převzetí staveniště a zahájení prací na díle:  
**ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.**

- dokončení a předání díla:  
**nejpozději do 29. prosince 2023.**

2. Údaje ve Změnových listech dle tohoto Dodatku č. 1 mají přednost před údaji dle přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace stavby (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr).


### III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že veškerá tímto Dodatkem č. 1 nezměněná práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nadále zůstávají v platnosti a účinnosti v dosavadním rozsahu a podobě.
2. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv). Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv podle uvedeného zákona.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednateli i zhotoviteli je určeno po dvou (2) vyhotoveních.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 tvoří následující přílohy:  
Příloha č. 1: Soupis změnových listů  
Příloha č. 2: Změnové listy ZL 1 až ZL 6

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 důkladně přečetly, jeho obsahu porozuměly a plně s ním souhlasí. Smluvní strany jsou plně způsobilé a oprávněné k uzavření tohoto Dodatku č.1, jakož i k plnění veškerých práv a povinností jim z něj vyplývajících. Jako důkaz své pravé, svobodné, určité a vážné vůle Smluvní strany připojují své podpisy:

**Za Zhotovitele:**

V Praze dne: 30 -08- 2023



**Za Objednatele:**

V Liberci dne: 28. 8. 2023

