



DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy Objednatele: DS202200236

Číslo smlouvy Zhotovitele: 841/TD/CB/2022/004

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následující Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Město Roudnice nad Labem
Karlovo nám. 21,
413 01 Roudnice nad Labem
Identifikační číslo: 00264334
dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice
158 00 Praha 5
IČO: 60838744
dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy - ve věcech smluvních:

Objednatel: starosta Ing. František Padělek

Zhotovitel:



Název veřejné zakázky:

“ROZŠÍŘENÍ KAPACITY ZŠ ŠKOLNÍ UL.”

Místo stavby:

kat. úz. Roudnice n.L. parc.č. st. 3204/54, 3204/59

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 30. 6. 2022 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo včetně souvisejících služeb a dodávek (dále jen „dílo“) **“ROZŠÍŘENÍ KAPACITY ZŠ ŠKOLNÍ UL.”** (dále jen „smlouva“).

2. PŘEDMĚT DODATKU:

Předmětem dodatku jsou změny smlouvy spočívající ve změně rozsahu a ceně díla, konkrétně ve specifikaci víceprací pro stavební práce, služby a dodávky uvedené v položkovém rozpočtu s použitím položkových cen z položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2 smlouvy) dle kap. II. odst. 3 a kap. IV. odst. 5 a 6 smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek.

Předmětem dodatku jsou dále změny smlouvy spočívající ve změně termínu dokončení díla dle kap. III. odst. 6.

Změna smluvních podmínek nemění předmět smlouvy tak, aby:

- umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
- měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo
- vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.



3. ZMĚNA ROZSAHU DÍLA:

Č.	Změnový list popis	Částka bez DPH	Částka s DPH	Vícepráce	Méněpráce
ZL č. 16	Doplnění funkčního uspořádání 28 ks oken	217 000,00 Kč	262 570,00 Kč	217 000,00 Kč	0,00 Kč
	Celkem odsouhlaseno (Dod. č. 2)	217 000,00 Kč	262 570,00 Kč	217 000,00 Kč	0,00 Kč

Změna závazku ze smlouvy tímto dodatkem č. 2 ani při zohlednění dodatku č. 1 nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je

- a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
 - b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.
- Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.

4. ZMĚNA CENY DÍLA:

Znění Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1:

„IV. CENA DÍLA:

1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. II. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. čís. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Celková cena v Kč	
Celková cena bez DPH	63 173 420,45 Kč
DPH ve výši 21%	13 266 418,37 Kč
Celková cena včetně DPH	76 439 838,82 Kč

Tato cena vztahující se k předmětu díla jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření této smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.“

Nové znění:

„IV. CENA DÍLA:

1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. II. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. čís. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Celková cena v Kč	
Celková cena bez DPH	63 390 420,45 Kč
DPH ve výši 21%	13 311 988,37 Kč
Celková cena včetně DPH	76 702 408,82 Kč

Tato cena vztahující se k předmětu díla jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření této smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.“



5. ZMĚNA CENY DÍLA:

Původní znění:

„IV. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

1. Termín zahájení doby plnění: předpokládaný termín červenec 2022 podmíněn ukončením zadávacího řízení a předáním staveniště.

Dílčí termíny: dle závazného časového harmonogramu postupu prací, členěného na kalendářní týdny, který tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy.

Doba realizace, dokončení a protokolární předání a převzetí díla: do 14 měsíců od předání staveniště.“

Nové znění:

„IV. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

1. Termín zahájení doby plnění: předpokládaný termín červenec 2022 podmíněn ukončením zadávacího řízení a předáním staveniště.

Dílčí termíny: dle závazného časového harmonogramu postupu prací, členěného na kalendářní týdny, který tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy.

Doba realizace, dokončení a protokolární předání a převzetí díla: do 15 měsíců a 17 dní od předání staveniště (prodloužení na základě odůvodněných skutečností v Žádosti o prodloužení doby výstavby – viz příloha o 47 dní proti původní lhůtě).“

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že ho do registru smluv zašle město Roudnice nad Labem neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jeho podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Roudnice nad Labem uveřejní tento dodatek za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží tři vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Roudnice nad Labem dne 7.6.2023 usnesením č. 266/2023 Město Roudnice nad Labem potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.

Smluvní strany prohlašují, že si dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé svobodné vůle, prosté omylu, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Přílohy:

Změnový list č. 16

Žádost o prodloužení doby výstavby

Aktualizovaný harmonogram

Oznámení Zhotovitele o změně zástupce pověřeného jednáním ve věcech smluvních

V Roudnici n.L.

V Dubí

Za objednatele:

Město Roudnice nad Labem

Za zhotovitele:

STRABAG a.s.



Ing. František Padělek

Ing. Ondřej Svoboda a Bc. David Brůžek

STAVBA : "ROZŠÍŘENÍ KAPACITY ZŠ ŠKOLNÍ UL."**Číslo SOD: DS202200236**

ZL16 - Změna funkčního uspořádání oken

Objednatel :Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21
413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334Zhotovitel : STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice
158 00 Praha 5
IČ: 60838744

Popis změny :

Změna vyvolána: Na žádost investora

Při realizaci díla, bylo na žádost investora doplněno funkční uspořádání 28 ks oken z důvodu nutnosti provádění údržby oken. Jedná se o změnu, kterou nebylo možné s náležitou péčí předvídat.

Jedná se o vícepráce ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

	popis	cena bez DPH	cena s DPH
VCP	Doplnění funkčního uspořádání 28 ks oken	217 000,00	262 570,00
MP			
Celkem		217 000,00	262 570,00

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :

Navýšení objemu prováděných prací dle tohoto ZL má vliv na termín dokončení díla v rozsahu pěti pracovních dnů.

Se změnou souhlasí:

Dne:

Dne:

TDS

AD

Dne:

Dne:

Zástupce Objednatele:

Zhotovitele :

Přílohy :

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21
413 01 Roudnice nad Labem

V Teplicích, dne 14.4.2023

Věc: Žádost o prodloužení doby výstavby

Související ustanovení: III a X Smlouvy o dílo; § 2627 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; § 222 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Dne 30.06.2022 uzavřela společnost STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 (dále jen „Zhotovitel“), s Městem Roudnice nad Labem, se sídlem Karlovo nám. 21, 413 01 Roudnice nad Labem (dále jen „Objednatel“), Smlouvu o dílo, č. smlouvy Objednatele DS202200236, č. smlouvy Zhotovitele 841/TD/CB/2022/004 na provedení stavby „ROZŠÍŘENÍ KAPACITY ZŠ ŠKOLNÍ UL.“ (dále jen „Stavba“ nebo „Dílo“).

Zhotovitel tímto dopisem předkládá **Žádost o prodloužení doby výstavby** a níže rekapituluje nastalé Skutečnosti, které podmiňují tento nárok. Uvedené Skutečnosti Zhotovitel, na základě procesní povinnosti vyplývající z ustanovení X, odst. 7 Smlouvy o dílo, řádně oznámil, a to formou zápisů ve stavebních denících (Příloha č. 1).

Zhotovitel má za to, že v souvislosti s Prodloužením doby výstavby lze uplatnit platné právní předpisy vyplývající z Občanského zákoníku (dále jen o. z.), zejména ustanovení o přerušení provádění díla zjistí-li Zhotovitel skryté překážky podle § 2627, na které ostatně odkazuje i ustanovení X, odst. 7 Smlouvy o dílo.

Je faktem, že v níže uvedených Skutečnostech se jednalo o nepredikovaná rizika, při kterých Zadavatel postupoval jako řádný hospodář, tj. při zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost, a naplnil tím požadavek jednání s náležitou péčí. Z tohoto důvodu lze všechny zmíněné Skutečnosti charakterizovat jako nepředvídané (a to pro obě Smluvní strany), které naplňují definiční znaky §222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

V tomto kontextu Zhotovitel rovněž poukazuje, že navrhované prodloužení doby výstavby splňuje podmínky právní úpravy změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které jsou zakotveny v § 222 ZZVZ, odst. 3, na základě čehož Zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy bez provedení nového zadávacího řízení. Naopak níže shrnuté změny jsou umožněny a jsou v souladu s § 222 ZZVZ, odst. 3, tedy neumožňují účast jiných dodavatelů, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevedou k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.



Skutečnost č. 1: Chybějící upřesnění výztuže

Na základových konstrukcích stavebního objektu 001 byly pozastaveny stavební práce týkající se betonáže základů, a to v období od 04.08.2022 do 11.08.2022. Důvodem bylo chybějící upřesnění rozměrů výztuže, a zároveň nebyla Objednatel provedena přeložka zařízení, která byla plánovaná ještě před realizací Stavby.

Výše popsaná Skutečnost je zaznamenaná ve stavebním deníku č. 2 a zapříčinila prodloužení doby výstavby o **7 dní**.

Skutečnost č. 2: Nepříznivé meteorologické podmínky

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek byly pozastaveny probíhající stavební práce v obdobích:

- 08.09.2022 – 09.09.2022 (déšť);
- 14.09.2022 – 19.09.2022 (déšť);
- 27.09.2022 – 03.10.2022 (déšť);
- 22.10.2022 – 23.10.2022 (déšť);
- 04.11.2022 – 06.11.2022 (déšť);
- 13.12.2022 – 01.01.2022 (mráz).

Nepříznivé meteorologické podmínky jsou zaznamenány ve stavebních denících č. 2 a č. 3 a zapříčinily pozastavení stavebních prací na **10 dní**.

Skutečnost č. 3: Změna tloušťky zdiva výtahové šachty a doplnění bloků pro kotvení výtahu

Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) uvažovala s 250 mm tlustou stěnou výtahové šachty. Při realizaci hlavní nosné konstrukce stavby byl zjištěn nesoulad mezi PDPS a výkazem výměr, který uvažoval s 200 mm silnou stěnou. V souvislosti s touto změnou došlo k úpravě tloušťky zdiva v soupisu prací. Současně bylo požadováno od dodavatelské firmy výtahu doplnění betonových bloků ve stěně výtahové šachty pro kotvení výtahu a vybourání kapes ve zdivu nad rámeček PDPS.

Výše popsaná Skutečnost měla vliv na prodloužení doby výstavby o **3 dny** a byla Objednatel odsouhlasena v rámci Změnového listu č. 5 a zápisem ve stavebním deníku č. 2.

Skutečnost č. 4: Přípojka elektro

Soupis prací neobsahoval položky pro zemní práce související s realizací elektro přípojky, bourací práce uvnitř stávající budovy školy a položky pro rozebrání a zpětné zadláždění zámkové dlažby. Na základě dopřesnění nesouladu mezi PDPS a výkazem výměr byly do soupisu prací doplněny položky související s výše uvedeným.

Výše popsaná Skutečnost má vliv na termín doby výstavby v rozsahu **3 dnů** a byla Objednatel odsouhlasena v rámci Změnového listu č. 9 a zápisem ve stavebním deníku č. 2.

Skutečnost č. 5: Bourání betonové desky nad potrubím splaškové kanalizace

Při realizaci revizní šachty RŠ1 splaškové kanalizace byla nalezena ochranná vrstva stávající splaškové kanalizace z betonu, kterou, vzhledem k podzemnímu uložení, PDPS nemohla nijak předvídat. Tato vrstva musela být odbourána, aby mohlo dojít k plynulému napojení.

Výše popsaná Skutečnost prodloužila stavební práce o **1 den** a byla Objednatelem odsouhlasena v rámci Změnového listu č. 11 a zápisem ve stavebním deníku č. 2.

Skutečnost č. 6: Doplnění plechů k ocelovým nosníkům

Oproti původnímu předpokladu PDPS byly navařeny stropní ocelové prvky k ocelovým nosníkům a došlo ke změně profilů některých nosníků. Při realizaci stavebních prací bylo zjištěno, že je nutné opravit (zkrátit) rozměr nosníku, tak aby pasoval na nosnou konstrukci.

Výše popsané vícepráce zapříčinily prodloužení doby výstavby o **10 dnů** a byla Objednatelem odsouhlasena v rámci Změnového listu č. 12 a zápisem ve stavebním deníku č. 2 a č. 3.

Skutečnost č. 7: Doplnění překladů

V rámci realizace hlavní nosné konstrukce stavby bylo navýšeno množství keramických překladů, a to tak, aby byly překlady na celou tloušťku stěny.

Výše popsaná Skutečnost prodloužila výstavbu o **5 dnů** a byla Objednatelem odsouhlasena v rámci Změnového listu č. 13 a zápisem ve stavebním deníku č. 2.

Skutečnost č. 8: Doplnění bednění k železobetonovým sloupům

V rámci dopřesnění RDS bylo doplněno bednění k nosným železobetonovým sloupům.

Na základě výše uvedené Skutečnosti došlo k prodloužení doby výstavby o **3 dny** a byla Objednatelem odsouhlasena v rámci Změnového listu č. 14 a zápisem ve stavebním deníku č. 3.

Skutečnost č. 9: Chybné množství příček

V rámci dopřesnění RDS byl narovnan nesoulad mezi PDPS a výkazem výměr, ve kterém bylo chybné množství keramických a pórobetonových příček. Pro dokončení Díla bylo nutné upravit množství a výměry příček.

Výše popsaná Skutečnost měla vliv na termín prodloužení doby výstavby o **5 dnů** a byla Objednatelem odsouhlasena v rámci Změnového listu č. 15 a zápisem ve stavebním deníku č. 3.



Závěr


V průběhu plnění Smlouvy se objevily Skutečnosti mající vliv na dodržení termínu plnění smlouvy, o kterých Zhotovitel bez zbytečného odkladu informoval Objednatele. Ve výše popsaných událostech Zhotovitel prokázal, že splňují podmínky nepředvídanosti změn při provádění Díla podle § 222, odst. 6 ZZVZ a nejsou na základě § 222, odst. 3 ZZVZ podstatnou změnou, a tudíž má za to, že zároveň naplňují požadavky § 2627 o. z. tedy, že se jednalo o skryté překážky, které znemožnily provést dílo podle původního termínu. Všechny Skutečnosti jsou v příloženém aktualizovaném harmonogramu (Příloha č. 2) patřičně znázorněny a reflektují zpoždění oproti původnímu harmonogramu (Příloha č. 3).

Všechny nastalé Skutečnosti byly Objednatelem odsouhlaseny v rámci Změnových listů a Zhotovitel tímto zdvořile žádá o stanovení nového termínu plnění formou **Dodatku ke Smlouvě o dílo**, podle ustanovení III, odst. 6 Smlouvy o dílo. Zhotovitel tedy touto Žádostí vyčísluje zpoždění způsobené výše popsanými Skutečnostmi a navrhuje nové projednání Smlouvy o dílo, kdy hlavním předmětem projednání bude **prodloužení doby výstavby o 61 dní**, tedy z původního předání dokončeného díla dne **31.08.2023 prodloužení do 31.10.2023**.

Zhotovitel zároveň avizuje, že toto prodloužení doby dokončení Díla nijak neovlivní navazující výběrovým řízením vybranou zakázku, ani zprovoznění objektu Základní školy Roudnice nad Labem.

Prodloužení doby výstavby objektivně plyne z výše popsaných a Objednatelem schválených Skutečností. Zhotovitel tedy závěrem žádá město Roudnice nad Labem, aby prodloužení Doby výstavby předložilo příslušnému dotačnímu orgánu.

S pozdravem



Zástupce zhotovitele

Přílohy:

Příloha č. 1: Zápisy ze stavebních deníků č. 1, č. 2 a č.3

Příloha č. 2: Aktualizovaný harmonogram

Příloha č. 3: Počáteční harmonogram

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství

Mírová 284/26
CZ – 417 03 Dubí

ID datové schránky: 8yuchp8



Město Roudnice nad Labem

Karlovo náměstí 21
CZ – 413 01 Roudnice nad Labem



V Dubí, dne 22.6.2023

„Rozšíření kapacity ZŠ Školní ulice“ čp. 1803 v Roudnici nad Labem (dále jen „Stavba“ nebo „Dílo“)
Smlouva číslo DS202200236

Věc: Oznámení Zhotovitele o změně zástupce pověřeného jednáním ve věcech smluvních

Vážení,

v souvislosti s organizačními změnami na straně společnosti STRABAG a.s., jakožto zhotovitele dle výše uvedené smlouvy, Vám oznamujeme změnu v osobě našich zástupců pověřených jednáním ve věcech smluvních.

Původní zástupce pověřené jednáním ve věcech smluvních:



nahrazujeme novými zástupci pověřenými jednáním ve věcech smluvních:



Děkujeme za pochopení



Ing. Ondřej Svoboda
zmocněnec



Bc. David Brůžek
zmocněnec

Přílohy:

Plná moc Svoboda/Brůžek

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5, Jinonice
www.strabag.cz

Tel. +420 222 868 111
info.cz@strabag.com

IČ: 60838744
Bankovní spojení: 112071233/0300, ČSOB

PLNÁ MOC

STRABAG a.s.

IČO: 608 38 744

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

zastoupená: Dipl. Ing. Moritz Freybornem, předsedou představenstva
Ing. Pavlem Brychcinem, členem představenstva

(dále jen „Zmocnitel“)

zmocňuje

Ing. Ondřeje Svobodu, [redacted] 250 82 Horoušany – Horoušanky - pověřeného technickým vedením oblasti

Bc. Davida Bružka, [redacted] 370 01 Č. Budějovice - ekonomického vedoucího oblasti

Ing. Davida Holadu, [redacted] 405 02 Děčín - pracovníka obchodně technického úseku

(dále každý samostatně jen „Zmocněnec“ nebo dva a více společně jen „Zmocněnci“)

k zastupování Zmocnitele z titulu výkonu své funkce při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitele v zadávacích řízeních, zadávaných zejména podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s předpokládanou hodnotou **do 75 mil. Kč bez DPH** (slovy: sedmdesát-pět-milionů-korun-českých).

Zmocněnci jsou za Zmocnitele oprávněni zejména podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy se zadavatelem, uplatňovat nároky ze smluv uzavřených se zadavatelem a potvrzovat plnění z těchto smluv.

Dále jsou Zmocněnci oprávněni zastupovat Zmocnitele při všech jednáních s fyzickými a právnickými osobami, případně s dalšími orgány a organizacemi, pokud to bezprostředně vyžaduje výkon jejich činnosti, včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč bez DPH (slovy: sedmdesát-pět-milionů- korun-českých).

Zmocněnci jednájí a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2023.

V Praze dne 1. 5. 2023.

STRABAG a.s.



Dipl. Ing. Moritz Freyborn
předseda představenstva



Ing. Pavel Brychcin
člen představenstva

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 157011603-49331-230510113003.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **157011603-49331-230510113003**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **1**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Statutární město České Budějovice, IČ: 00244732

Pracoviště: Statutární město České Budějovice

Datum vyhotovení: **10.05.2023**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:



Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



157011603-49331-230510113003