

Číslo smlouvy Objednatele:

Číslo smlouvy Zhotovitele:

**DODATEK Č. 1**  
**Ke smlouvě o dílo na realizaci díla:**

(dále jen „**Dodatek**“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

**Článek I.**  
**Smluvní strany**

**Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace**

IČO: 62161598

DIČ: CZ62161598

Se sídlem: Vídeňská 96, 639 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. Pr 10

Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Ing. Alena Říhová – ředitelka organizace

Oprávněný zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Brno - město

Číslo účtu: 19-5191040277/0100

dále jen „**Objednatel**“

**JIRMAL, spol. s r.o.**

IČO: 27732941

DIČ: CZ27732941

se sídlem: Veveří 365/46, Veveří, 602 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 55378

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Bc. Milan Dedík, jednatel

- ve věcech technických: Bc. Milan Dedík, jednatel

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Brno - město

Číslo účtu: 115-79409900237/0100

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

## **Článek II. Základní ustanovení**

1. Dne 07.02.2023 společně uzavřely smluvní strany **Smlouvu o dílo na stavební práce s názvem: „Rekonstrukce prostoru před obřadní síní Brno“** (dále jen „**Smlouva**“), a to v souvislosti s realizací veřejné zakázky s názvem: „**Rekonstrukce prostoru před obřadní síní v Brně - Židenicích - opakované řízení IV.**“ v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“).
2. Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem zjištěným v průběhu provádění předmětné veřejné zakázky, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a dále vzhledem k objektivní nemožnosti zachování původní podoby díla, se dohodli Objednatel se Zhotovitelem stavebních prací na změně Smlouvy.
3. V průběhu provádění díla dle Smlouvy zjištěny jiné skryté překážky díla ve smyslu § 2627 OZ, v jejichž důsledku, nebylo možné realizovat dílo podle původní verze projektové dokumentace. Vzhledem k nutnosti realizace víceprací a méněprací na díle, které nebyly původní verzí projektové dokumentace předpokládány, jsou nuceny smluvní strany uzavřít tento Dodatek za účelem změny Smlouvy a pokračování v realizaci díla s cílem včasného dokončení díla.
4. Předmětem dodatku jsou podle změny projektové dokumentace vícepráce v celkové výši 1.547.163,11 Kč bez DPH a méněpráce v celkové výši 1.412.946,77 Kč bez DPH, a to podle změnového listu č. 1, který je součástí přílohy č. 1 a přílohy č. 2 Smlouvy a přílohou tohoto dodatku.
5. Zhotovitel nebyl jediným účastníkem zadávacího řízení veřejné zakázky, nicméně pořadí hodnocení nabídek touto změnou ceny díla nemohlo být jakkoliv ovlivněno.

## **Článek III. Předmět Dodatku**

1. Smluvní strany se dále vzhledem k výše uvedenému dohodly tak, že článek V. odst. 18 Smlouvy se mění následovně:

*„18. Cena za provedení Díla činí 11.240.290,63 Kč bez DPH (dále jen „Cena Díla“). Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), který tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy), (dále jen „Položkový rozpočet“).“*
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v původní podobě a nejsou dotčena zněním tohoto Dodatku.

## **Článek IV.**

## Závěrečná ujednání

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek ke Smlouvě, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Pokud bude Dodatek vyhotoven v elektronické podobě, musí být vyhotoven ve formátu PDF či PDF/A a bude podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží Dodatek v elektronické podobě s uznávanými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní či omylu, a dále tímto jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Objednatelem dne 29.08.2023.
5. Osoby podepisující Dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení předmětné smluvní strany.

*Přílohy:*

*Změnový list č. 1*

V Brně dne 04.09.2023


za Objednatele:



**Správa hřbitovů města Brna,  
příspěvková organizace**  
Ing. Alena Říhová, ředitelka

V Brně dne 04.09.2023

za Zhotovitele:



**JIRMAL, spol. s r.o.**  
Bc. Milan Dedík, jednatel