



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy Objednatele: 09EU-004826

Číslo smlouvy Poskytovatele: Z 0322

Číslo Dodatku č. 1: 09DSL-000924

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 561 151 0037

Název související veřejné zakázky: I/13 Rozkoš, ekodukt výkon TDS a BOZP

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[redacted]

zastoupeno:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

dále jen „ŘSD ČR“

a

ABM Kontrol s.r.o.

se sídlem

Gorkého 658/15, Liberec, 46001

IČO:

06197035

DIČ:

CZ06197035

zápis v obchodním rejstříku:

KS Ústí nad Labem, odd. C, vl.39855

právní forma:

s.r.o.

bankovní spojení:

[redacted]

zastoupen:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

dále jen „Poskytovatel“

takto:

Článek I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.3.2022 Smlouvu o poskytování služeb č. 09EU-004826.
2. Důvodem uzavření tohoto dodatku je potřeba prodloužení termínu doby plnění a to z následujícího důvodu.

Součástí činnosti výkonu TDS je i zajištění stanovisek a zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí. Pro vydání kolaudačního rozhodnutí je zapotřebí mimo jiných i vydání souhlasného stanoviska příslušného odboru životního prostředí, kdy o stanovisko bylo požádáno dne 11.8.2023 a prozatím nebylo vydáno. S vydáním stanoviska je odbor životního prostředí po zákonné lhůtě. Zároveň ŘSD ČR, Správa Liberec nemá v současné době vypracovaný geometrický plán na oddělení pozemku, který je dalším nutným podkladem pro vydání kolaudačního souhlasu. Z uvedeného důvodu dochází k posunu Doby plnění – zajištění kolaudace akce.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III. odst. 1 smlouvě ve znění:

„Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 30.09.2023 ode dne účinnosti této Smlouvy.“

Se ruší a nahrazuje tímto novým zněním

„Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 30.11.2023 ode dne účinnosti této Smlouvy.“

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Poskytovatel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní ŘSD ČR v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do **tohoto dodatku**.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn ŘSD ČR v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před

tímto dnem.

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.