



## OPŽP- rekonstrukce naučně zážitkového areálu v Krásné Lípě

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („občanský zákoník“),

mezi:

Název: Správa Národního parku České Švýcarsko  
Sídlo: Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa  
IČO: 06342477  
DIČ: CZ06342477  
Právní forma: 331 – Příspěvková organizace  
Zastoupení: Ing. Petr Kříž, ředitel  
Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem  
Číslo účtu: 5331431/0710  
Oprávněný zástupce  
ve věcech obchodních  
a smluvních dodatků: Ing. Petr Kříž, ředitel  
Oprávněný zástupce  
ve věcech  
technických: Marie Fialová, Jakub Juda  
(„objednatel“)

a

Název: Gardenline s.r.o.  
Sídlo: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice  
IČO: 27263827  
DIČ: CZ27263827  
Právní forma: Společnost s ručením omezeným  
Zápis ve veřejném  
rejstříku: OR vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 21435  
Zastoupení: Ing. Miloš Náprstek, jednatel  
Bankovní spojení: KB, a.s.; ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: 107-1361330237/0100; 194984094/0300  
Oprávněný zástupce  
ve věcech obchodních  
a smluvních dodatků: Ing. Miloš Náprstek, jednatel  
Oprávněný zástupce  
ve věcech  
technických: Ing. Petr Skřivánek, technický ředitel  
(„zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na novém znění odstavce 4.1 v článku 4, 5.1 v článku 5 a 14.7, 14.8, 14.9, 14.11 a 14.12 v článku 14, uzavřené SOD č.j. SNPCS 05471/2022// SML 2022/205 z následujících důvodů:

Objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, neboť od doby vystavení projektové dokumentace uplynula již delší doba a změnila se některé skutečnosti.

Při realizaci stavebních prací byly zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani je nemohl předvídat.

#### 4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem:

Dokončení díla: do 31.10.2023

#### 5. CENA DÍLA

##### 5.1

<u>Č.</u>	<u>Položka</u>	<u>CENA</u>
1.	Realizace – dohodnutá původní smluvní cena	10 688 215,32 Kč bez DPH
2.	Vícepráce (změnový list 1–9, viz. příloha tohoto dodatku smlouvy)	852 224,72 Kč bez DPH
3.	Vícepráce (změnový list 10–14, viz. příloha tohoto dodatku smlouvy)	273 755,58 Kč bez DPH
4.	Celková cena na realizaci včetně víceprací bez DPH	11 814 195,62 Kč bez DPH
5.	Výše DPH	2 480 981,08 Kč
6.	Celková cena na realizaci včetně víceprací s DPH	14 295 176,70 Kč s DPH

#### 14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.7 Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.


14.8 Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 2 smlouvy podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění

smlouvy se smluvní strany dohodly, že smlouvu a její dodatky v registru smluv uveřejní objednatel.

- 14.9 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č.2 smlouvy nebo jeho přílohách nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 14.11 Dodatek č. 2 je vyhotoven v listinné podobě ve 4 vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.
- 14.12 Nedílnou součástí dodatku č.2 jsou tyto přílohy: Změnové listy č.10, č.11, č.12, č.13, č.14, včetně soupisů prací.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

V Krásné Lípě dne ..... 2023



Ing. Petr Kříž  
ředitel  
objednatel

V Litoměřicích dne ..... 2023



Ing. Miloš Náprstek  
jednatel  
zhotovitel

# ZMĚNOVÝ LIST

Enviromentální rekonstrukce areálu Správy NP České Švýcarsko		
reg č projektu:	CZ 05 4 27/0 0/0 0/20_142/0014769	<b>číslo ZL:</b>
smlouva	SNPCS 05471/2022	<b>10</b>
objednatel	Správa Národního parku České Švýcarsko IČO 06342477	
zhotovitel	Gardenline s r o IČO 27263827	

<b>název ZL:</b>	<b>Založení parkového trávníku - úprava ploch dle skutečnosti</b>
<b>dotčené st. objekty:</b>	

<b>předmět změny</b> Založení parkového trávníku
<b>zdůvodnění nezbytnosti změny:</b> Projektová dokumentace počítala se založením parkového trávníku pouze po odstraněných cestách a nepočítala s opravou trávníku v p ochách kde došlo k jeho poničení v dusledku extrémně vlhkého pod oží
<b>zdůvodnění nepředvidatelnosti změny:</b> Změna vyvstala na základě drobných nedostatku projektu a nových požadavku investora
<b>zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b>
<b>zařazení změny dle ZZVZ:</b> §222 odst V , předpokládá se, že změna generuje vícepráce




<b>méněpráce</b>	bez DPH	0 00	Kč
	21%:DPH	0 00	Kč
	<b>celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>Kč</b>
<b>vícepráce</b>	bez DPH	239 425 01	Kč
	21%:DPH	50 279,25	Kč
	<b>celkem</b>	<b>289 704,26</b>	<b>Kč</b>
<b>celková bilance méněprací a víceprací</b>	bez DPH	239 425,01	Kč
	21%DPH	50 279,25	Kč
	<b>celkem</b>	<b>289 704,26</b>	<b>Kč</b>

**vliv na termín dokončení:** -----  
S ohledem na významně zvětšenou plochu pro čisté terénní úpravy a osetí této plochy travním semenem ( plocha se více jak zdvojnásobila) zhotovitel žádá o prodloužení termínu do 31.10.2023. Práce spojené s těmito ČTÚ je dodávka více jak 130m3 ornice s jejím rozprostřením obděláním a zasetím nového trávníku.

**jiné vlivy (na změnu PD apod.):** -----


<b>vyjádření TDI:</b>
<b>vyjádření objednatele:</b>
<b>další vyjádření:</b>

<b>přílohy:</b>	
příloha č.1	Změnový rozpočet č. 10

za zhotovitele:	Ing Petr Skřivánek		Datum 21. 9. 2023
za TDI:	Ing Jiří Cobl		Datum 21. 9. 2023
za objednatele:	Bc Marie Fialová		Datum 21. 9. 2023
ostatní:			

# ZMĚNOVÝ LIST

Enviromentální rekonstrukce areálu Správy NP České Švýcarsko		
reg. č. projektu	CZ 05 4 27/0 0/0 0/20_142/0014769	<b>číslo ZL:</b>
sm. ouva	SNPCS 05471/2022	<b>11</b>
objednatel	Správa Národního parku České Švýcarsko IČO 06342477	
zhotovitel	Gardenline s r.o. IČO 27263827	
<b>název ZL:</b>	<b>Úprava zpevněných ploch - přístup od hlavní budovy</b>	
<b>dotčené st. objekty:</b>		
<b>předmět změny:</b>	Úprava zpevněných ploch	
<b>zdůvodnění nezbytnosti změny:</b>	Investor vyžaduje drobnou změnu v komunikačním přístupu od hlavní budovy	
<b>zdůvodnění nepředvidatelnosti změny:</b>	Změna vyvsta a na základě drobných nedostatků projektu a nových požadavků investora	
<b>zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b>		
<b>zařazení změny dle ZZVZ:</b>	§222 odst. VI předpokládá se, že změna generuje méněpráce	
<b>méněpráce</b>	bez DPH	-40 341,68 Kč
	21%DPH	8 471,75 Kč
	<b>celkem</b>	<b>-48 813,43 Kč</b>
<b>vícepráce</b>	bez DPH	0,00 Kč
	21%DPH	0,00 Kč
	<b>celkem</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>celková bilance méněprací a víceprací</b>	bez DPH	-40 341,68 Kč
	21 %DPH	-8 471,75 Kč
	<b>celkem</b>	<b>-48 813,43 Kč</b>
<b>vliv na termín dokončení:</b>	-----	
<b>jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>	-----	
<b>vyjádření TDI:</b>		
<b>vyjádření objednatele:</b>		
<b>další vyjádření:</b>		
<b>přílohy:</b>		
příloha č. 1	Změnový rozpočet č. 11	

za zhotovitele:	Ing. Petr Skřivánek		Datum 21. 7. 2023
za TDI:	Ing. Jiří Cobl		Datum 21. 7. 2023
za objednatele:	Bc. Marie Fialová		Datum 21. 7. 2023
ostatní:			

# ZMĚNOVÝ LIST




Enviromentální rekonstrukce areálu Správy NP České Švýcarsko			
reg. č. projektu	CZ 05 4 27/0 0/0 0/20_142/0014769	<b>číslo ZL:</b>	
smlouva	SNPCS 05471/2022	<b>12</b>	
objednatel	Správa Národního parku České Švýcarsko, IČO 05342477		
zhotovitel	Gardenline s r o., IČO 27263827		
<b>název ZL:</b>	<b>Jezírko - šachta DN600 (1ks), potrubí HDPE DN40 (7m)</b>		
dotčené st. objekty:			
<b>předmět změny:</b>	Jezírko - šachta + potrubí HDPE		
<b>zdůvodnění nezbytnosti změny:</b>	Změna řeší využití "nalezeného" vodovodního potrubí k doplňování jezírka vodou		
<b>zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:</b>	Změna vyvstala na základě nových požadavku investora k zajištění dostatku vody v jezírku		
<b>zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b>			
<b>zařazení změny dle ZZVZ:</b>	§222 odst. V, předpokládá se, že změna generuje vícepráce		
<b>méněpráce</b>	bez DPH	0 00	Kč
	21%DPH	0 00	Kč
	<b>celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>Kč</b>
<b>vícepráce</b>	bez DPH	35 589,36	Kč
	21%DPH	7 473,77	Kč
	<b>celkem</b>	<b>43 063,13</b>	<b>Kč</b>
<b>celková bilance méněprací a víceprací</b>	bez DPH	35 589,36	Kč
	21%DPH	7 473,77	Kč
	<b>celkem</b>	<b>43 063,13</b>	<b>Kč</b>
<b>vliv na termín dokončení:</b>	-----		
<b>jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>	-----		
<b>vyjádření TDI:</b>			
<b>vyjádření objednatele:</b>			
<b>další vyjádření:</b>			
<b>přílohy:</b>			
příloha č.1	Změnový rozpočet č. 12		



za zhotovitele:	Ing Petr Skřivánek		Datum 21.9.2023
za TDI:	Ing Jiří Cobl		Datum 21.9.2023
za objednatele:	Bc. Marie Fialová		Datum 21.9.2023
ostatní:			




# ZMĚNOVÝ LIST

Enviromentální rekonstrukce areálu Správy NP České Švýcarsko		
reg. č. projektu	CZ 05 4 27/0 3/0 0/20_142/0014769	<b>číslo ZL:</b>
smlouva	SNPCS 05471/2022	<b>13</b>
objednatel	Správa Národního parku České Švýcarsko IČO 06342477	
zhotovitel	Gardenline s r o IČO 27263827	
<b>název ZL:</b>	<b>Oprava na LT potrubí</b>	
<b>dotčené st. objekty:</b>		
<b>předmět změny:</b>	Oprava na LT potrubí	
<b>zdůvodnění nezbytnosti změny:</b>	Při vykopových pracích na jezírku bylo porušeno původní napájecí vodovodní potrubí, které nebylo nikým v areálu vytyčeno. Nutná oprava.	
<b>zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:</b>	Změna vyvstala z základní požadavku investora.	
<b>zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b>		
<b>zařazení změny dle ZZVZ:</b>	§222 odst. V, předpokládá se, že změna generuje vícepráce.	
<b>méněpráce</b>	bez DPH	0,00 Kč
	21%DPH	0,00 Kč
	<b>celkem</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>vícepráce</b>	bez DPH	26 740,00 Kč
	21%DPH	5 615,40 Kč
	<b>celkem</b>	<b>32 355,40 Kč</b>
<b>celková bilance méněprací a víceprací</b>	bez DPH	26 740,00 Kč
	21%DPH	5 615,40 Kč
	<b>celkem</b>	<b>32 355,40 Kč</b>
<b>vliv na termín dokončení:</b>	-----	
<b>jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>	-----	
<b>vyjádření TDI:</b>		
<b>vyjádření objednatele:</b>		
<b>další vyjádření:</b>		
<b>přílohy:</b>		
příloha č.1	Změnový rozpočet č. 13	

za zhotovitele:	Ing Petr Skřivánek		Datum 21 9 2023
za TDI:	Ing Jiří Cobi		Datum 21 9 2023
za objednatele:	Bc Mare Fialová		Datum 21 9 2023
ostatní:			

# ZMĚNOVÝ LIST

Enviromentální rekonstrukce areálu Správy NP České Švýcarsko		
reg. č. projektu	CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_142/0014769	<b>číslo ZL:</b>
smlouva	SNPCS 05471/2022	<b>14</b>
objednatel	Správa Národního parku České Švýcarsko IČO 06342477	
zhotovitel	Gardenline s.r.o., IČO 27263827	
<b>název ZL:</b>	<b>Podpora chodníku u jezírka</b>	
<b>dotčené st. objekty:</b>		
<b>předmět změny:</b>	Podpora chodníku u jezírka	
<b>zdůvodnění nezbytnosti změny:</b>	Z důvodu větší stability dřevěného chodníku u jezírka, je navrženo jeho zpevnění	
<b>zdůvodnění nepředviditelnosti změny:</b>	Změna vyvstala na základě požadavků investora z bezpečnostních důvodů	
<b>zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b>		
<b>zařazení změny dle ZZVZ:</b>	§222 odst. V, předpokládá se, že změna generuje vícepráce	
<b>méněpráce</b>	bez DPH	0 00 Kč
	21%DPH	0 00 Kč
	<b>celkem</b>	<b>0.00 Kč</b>
<b>vícepráce</b>	bez DPH	12 342,89 Kč
	21%DPH	2 592,01 Kč
	<b>celkem</b>	<b>14 934,90 Kč</b>
<b>celková bilance méněprací a víceprací</b>	bez DPH	12 342 89 Kč
	21%DPH	2 592 01 Kč
	<b>celkem</b>	<b>14 934,90 Kč</b>
<b>vliv na termín dokončení:</b>	—	
<b>jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>	-----	
<b>vyjádření TDI:</b>		
<b>vyjádření objednatele:</b>		
<b>další vyjádření:</b>		
<b>přílohy:</b>		
příloha č.1	Změnový rozpočet č. 14	

za zhotovitele:	Ing Petr Skřivánek		Datum 21.9.2023
za TDI:	Ing Jiří Cobl		Datum 21.9.2023
za objednatele:	Bc Marie Fialová		Datum 21.9.2023
ostatní:			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

České Švýcarsko - Krásná Lípa

Objekt:

**ZL č.10 - Založení parkového trávníku - úprava ploch dle skutečnosti**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**239 425,01**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	239 425,01	21,00%	50 279,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**289 704,26**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

České Švýcarsko - Krásná Lípa

Objekt:

**ZL č.10 - Založení parkového trávníku - úprava ploch dle skutečnosti**

Místo:

Datum: 1. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**239 425,01**

X.a)Založeníparkovéh - X.a)Založeníparkovéhotrávníkuvýsevem 239 425,01

D13 - Technologickýcelek:přípravastanoviště(m2) 112 053,63

D15 - Technologickýcelek:založení(m2) 30 949,50

Specifikace:Pomocnéh - Specifikace:Pomocnéhomateriálu 66 089,63

Technologickýcelek:d - Technologickýcelek:dokončovacípéčevrocevnísadby 30 332,25

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

České Švýcarsko - Krásná Lípa

Objekt:

**ZL č.10 - Založení parkového trávníku - úprava ploch dle skutečnosti**

Místo:

Datum: 1. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>239 425,01</b>	
D X.a)Založeníp X.a)Založeníparkovéhohrávníkuvýsevem							<b>239 425,01</b>	
D D13 Technologickýcelek:přípravastanoviště(m2)							<b>112 053,63</b>	
1	K	183402131	Rozrušení půdy do 150 mm (100% plochy) souvislé plochy přes 500 m2 v rovině nebo svahu do 1:5	m2	1 866,600	4,55	8 493,03	SoD
	W		množství dle skutečnosti					
	W		3 450,600		3 450,600			
	W		množství dle SoD					
	W		-1584,0		-1 584,000			
	W		Součet		1 866,600			
2	K	181114711	Sběr kamene z povrchu plochy sebráním kamene, hmotnosti do 15 kg, jednotlivě	m2	3,257	97,50	317,58	SoD
	W		množství dle skutečnosti					
	W		6,425		6,425			
	W		množství dle SoD					
	W		-3,168		-3,168			
	W		Součet		3,257			
3	K	183403151	Obdělání půdy smykováním, 2x 95% plochy	m2	3 546,540	1,30	4 610,50	SoD
	W		množství dle skutečnosti					
	W		6 556,140		6 556,140			
	W		množství dle SoD					
	W		-3009,6		-3 009,600			
	W		Součet		3 546,540			
4	K	183403152	Obdělání půdy vláčením, 1x, 95%	m2	1 773,270	1,30	2 305,25	SoD
	W		množství dle skutečnosti					
	W		3 278,070		3 278,070			
	W		množství dle SoD					
	W		-1504,8		-1 504,800			
	W		Součet		1 773,270			
5	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním, 1x	m2	3 078,360	3,25	10 004,67	SoD
	W		množství dle skutečnosti					
	W		3 236,760		3 236,760			
	W		množství dle SoD					
	W		-158,4		-158,400			
	W		Součet		3 078,360			
6	K	182303111	Dopl. zeminy nebo substrátu na tr. plochách, tl. do 50mm, v rovině nebo svahu 1:5 na 50% plochy	m2	1 897,200	45,50	86 322,60	SoD
	W		doplnění zeminy dle skutečnosti: 80% plochy					
	W		3361,5*0,8		2 689,200			
	W		množství dle SoD					
	W		- 792,0		-792,000			
	W		Součet		1 897,200			
D D15 Technologickýcelek:založení(m2)							<b>30 949,50</b>	
7	K	181451131	Založení trávníku parkového, plochy přes 1000m2 v rovině nebo svahu do 1:5 30g/m2	m2	1 866,600	9,75	18 199,35	SoD
	W		množství dle skutečnosti					
	W		3 450,600		3 450,600			
	W		množství dle SoD					
	W		-1584,0		-1 584,000			
	W		Součet		1 866,600			
8	K	183403161	Obdělání půdy válením, 2x 95% plochy	m2	3 546,540	1,95	6 915,75	SoD
	W		množství dle skutečnosti					
	W		6 556,140		6 556,140			
	W		množství dle SoD					
	W		-3009,6		-3 009,600			
	W		Součet		3 546,540			
9	K	185802113	Hnojení umělým hnojivem na široko (20g/m2) min. 30 dní po výsevu	t	0,037	156 000,00	5 834,40	SoD
	W		množství dle skutečnosti					
	W		3470,0*20/1000000		0,069			
	W		množství dle SoD					
	W		-0,032		-0,032			
	W		Součet		0,037			
D Specifikace:Pom Specifikace:Pomocnéhomateriálu							<b>66 089,63</b>	
10	M	1.2	travní osivo - 30g/m2	kg	55,998	195,00	10 919,61	SoD
	W		množství dle skutečnosti					
	W		3450,6*30/1000		103,518			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			množství dle SoD					
			-47,52			-47,520		
			Součet			55,998		
11	M	3.4	<i>ornice nebo trávnickový substrát</i>	m3	32,793	715,00	23 447,00	SoD
			množství dle skutečnosti					
			60,513			60,513		
			množství dle SoD					
			-27,72			-27,720		
			Součet			32,793		
12	M	4.4	<i>trávnickové hnojivo 20g/m2</i>	kg	37,672	97,50	3 673,02	SoD
			množství dle skutečnosti					
			0,069352*1000			69,352		
			množství dle SoD					
			-31,68			-31,680		
			Součet			37,672		
13	K	R.4.1	Dovoz materiálu do 20 km na místo		0,850	33 000,00	28 050,00	Vlastní

D Technologickýce Technologickýcelek:dokončovacípěčevocevsadby

30 332,25

14	K	111151121	Pokosení trávniku parkového v rovině, 5x, po 14 dnech od první seče měsíc po výsevu	m2	9 333,000	3,25	30 332,25	SoD
			množství dle skutečnosti					
			34506,0*5			17 253,000		
			množství dle SoD					
			-7920,0			-7 920,000		
			Součet			9 333,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

České Švýcarsko - Krásná Lípa

Objekt:

**ZL č.11 - Úprava zpevněných ploch - přístup od hlavní budovy**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-40 341,68**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-40 341,68	21,00%	-8 471,75
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-48 813,43**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

České Švýcarsko - Krásná Lípa

Objekt:

**ZL č.11 - Úprava zpevněných ploch - přístup od hlavní budovy**

Místo:

Datum: 1. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-40 341,68</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-40 341,68
1 - Zemní práce	-2 476,80
5 - Komunikace pozemní	-39 563,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 698,80

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

České Švýcarsko - Krásná Lípa

Objekt:

**ZL č.11 - Úprava zpevněných ploch - přístup od hlavní budovy**

Místo:

Datum: 1. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-40 341,68</b>	
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>-40 341,68</b>	
D	1		<b>Zemní práce</b>				<b>-2 476,80</b>	
1	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	-1,800	209,10	-376,38	SoD
	W		ODPOČET					
	W		dodlážďení					
	W		-24*0,2		-4,800			
	W		prohloubení pro obruby z čedič.haklíků					
	W		4*0,3*0,5		3,000			
	W		Součet		-1,800			
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-1,800	344,00	-619,20	SoD
3	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-21,600	27,00	-583,20	SoD
	W		-21,6		-21,600			
	W		Součet		-21,600			
4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	-1,800	54,30	-97,74	SoD
5	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-3,240	247,00	-800,28	SoD
	W		-3,24		-3,240			
	W		Součet		-3,240			
D	5		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>-39 563,68</b>	
6	K	564801111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm fr 4-8 mm	m2	-24,000	48,58	-1 165,92	SoD
7	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě tl 50 mm fr 8-16 mm	m2	-24,000	69,24	-1 661,76	SoD
8	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm fr 0-63 mm	m2	-24,000	132,97	-3 191,28	SoD
9	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	-22,000	1 524,76	-33 544,72	SoD
	W		ODPOČET					
	W		dodlážďení					
	W		-24,0		-24,000			
	W		PŘÍPOČET					
	W		přístup od hlavní budovy, žulová kostka drobná, kompletní provedení skladby					
	W		"odměřeno ze situace" 2		2,000			
	W		Součet		-22,000			
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>1 698,80</b>	
13	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	4,000	302,00	1 208,00	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	W		<i>Poznámka k položce: nová položka, CS ÚRS 2023/II</i>					
	W		PŘÍPOČET					
	W		přístup od hlavní budovy, podél plochy z žul.kostek					
	W		"odměřeno ze situace" 4		4,000			
	W		Součet		4,000			
15	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,120	4 090,00	490,80	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	W		<i>Poznámka k položce: nová položka, CS ÚRS 2023/II</i>					
	W		4*0,3*0,1		0,120			
	W		Součet		0,120			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

České Švýcarsko - Krásná Lípa

Objekt:

**ZL č.12 - Jezírko - šachta DN600 (1ks), potrubí HDPE DN40 (7m)**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**35 589,36**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 589,36	21,00%	7 473,77
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**43 063,13**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

České Švýcarsko - Krásná Lípa

Objekt:

**ZL č.12 - Jezírko - šachta DN600 (1ks), potrubí HDPE DN40 (7m)**

Místo:

Datum: 1. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>35 589,36</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	32 097,76
1 - Zemní práce	12 619,80
4 - Vodorovné konstrukce	1 411,75
8 - Trubní vedení	18 000,00
998 - Přesun hmot	66,21
PSV - Práce a dodávky PSV	3 491,60
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 491,60

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

České Švýcarsko - Krásná Lípa

Objekt:

ZL č.12 - Jezírko - šachta DN600 (1ks), potrubí HDPE DN40 (7m)

Místo:

Datum: 1. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>35 589,36</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				32 097,76	
D	1		Zemní práce				12 619,80	
1	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,892	47,20	608,50 SoD	
	VV		výkopek v rámci staveniště					
	VV		6,7		6,700			
	VV		lože, obsyp, zásyp					
	VV		0,4+1,96+3,832		6,192			
	VV		Součet		12,892			
2	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	6,700	811,01	5 433,77 ZL5	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: položka dle ZL č.5</i>					
	VV		rýha: l=5m, š=0,8m, hl. 1,0m					
	VV		5,0*0,8*1,0		4,000			
	VV		rozšíření pro osazení plast.šachty					
	VV		1,5*1,5*1,2		2,700			
	VV		Součet		6,700			
3	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	3,832	151,01	578,67 ZL5	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: položka dle ZL č.5</i>					
	VV		výkop - konstrukce ve výkopu:					
	VV		6,7		6,700			
	VV		- "podkladní konstrukce" (0,4+0,225)		-0,625			
	VV		- "obsyp vč. potrubí" 1,96		-1,960			
	VV		- "těleso šachty" Pl*(0,3)*2*1,0		-0,283			
	VV		Součet		3,832			
4	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,960	224,93	440,86 ZL5	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: položka dle ZL č.5</i>					
	VV		7,0*0,8*(0,05+0,3)		1,960			
	VV		Součet		1,960			
5	K	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	3,920	478,37	1 875,21 ZL5	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: položka dle ZL č.5</i>					
	VV		1,96*2 "Přepočtené koeficientem množství		3,920			
	VV		Součet		3,920			
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,868	344,00	986,59 SoD	
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	34,416	27,00	929,23 SoD	
	VV		2,868*12 "Přepočtené koeficientem množství		34,416			
	VV		Součet		34,416			
8	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	9,060	54,30	491,96 SoD	
	VV		odvoz na skládku (výkop-zásyp)					
	VV		6,7-3,832		2,868			
	VV		odvoz k zabudování (lože, obsyp, zásyp)					
	VV		0,4+1,96+3,832		6,192			
	VV		Součet		9,060			
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	5,162	247,00	1 275,01 SoD	
	VV		2,868*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		5,162			
	VV		Součet		5,162			
D	4		Vodorovné konstrukce				1 411,75	
10	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	0,400	1 150,00	460,00 CS ÚRS 2023 02	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: nová položka, CS ÚRS 2023/II</i>					
	VV		lože pod potrubí					
	VV		5,0*0,8*0,1		0,400			
	VV		Součet		0,400			
11	K	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	0,225	4 230,00	951,75 CS ÚRS 2023 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: nová položka, CS ÚRS 2023/II</i>					
W			podkladní deska pod RŠ					
W			1,5*1,5*0,1		0,225			
W			Součet		0,225			
D	8		Trubní vedení				18 000,00	
12	K	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky do 2 000 mm	kus	1,000	4 840,00	4 840,00	CS ÚRS 2023 02
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: nová položka, CS ÚRS 2023/II</i>					
13	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	137,00	137,00	CS ÚRS 2023 02
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: nová položka, CS ÚRS 2023/II</i>					
14	K	894812350R	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop plastový pro třídu zatížení A15	kus	1,000	4 818,00	4 818,00	Vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: nová položka, upraveno dle CS ÚRS 2023/II</i>					
15	K	899620141	Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25	m3	1,000	4 390,00	4 390,00	CS ÚRS 2023 02
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: nová položka, CS ÚRS 2023/II</i>					
16	K	899640112	Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu kruhových	m2	3,500	1 090,00	3 815,00	CS ÚRS 2023 02
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: nová položka, CS ÚRS 2023/II</i>					
D	998		Přesun hmot				66,21	
17	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	0,080	827,67	66,21	SoD
W			0,076+0,004		0,080			
W			Součet		0,080			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 491,60	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				3 491,60	
18	K	721173722	Potrubi z trub polyetylenových svařované připojovací DN 40	m	7,000	364,00	2 548,00	CS ÚRS 2023 02
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: nová položka, CS ÚRS 2023/II</i>					
19	M	28619401	koleno kanalizační PE-HD 90° D 40mm	kus	1,000	63,60	63,60	CS ÚRS 2023 02
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: nová položka, CS ÚRS 2023/II</i>					
20	K	721240125R	Kohout kulový plastový DN 40	kus	1,000	880,00	880,00	Vlastní



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

České Švýcarsko - Krásná Lípa

Objekt:

ZL č.13 - Oprava na LT potrubí

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**26 740,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	26 740,00	21,00%	5 615,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**32 355,40**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

České Švýcarsko - Krásná Lípa

Objekt:

**ZL č.13 - Oprava na LT potrubí**

Místo:

Datum: 1. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### **Náklady ze soupisu prací**

**26 740,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

26 740,00

8 - Trubní vedení

26 740,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

České Švýcarsko - Krásná Lípa

Objekt:

ZL č.13 - Oprava na LT potrubí

Místo:

Datum: 1. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>26 740,00</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				26 740,00	
D		8	Trubní vedení				26 740,00	
1	K	850265921	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových při opravách DN 100 <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: nová položka</i>	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2023 02
			Montáž opravných armatur na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot potrubních spojek hrdlo/příruba DN 100 <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: nová položka</i>	kus	2,000	1 490,00	2 980,00	CS ÚRS 2023 02
3	M	31951004	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 100 <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: nová položka</i>	kus	2,000	9 630,00	19 260,00	CS ÚRS 2023 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

České Švýcarsko - Krásná Lípa

Objekt:

**ZL č.14 - Podpora chodníku u jezírka**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**12 342,89**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 342,89	21,00%	2 592,01
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**14 934,90**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

České Švýcarsko - Krásná Lípa

Objekt:

**ZL č.14 - Podpora chodníku u jezírka**

Místo:

Datum: 1. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**12 342,89**

HSV - Práce a dodávky HSV

**12 342,89**

1 - Zemní práce

998,59

2 - Zakládání

8 525,00

4 - Vodorovné konstrukce

317,25

998 - Přesun hmot

2 502,05

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

České Švýcarsko - Krásná Lípa

Objekt:

ZL č.14 - Podpora chodníku u jezírka

Místo:

Datum: 1. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>12 342,89</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				12 342,89	
D		1	Zemní práce				998,59	
1	K	132101401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 1 a 2	m3	0,375	1 496,00	561,00 SoD	
	W		pro základ podpor chodníku u jezírka					
	W		3*1,0*0,25*0,5		0,375			
	W		Součet		0,375			
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,375	344,00	129,00 SoD	
3	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4,500	27,00	121,50 SoD	
	W		0,375*12		4,500			
	W		Součet		4,500			
4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,375	54,30	20,36 SoD	
5	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	0,675	247,00	166,73 SoD	
	W		0,375*1,8		0,675			
	W		Součet		0,675			
D		2	Zakládání				8 525,00	
6	K	279113143	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm	m2	5,500	1 550,00	8 525,00 CS ÚRS 2023 02	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: nová položka, CS ÚRS 2023/II</i>					
	W		"podpora 1" 1,0*2,5		2,500			
	W		"podpora 2" 1,0*2,0		2,000			
	W		"podpora 3" 1,0*1,0		1,000			
	W		Součet		5,500			
D		4	Vodorovné konstrukce				317,25	
7	K	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	0,075	4 230,00	317,25 CS ÚRS 2023 02	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: nová položka, CS ÚRS 2023/II</i>					
	W		podkladní beton podpor					
	W		3*1,0*0,25*0,1		0,075			
	W		Součet		0,075			
D		998	Přesun hmot				2 502,05	
8	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	3,023	827,67	2 502,05 SoD	

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL10-14  
Stavba: České Švýcarsko - Krásná Lipa

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 1. 9. 2023

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **273 755,58**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>273 755,58</b>	<b>57 488,67</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** v **CZK** **331 244,25**

---

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel** **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL10-14

Stavba: České Švýcarsko - Krásná Lípa

Místo: Datum: 1. 9. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>273 755,58</b>	<b>331 244,25</b>
ZL č.10	Založení parkového trávníku - úprava ploch dle skutečnosti	239 425,01	289 704,26
ZL č.11	Úprava zpevněných ploch - přístup od hlavní budovy	-40 341,68	-48 813,43
ZL č.12	Jezírko - šachta DN600 (1ks), potrubí HDPE DN40 (7m)	35 589,36	43 063,13
ZL č.13	Oprava na LT potrubí	26 740,00	32 355,40
ZL č.14	Podpora chodníku u jezírka	12 342,89	14 934,90