

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 17.2.2022

Číslo smlouvy Objednatele: 2/2022/OŽPD

Číslo smlouvy Zhotovitele: 21-319.230

pro stavbu cyklostezky:

„Cyklotrasa A44 – drážní stezka v úseku ulic Semilská – Toužimská, Praha 9 – Kbely“

Smluvní strany:

Městská část Praha 19

se sídlem: Praha 9 – Kbely, Semilská 43/1, PSČ: 197 00

zastoupena: Pavlem Žďárským, starostou

IČ: 00231304

(dále jen „**Objednatel**“)

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

IČO: 25793349

DIČ: CZ25793349

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

právní forma: a.s.

bankovní spojení: Komerční banka a.s.; č. ú. 51-2489990247/0100

zastoupen: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavřen na základě 25. zasedání Rady městské části Praha 19 usnesením č. 390/04/OKS,OŽPD dne 27. 7. 2023 níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

I.

Předmět Dodatku č. 2

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 17.2.2022 smlouvu o dílo pro stavbu cyklostezky „Cyklotrasa A44 – drážní stezka v úseku ulic Semilská – Toužimská, Praha 9 – Kbely“, č. smlouvy Objednatele: 2/2022/OŽPD, č. smlouvy Zhotovitele: 21-319.230 (dále jen „**Smlouva**“). Dne 16.11.2022 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 k této smlouvě.
2. Smluvní strany konstatují, že:
 - I. ze strany SŽ nebylo doposud uděleno souhlasné stanovisko s umístěním stezky v souběhu se stávající trati na pozemky ve správě SŽ z důvodu plánované rekonstrukce trati „Modernizace trati v úseku výhybna Skály – Praha – Čakovice (mimo) – ZP“ a není tedy možno koordinovat tyto dvě stavby;
 - II. nebylo doposud získáno potřebné stavební povolení na předmětnou stavbu,

a ve vazbě na tyto skutečnosti vydal Objednatel dne 31.01.2023 telefonický pokyn Zhotoviteli k přerušení prací na VDZ-ZDS pro stavbu drážní stezky a dalších stavebních objektů, když tento pokyn Zhotovitel respektoval.

3. V návaznosti na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na přerušení dalších prací, přičemž obě strany shodně konstatují, že strany Zhotovitele byla odevzdána 1. a 2. etapa DUSP včetně zajištění IČ a byla podána žádost na SÚ (bez zajištění SP). Smluvní strany dále konstatují, že na VD-ZDS práce zahájeny nebyly.
4. Práce budou přerušeny do doby, než bude možná koordinace cyklostezky, která je předmětem Smlouvy, se stavbou „Modernizace trati v úseku výhybna Skály – Praha – Čakovice (mimo) – ZP“. Práce budou opět zahájeny na základě písemného pokynu Objednatele, bez nutnosti uzavírat dodatek k této Smlouvě a Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že jakmile obdrží tento písemný pokyn, práce obratem zahájí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčena, zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, když každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.
3. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 2 řádně seznámily, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své podpisy.
4. Tento dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v tomto registru.

za Objednatele 18. 9. 2023
Městská část Praha 19

za Zhotovitele 6. 9. 2023
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Pavel Žďárský, starosta

.....
Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.