

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb

č. smlouvy objednatele: 16PU-001049/13

č. smlouvy poskytovatele: 08/2013

na realizaci zakázky

„I/56 OSTRAVA, MOST EV.Č. 56-028.1“

(č. stavby 12 103)

### I. Smluvní strany

#### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

Zastoupen:

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

#### Poskytovatel:

Geoengineering spol. s r. o.

Se sídlem:

Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava

IČ:

47668121

DIČ:

CZ47668121

Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4888

Zastoupen:

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „Poskytovatel“)

na straně druhé

Obě smluvní strany se dohodly na změně bodu **V. Doba plnění** výše uvedené smlouvy o poskytování služeb takto:

- 5.1 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:
- |  |                 |
|--|-----------------|
| - zpracování projektové dokumentace          | do 30. 11. 2013 |
| - zajištění pravomocných stavebních povolení | do 31. 03. 2015 |

#### Důvody nedodržení termínů ukončení inženýrské činnosti:

Hlavní zdržení je způsobeno jednáním s dotčeným majitelem pozemků AAA Auto a.s., kdy most se cca z 1/2 nachází na pozemcích shora uvedeného majitele, který zde provozuje svou podnikatelskou činnost, která bude opravou mostu omezena. Na místě stavby byla sjednána schůzka již v průběhu zpracování dokumentace pro stavební povolení (6/2013), po předložení dokumentace (1/2014), kde byly navrženy dvě varianty organizace výstavby ( [redacted] [redacted], AAA Auto a.s.), byla vybrána jedna z variant (3/2014), na kterou je v současné

