

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb

č. smlouvy objednatele: 16PU-001049/13

č. smlouvy poskytovatele: 08/2013

na realizaci zakázky

„I/56 OSTRAVA, MOST EV.Č. 56-028.1“

(č. stavby 12 103)

I. Smluvní strany

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390
Zastoupen: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)
na straně jedné

a

Poskytovatel: Geoengineering spol. s r. o.

Se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava
IČ: 47668121
DIČ: CZ47668121
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4888
Zastoupen: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]
(dále jen „Poskytovatel“)
na straně druhé

Obě smluvní strany se dohodly na změně bodu V. **Doba plnění** výše uvedené smlouvy o poskytování služeb takto:

- 5.1 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:
- | | |
|--|-----------------|
| - zpracování projektové dokumentace | do 30. 11. 2013 |
| - zajištění pravomocných stavebních povolení | do 31. 10. 2014 |

Důvody nedodržení termínů ukončení inženýrské činnosti:

„Podávání žádostí a smluv o právu provést stavbu bylo realizováno na přelomu roku 2013/1014, kdy nastupovala platnost nového občanského zákoníku a kdy organizace vyčkávaly na jeho platnost.

U dotčeného pozemku 3220/12 docházelo v tomto období k jeho dělení (původní majitel Městský obvod Moravská Ostrava, nový majitel Vítkovice, a.s., č.p. 3220/90) a čekalo se na nabytí právní moci zápisu do katastru nemovitostí.

Hlavním zdržením je však způsobeno jednáním s dotčeným majitelem pozemků AAA Auto a.s., kdy most se cca z 1/2 nachází na pozemcích shora uvedeného majitele, který zde provozuje svou podnikatelskou činnost, která bude opravou mostu omezena. Na místě stavby byla sjednána schůzka již v průběhu zpracování dokumentace pro stavební povolení (6/2013), po předložení dokumentace (1/2014), kde byly navrženy dvě varianty organizace výstavby ([REDACTED], AAA Auto a.s.), byla vybrána jedna z variant (3/2014) na kterou je v současné době zpracováván návrh smlouvy v součinnosti s právníkem zastupující AAA Auto a.s. ([REDACTED]). Rovněž bylo nutno vzhledem k novým požadavkům ze strany majitele provést změny v dopravním značení objížděk a ty bylo nutno opětovně projednat na Krajském ředitelství PČR. Po uzavření smlouvy, předpokládaný termín 7/2014, bude možno požádat o stavební povolení, ostatní smlouvy a vyjádření s dotčenými účastníky stavebního řízení jsou již dnes uzavřeny, případně schváleny, veškerá další potřebná vyjádření pro stavební povolení jsou zajištěna.“

Ostatní nezměněné ujednání původní objednávky zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných statutárními zástupci smluvních stran, přičemž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 2 stejnopisy obdrží poskytovatel.

Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává podpisem dodatku statutárními zástupci obou smluvních stran.

V Ostravě dne: 23.04.2014
Objednatel:

V Ostravě dne 16. 4. 2014
Poskytovatel: