

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

Článek I. Smluvní strany

1.1. Objednatel	Město Šumperk
Sídlo:	nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
Zastoupený:	
- ve věcech smluvních:	Mgr. Karel Hošek, 2. místostarosta
- ve věcech technických:	Ing. Jan Hrubý, vedoucí odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic
Bankovní spojení:	Česká spořitelna
číslo účtu:	27-1905609309/0800
IČO:	00303461
DIČ:	CZ00303461

Dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel	PROJEKTY SUKUP s.r.o.
Sídlo:	Nová 225, 696 61 Vnorovy II Lideřovice
Zastoupený	
- ve věcech smluvních:	Ing. Miroslav Sukup, jednatel
- ve věcech technických:	Ing. Miroslav Sukup
Bankovní spojení:	Fio banka
číslo účtu:	2401806282/2010
IČO:	09139818
DIČ:	CZ09139818

Dále jen „zhotovitel“

(Objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „smluvní strana“).

Článek II. Předmět dodatku č. 2

Smluvní strany uzavřely dne 14.12.2022 Smlouvu o dílo a dne 7.6.2023 Dodatek č.1 na zpracování projektové dokumentace „Propojení ulic Školní a Pod Hájovnou, vč. ul. Pod Hájovnou v Šumperku“.

Tímto Dodatkem č. 2 se mění obsah a rozsah díla dle článku IV. Dodací podmínky, odstavec 4.1 Termín plnění v následujícím rozsahu. Ostatní články smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nedotčeny.

Z důvodu probíhajících jednání objednatele Města Šumperk k návrhům tras stavbou vyvolaných přeložek optického kabelu společnosti SELECT SYSTÉM s.r.o., přeložce TUV společnosti SATEZA a.s. a návaznosti stavby „Propojení ulic Školní a Pod Hájovnou, vč. ul. Pod Hájovnou v Šumperku“ na studii dopravního hřiště, která se nyní zpracovává společností knesl kynčl architekti s.r.o. Řešení přeložek není součástí předmětu smlouvy Zhotovitele PROJEKTY SUKUP s.r.o.

Na základě výše uvedeného se termín plnění mění takto:

Článek IV. Dodací podmínky

4.1. Termín plnění

Termín odevzdání PD pro společná stavební povolení
(v elektronické podobě ve formátu *.pdf na CD):

do 2 měsíců po předání všech
potřebných podkladů týkajících se
uvedených stavbou vyvolaných
přeložek a studií dopr. hřiště

Termín odevzdání dokladové části pro společné
územní a stavební povolení:

do 1 měsíce po odevzdání PD pro
společné povolení

Termín odevzdání projektové dokumentace pro provádění
stavby vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr:

2 měsíce od písemné výzvy
objednatele

Článek III. Závěrečná ujednání

3.1. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

3.2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jeho zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně i s jeho jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.“ Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo v tomto Dodatku č. 2 neuvedená zůstávají v platnosti.

3.4. Tento dodatek se uzavírá v souladu se směrnicí MěÚ Šumperk č. F1 „O postupu a rozdělení kompetencí při zadávání veřejných zakázek“

3.5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním této smlouvy a na důkaz souhlasu ji potvrzují svými podpisy

V Šumperku dne **20. 09. 2023**

Ve Vnorovech dne **18. 09. 2023**

Za objednatele

Za zhotovitele:

Město Šumperk
Mgr. Karel Hošek
2. místostarosta města

PROJEKTY SUKUP s.r.o.
Ing. Miroslav Sukup

