



VODÁRNÝ Kladno – Mělník
akciová společnost

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-537/23-D1
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: SP-2/2023
Č. zakázky: 21100623

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2380
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné moci

Zástupce ve věcech technických:

IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

se sídlem: Křížová 472/47, Smíchov, 150 00 Praha 5
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném z Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 2382

Zastoupený: Ing. Martinem Butorem, předsedou správní rady

Manažer projektu:
Hlavní inženýr projektu:
IČO: 60193689
DIČ: CZ60193689

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č.1 je změna termínu plnění díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci.

Dobřeň – Střezivojice – ATS, vodovodní řady

Ve smyslu článku XII. Bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 27.02.2023.

III. Předmět plnění

1. Z důvodu komplikovaného vytyčení stávajícího vodovodu na soukromých pozemcích došlo ke zpoždění, z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění smlouvy o dílo změnou článku VI. **Doba plnění**, ve kterém se nahrazuje tabulka s termíny plnění takto:


	Činnost:	Termín plnění:
1.	Předprojektová příprava vč. geodetického zaměření	30.06.2023
2.	Předání dokumentace DUR+DSP (ATS + obnova vodovodu)	20.11.2023
3.	Zajištění vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně nabytí právní moci (ATS) + IČ pro obnovu vodovodu	31.05.2024
4.	Předání dokumentace DPS (ATS + obnova vodovodu)	29.02.2024

IV. Závěrečná ustanovení


1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž oba mají stejnou platnost. Objednatel a zhotovitel obdrží po 1 stejnopise.
3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Kladně dne: 22. 09. 2023


V Praze dne: 18. 9. 2023



Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
zástupce objednatele



Ing. Martin Butor, předseda správní rady
zástupce zhotovitele





VODÁRNÝ KLADNO – MĚLNÍK
akciová společnost

Dobřeň – Střezivojice – ATS, vodovodní řady
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení PD

Plná moc

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
IČO 46356991
zastoupené Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem

uděluje Plnou moc

společnosti **Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.**
se sídlem Křížová 472/47, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO 60193689
zastoupené Ing. Martinem Butorem, předsedou správní rady

k zastupování ve věci stavby

„Dobřeň – Střezivojice – ATS, vodovodní řady“

č. smlouvy P-537/23 č. zakázky 21100623,

ke všem úkonům, činnostem a jednáním, která jsou spojená s vypracováním návrhu stavby a jejích zařízení, s projednáním, vyřízením a získáním územních rozhodnutí, stanovisek a rozhodnutí speciálních stavebních úřadů, případně dalších DOSS a dotčených vlastníků, stavebních povolení včetně zastupování v souvisejících správních řízeních, k přijímání všech souvisejících vydaných stanovisek, vyjádření a rozhodnutí, podávání opravných prostředků či jejich vzdávání se; plná moc se nevztahuje na případné uzavírání smluv o věcných břemenech a o náhradě škody souvisejících s realizací stavby.

Plná moc je udělena od 1.10.2023 do 30.6.2024.

V Kladně dne 22. 09. 2023

.....
Ing. Josef Živnůstek, ředitel

Plnou moc v plném rozsahu přijímám:

.....
Ing. Martin Butor, předseda správní rady