

## DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění  
pozdějších předpisů, na zhotovení díla:

**„Odvhlčení, rekonstrukce jednotné kanalizace podél budovy a sanace pojižděné  
stropní konstrukce v průjezdu budovy na tř. Kpt. Jaroše 7a v Brně“**

uzavřené dne 20. 6. 2022 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 1. 11. 2022 a Dodatku č. 2  
uzavřeného dne 31. 7. 2023 (dále jen „**Dodatek č. 3**“)

### Objednatel:

Česká republika - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

se sídlem třída Kpt. Jaroše 1969/7, 604 55 Brno,

IČO: 653 49 423

bankovní spojení:

ID datové schránky: fs2aa2t

zastoupená: Ing. Lenkou Vytáskovou, vedoucí Oddělení hospodářské správy (dále jen „**OHS**“),  
na základě pověření předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,

kontaktní osoba, zástupce pro věci technické: (telefon:  
, e-mail: )

zástupce pro věci smluvní: Ing. Lenka Vytásková (telefon: +  
, e-mail:  
)

(dále jen „**objednatel**“, „**Úřad**“, „**ÚOHS**“, „**smluvní strana**“)

a

### Zhotovitel:

PSVS-STRUKTURE s.r.o.

se sídlem: Mateří 813/16, Maloměřice, 614 00 Brno, zapsaný v obchodním rejstříku

vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 110247

jednající/ zastoupený: Milanem Ščukou, jednatelem

IČO: 077 94 967

DIČ: CZ07794967

ID datové schránky: xnbsxpc

adresa pro doručování: Mateří 813/16, Maloměřice, 614 00 Brno,

zástupce pro věci smluvní:

Milan Ščuka, MBA (telefon: , e-mail: ),

zástupce pro věci technické:

(telefon: , e-mail: )

(dále jen „**dodavatel**“, „**zhotovitel**“, „**smluvní strana**“)

(zhotovitel a objednatel jsou společně dále označováni jako „**smluvní strany**“).

## I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 6. 2022 smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva o dílo**“) na zhotovení díla „Odvhlčení, rekonstrukce jednotné kanalizace podél budovy a sanace pojižděné stropní konstrukce v průjezdu budovy na tř. Kpt. Jaroše 7a v Brně“ (dále jen „**stavba**“).
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je dílčí změna závazku ze smlouvy o dílo podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, spočívající ve změně termínu dokončení kompletní stavby. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění však celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny závazku nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
3. Důvodem pro změnu termínu dokončení kompletní stavby je:
  - a) změna stavby „Sanace pojižděné stropní konstrukce průjezdu do areálu sídla ÚOHS na třídě Kpt. Jaroše 7 v Brně“ tak, jak vyplývá ze závazného stanoviska dotčeného orgánu na úseku požární ochrany Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje ze dne 13. 9. 2023; potřeba uvedené změny vyvstala na základě přehodnocení požadavků pro místnosti v 1. PP dle skutečného využití těchto místností a spočívá v provedení ochrany ocelové podpůrné konstrukce v 1. PP, m. č. 0.07 a 0.08, opláštěním ocelové konstrukce SDK obkladem oproti původnímu řešení provedení nástřiku protipožárního R30, neboť nové řešení ochrany ocelové ochranné konstrukce vyžaduje dodatečnou projektovou a stavební přípravu; a dále
  - b) nemožnost provedení vnitřních sanačních omítek (37,80 m<sup>2</sup>) a výmalby prostor suterénních místností (618 m<sup>2</sup>) v měsíci září 2023 z důvodu nedostatečného vyschnutí zdiva prostor 1. PP budovy na tř. Kpt. Jaroše 7a v Brně a z důvodu provedení dodatečných stavebních úprav, tj. opláštění ocelové podpůrné konstrukce SDK obkladem, specifikovaných v písm. a) tohoto odstavce.

## II. Změna smlouvy

Článek VI. odst. 4.1.1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

Kompletní stavba bude zhotovitelem provedena, tj. zahájena, prováděna a dokončena včetně předání dokumentace o úspěšně provedených zkouškách, dokladů o měřeních a revizích a DSPTS vč. podepsání minimálně dílčího protokolu, nejpozději do **dne 15. 12. 2023**. Nejpozději ke dni, ve kterém bude naplněna lhůta, uvedená v tomto odstavci, je zhotovitel povinen, na základě plné moci udělené objednatelem, předat na příslušný stavební úřad žádost o vydání kolaudačního souhlasu na tu část stavby, jejíž užívání podléhá povinnosti vydání kolaudačního souhlasu.

## III.

1. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené Dodatkem č. 1, 2, 3 a jejich přílohami zůstávají beze změn.

3. Přílohou Dodatku č. 3 je závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje ze dne 13. 9. 2023.
4. Dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a dvě zhotovitel. Toto ustanovení neplatí v případě, že Dodatek č. 3 bude podepsán elektronickým způsobem.

Za zhotovitele  
PSVS-STRUKTURE s.r.o.

Za objednatele  
Českou republiku – Úřad pro ochranu  
hospodářské soutěže

---

Milan Ščuka, MBA, jednatel

---

Ing. Lenka Vytásková, vedoucí OHS