

Číslo Objednatele: 5123112071/02  
Číslo smlouvy Zhotovitele: DZ 21015039/Mi

## DODATEK Č. 2

### DOHODY O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY A ZAKÁZKY

(dále též jen „**Dodatek**“), která byla níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřena mezi

#### I. Statutární město Brno

zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna  
k podpisu tohoto Dodatku byl Radou města Brna na schůzi č. R9/048 konané dne 20.9.2023  
pověřen vedoucí Odboru sportu Magistrátu města Brna  
ve věcech [REDAKCE] investiční ředitel společnosti STAREZ – SPORT,  
technických: a.s.  
telefon: [REDAKCE]  
e-mail: f [REDAKCE]  
se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno  
IČO: 449 92 785  
DIČ: CZ44992785  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 111246222/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### II. Členové společnosti „Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky“, na základě smlouvy o společnosti ze dne 27.01.2021 uzavřené ve smyslu ust. § 2716 občanského zákoníku (dále též jen „**Společnost**“), a to:

##### **Metrostav DIZ s.r.o.**

zastoupená: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů  
Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93177  
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  
IČO: 250 21 915  
DIČ: CZ25021915  
a

##### **IMOS Brno, a.s.**

zastoupená: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211  
se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno  
IČO: 253 22 257  
DIČ: CZ25322257

bankovní spojení Komerční banka, a.s.  
Společnosti:  
číslo účtu: 123-3117290287/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně také jen „Smluvní strany“)

## I. Úvodní prohlášení

1. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že dne 22.09.2021 byla mezi Smluvními stranami uzavřena Smlouva o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí, číslo smlouvy Objednatele: 5121173422, číslo smlouvy Zhotovitele: DZ 21015039/Mi, pro investiční akci „STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY“, jejímž předmětem byla realizace díla, a to stavby 25m bazénu MPS Lužánky, a dále zařízení záležitostí pro Objednatele a dalších činností blíže popsanych v čl. II. shora popsané smlouvy (dále též jen „Dílo“) (shora popsaná smlouva dále též jen „Smlouva“), k níž byl mezi smluvními stranami dne 23.03.2022 uzavřen dodatek č. 1, jehož předmětem byla změna výše smluvní ceny sjednané v čl. V. odst. V.1. Smlouvy, a to v návaznosti na změnové listy č. 001 až 006 (dále též jen „Dodatek č. 1“), a dne 28.07.2022 dodatek č. 2, jehož předmětem byla změna lhůt sjednaných v čl. III. odst. III.1. písm. d) a e) Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a změna výše smluvní ceny sjednaná v čl. V. odst. V.1. Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, a to v návaznosti na změnové listy č. 007 až 022 (dále též jen „Dodatek č. 2“) (Smlouva ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 dále též jen „Smlouva ve znění Dodatků“).
2. Smluvní strany dále prohlašují, že mezi nimi byla uzavřena dohoda o vypořádání závazků ze smlouvy a zakázky ze dne 18.04.2023, uveřejněná v registru smluv dne 25.04.2023 pod ID smlouvy: 22528369, ID verze: 24212721, jejímž předmětem je zejména vypořádání závazků ze Smlouvy a dále změna závazků co do rozsahu předmětu plnění dle Smlouvy a ceny Díla, v rozsahu a způsobem obsaženým ve změnových listech č. 023 až 030 (dále též jen „Dohoda“), k níž byl mezi Smluvními stranami uzavřen dodatek č. 1 ze dne 27.06.2023, uveřejněný v registru smluv dne 30.06.2023 pod ID smlouvy: 23293959, ID verze: 24997763, jehož předmětem byla zejména změna lhůt sjednaných v čl. III. odst. III.1. písm. d) a e) Smlouvy ve znění Dodatků a změna výše smluvní ceny sjednané v čl. V. odst. V.1. Smlouvy ve znění Dodatků a ve znění čl. III. odst. 6 Dohody, a to v návaznosti na změnové listy č. 032 až 053 a č. 068 (Dohoda ve znění dodatku č. 1 dále též jen „Dohoda ve znění Dodatku č. 1“).
3. Dle čl. II. odst. 2 věty druhé Dohody se smluvní strany dohodly, že obsah vzájemných práv a povinností, který Dohodou ve znění dodatku sjednávaly, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané Smlouvy ve znění Dodatků, které tvoří přílohy č. 1 až 3 Dohody a takto je budou vykonávat, přičemž obsah příloh č. 1 až 3 Dohody je totožný se zněním zrušené Smlouvy, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2. S ohledem k danému ujednání bude pro účely tohoto Dodatku k výkladu termínů, jež nejsou v tomto Dodatku blíže popsány, použit význam, který je jim připisován v textu Smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly na dalších úpravách a vymezení konkrétních práv a povinností z Dohody ve znění Dodatku č. 1 tak, jak je uvedeno dále v tomto Dodatku.

## II. Změna Dohody ve znění Dodatku č. 1 (přehled změnových listů)

1. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že v průběhu dosavadního plnění závazků ze Smlouvy ve znění Dodatků, resp. Dohody ve znění Dodatku č. 1, vyvstala potřeba provedení dalších nezbytných dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy ve znění Dodatků, resp. Dohody ve znění Dodatku č. 1, a současně v návaznosti na tyto nezbytné

dodatečné stavební práce odpadla potřeba provedení některých prací, které byly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy ve znění Dodatků, resp. Dohody ve znění Dodatku č. 1.

2. S ohledem ke skutečnostem uvedeným v čl. I. tohoto Dodatku a současně ke skutečnosti, že dle vyjádření technického dozoru investora, obsaženém v dopise společnosti Brněnské komunikace a.s. ze dne 12.09.2023, zn. BKOM/22310/2023, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku, a dále dopise společnosti Brněnské komunikace a.s. ze dne 12.09.2023, zn. BKOM/22305/2023, který tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku, není bez schválení níže uvedených změnových prací možné Dílo dokončit a užívat, tedy provedení Díla v rozsahu dotčeném změnami uvedenými ve Změnovém listu č. 031, Změnových listech č. 054 až 067, Změnových listech č. 069 až 080 a Změnovém listu č. 100, které tvoří přílohu č. 3 tohoto Dodatku (dále též jen „**Změnové listy**“), je nezbytné pro řádné dokončení Díla tak, aby byl naplněn účel Smlouvy ve znění Dodatků, resp. Dohody ve znění Dodatku č. 1, se Smluvní strany dohodly následovně.
3. Dílo realizované na základě Smlouvy ve znění Dodatků, resp. Dohody ve znění Dodatku č. 1, se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým ve Změnových listech. Odůvodnění jednotlivých změn, které jsou předmětem Změnových listů, je blíže uvedeno v příloze č. 1 a příloze č. 2 tohoto Dodatku.
4. Přehled Změnových listů, jejich základního předmětu a důsledků pro Celkovou sjednanou cenu, včetně přehledu změn Celkové sjednané ceny dle Smlouvy ve znění Dodatků, resp. Dohody ve znění Dodatku č. 1, je následující:

ZL č. 31 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny:  
Uplatnění VCP a MNP na Akumulační nádrž

Cena méněprací: - 619 826,25 Kč bez DPH

Cena víceprací: 8 051 338,23 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 7 431 511,98 Kč bez DPH

ZL č. 54 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny:  
Uplatnění MNP a VCP na Energokanal – povrchová úprava

Cena méněprací: - 1 203 976,56 Kč bez DPH

Cena víceprací: 77 762,63 Kč bez DPH

Cenový nárůst: - 1 126 213,93 Kč bez DPH

ZL č. 55 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny:  
Uplatnění VCP na Oprava betonové mazaniny před výtahem v 1. NP

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 150 345,20 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 150 345,20 Kč bez DPH

ZL č. 56 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny:  
Uplatnění VCP na ZTI – změny rozvodů a koncových prvků

Cena méněprací: - 60 152,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 178 993,87 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 118 841,87 Kč bez DPH

ZL č. 57 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny:  
Uplatnění VCP na Výtah – doplnění mezistanice

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 71 386,70 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 71 386,70 Kč bez DPH

ZL č. 58 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny:  
Uplatnění MNP a VCP na Omítky – úprava množství

Cena méněprací: - 164 159,64 Kč bez DPH

Cena víceprací: 132 241,23 Kč bez DPH

Cenový nárůst: - 31 918,41 Kč bez DPH

ZL č. 59 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny:  
Uplatnění MNP a VCP na Změna stropní konstrukce 2. NP

Cena méněprací: - 172 472,34 Kč bez DPH

Cena víceprací: 457 600,82 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 285 128,48 Kč bez DPH

ZL č. 60 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny:  
Uplatnění MNP a VCP na Doplnění silnoproudu dle požadavku provozu

Cena méněprací: - 171 808,70 Kč bez DPH

Cena víceprací: 324 448,04 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 152 639,34 Kč bez DPH

ZL č. 61 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny:  
Uplatnění VCP na Statické zajištění stávajícího energokanálu

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 238 423,45 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 238 423,45 Kč bez DPH

ZL č. 62 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny:  
Uplatnění VCP na IO 400 – změna zásypového materiálu

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 233 152,22 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 233 152,22 Kč bez DPH

ZL č. 63 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny:  
Uplatnění VCP na Drobné stavební práce

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 42 017,61 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 42 017,61 Kč bez DPH

ZL č. 64 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny:  
Uplatnění VCP na Kabelové žlaby v bazénové hale – změna materiálu na nerez

Cena méněprací: - 140 486,63 Kč bez DPH

Cena víceprací: 380 774,24 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 240 287,61 Kč bez DPH

ZL č. 65 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny:  
Uplatnění VCP na PZTS – požadavek provozu

Cena méněprací: - 133 387,60 Kč bez DPH

Cena víceprací: 501 512,04 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 368 124,44 Kč bez DPH

ZL č. 66 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny:  
Uplatnění VCP na SLP – změny

Cena méněprací: - 14 300,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 45 486,70 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 31 186,70 Kč bez DPH

ZL č. 67 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny:  
Uplatnění MNP a VCP na ZTI a ÚT doplňující práce

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 229 580,60 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 229 580,60 Kč bez DPH

ZL č. 69 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny:  
Uplatnění VCP na ZTI – doplnění vybavení zázemí

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 27 429,60 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 27 429,60 Kč bez DPH

ZL č. 70 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny:  
Uplatnění MNP a VCP na Silnoproud – doplnění rozvodů dle VD

Cena méněprací: - 242 917,14 Kč bez DPH

Cena víceprací: 923 555,51 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 680 638,37 Kč bez DPH

ZL č. 71 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny:  
Uplatnění MNP a VCP na Sanitární vybavení

Cena méněprací: - 151 400,61 Kč bez DPH

Cena víceprací: 160 935,16 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 9 534,55 Kč bez DPH

ZL č. 72 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny:  
Uplatnění VCP na MaR – změny dle požadavku provozu

Cena méněprací: - 327 891,20 Kč bez DPH

Cena víceprací: 393 359,05 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 65 467,85 Kč bez DPH

ZL č. 73 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny:  
Uplatnění VCP na Asfaltové pásy – narovnání VV

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 170 672,58 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 170 672,58 Kč bez DPH

ZL č. 74 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny:  
Uplatnění VCP na Sanace obvodové stěny ve 2. NP

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 88 087,72 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 88 087,72 Kč bez DPH

ZL č. 75 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny:  
Uplatnění VCP na Nosná konstrukce – úprava vzpěry

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 225 841,20 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 225 841,20 Kč bez DPH

ZL č. 76 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny:  
Uplatnění VCP na XPS – narovnání množství pod základovou desku

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 224 243,12 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 224 243,12 Kč bez DPH

ZL č. 77 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny:  
Uplatnění VCP na Terénní úpravy – změna zásypového materiálu

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 353 037,92 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 353 037,92 Kč bez DPH

ZL č. 78 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny:  
Uplatnění VCP na Bazénová technologie – základy

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 281 714,87 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 281 714,87 Kč bez DPH

ZL č. 79 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny:  
Uplatnění VCP na Invalidní plošina – přívodní napájení

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH  
Cena víceprací: 9 189,03 Kč bez DPH  
Cenový nárůst: 9 189,03 Kč bez DPH

ZL č. 80 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny:  
Uplatnění VCP na Bazénová technologie – základy

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH  
Cena víceprací: 33 046,20 Kč bez DPH  
Cenový nárůst: 33 046,20 Kč bez DPH

ZL č. 100 – úsek: IO 200 – Komunikace – sanace pláně předprostor, předmět změny: Uplatnění VCP  
na IO 200 – Komunikace – sanace pláně předprostor

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH  
Cena víceprací: 804 021,18 Kč bez DPH  
Cenový nárůst: 804 021,18 Kč bez DPH

<b>Původní Celková sjednaná cena dle Smlouvy bez DPH</b>	<b>248 892 755 Kč</b>
Cena méněprací celkem dle dodatku č. 1 Smlouvy bez DPH	-149 733,36 Kč
Cena víceprací celkem dle dodatku č. 1 Smlouvy bez DPH	1 689 084,41 Kč
Výsledný cenový nárůst dle dodatku č. 1 Smlouvy bez DPH	1 539 351,05 Kč
<b>Upravená Celková sjednaná cena dle dodatku č. 1 Smlouvy bez DPH</b>	<b>250 432 106,05 Kč</b>
Cena méněprací celkem dle dodatku č. 2 Smlouvy bez DPH	-4 232 921,45 Kč
Cena víceprací celkem dle dodatku č. 2 Smlouvy bez DPH	6 520 603,28 Kč
Výsledný cenový nárůst dle dodatku č. 2 Smlouvy bez DPH	2 287 681,83 Kč
<b>Upravená Celková sjednaná cena dle dodatku č. 2 Smlouvy bez DPH</b>	<b>252 719 787,88 Kč</b>
Cena méněprací celkem dle čl. III. Dohody bez DPH	-6 039 288,36 Kč
Cena víceprací celkem dle čl. III. Dohody bez DPH	10 585 149,27 Kč
Výsledný cenový nárůst dle čl. III. Dohody bez DPH	4 545 860,91 Kč
<b>Upravená smluvní cena dle čl. III. Dohody bez DPH</b>	<b>257 265 648,79 Kč</b>
Cena méněprací celkem dle Dodatku č. 1 Dohody bez DPH	-2 101 494,50 Kč
Cena víceprací celkem dle Dodatku č. 1 Dohody bez DPH	11 167 838,70 Kč
Výsledný cenový nárůst dle Dodatku č. 1 Dohody bez DPH	9 066 344,20 Kč
<b>Upravená smluvní cena dle Dodatku č. 1 Dohody bez DPH</b>	<b>266 331 992,99 Kč</b>
Cena méněprací celkem dle Dodatku č. 2 Dohody bez DPH	-3 402 778,67 Kč
Cena víceprací celkem dle Dodatku č. 2 Dohody bez DPH	14 810 196,72 Kč
Výsledný cenový nárůst dle Dodatku č. 2 Dohody bez DPH	11 407 418,05 Kč
<b>Upravená smluvní cena dle Dodatku č. 2 Dohody bez DPH</b>	<b>277 739 411,04 Kč</b>

5. Smluvní strany se s ohledem na provedení dodatečných prací, které jsou předmětem změnového listu č. 100, dohodly, že je nezbytné přiměřeně prodloužit dotčené lhůty sjednané v čl. III. odst. III. 1. písm. d) a e) Smlouvy ve znění Dodatků, ve znění Dohody ve znění Dodatku č. 1. Odůvodnění prodloužení lhůt sjednaných v čl. III. odst. III. 1. písm. d) a e) Smlouvy ve znění Dodatků, ve znění Dohody ve znění Dodatku č. 1, je obsaženo v příloze č. 2 tohoto Dodatku. Smluvní strany se rovněž dohodly, že prodloužení lhůt sjednaných v čl. III. odst. III. 1. písm. d) a e) Smlouvy ve znění Dodatků, ve znění Dohody ve znění Dodatku č. 1, může mít vliv na sjednanou cenu vedlejších rozpočtových nákladů a Zhotovitel si ponechává právo případně požadovat po Objednateli úhradu nezbytných doložených navýšených vedlejších rozpočtových nákladů v souvislosti s prodloužením lhůt nad rámec stanovený v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí Smlouvy ve znění Dodatků, ve znění Dohody ve znění Dodatku č. 1. Objednatel si vyhrazuje právo takový nárok, až bude uplatněn, posoudit co do základu i výše podle okolností, které Zhotovitel v případném uplatnění takového nároku uvede a dle podkladů, které k prokázání takového případného nároku Zhotovitel předloží.
6. S ohledem k výše uvedenému se Smluvní strany dohodly, že:
- a) čl. III. odst. III. 1. písm. d) Smlouvy ve znění Dodatků, která tvoří přílohu č. 1 až 3 Dohody, ve znění Dohody ve znění Dodatku č. 1, se ruší a nahrazuje tímto textem:
- „d) lhůta pro Předání I podle odst. X. 1. písm. a) se sjednává do 21 měsíců a 126 dní od předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen „Finální lhůta“).“*
- b) čl. III. odst. III. 1. písm. e) Smlouvy ve znění Dodatků, která tvoří přílohu č. 1 až 3 Dohody, ve znění Dohody ve znění Dodatku č. 1, se ruší a nahrazuje tímto textem:
- „e) lhůta k zajištění pravomocného povolení zkušebního provozu Stavby a jeho předání Objednateli se sjednává do 20 měsíců a 126 dní od předání Staveniště Zhotoviteli.“*
7. S ohledem ke změnám obsažených ve Změnových listech se Smluvní strany dohodly, že čl. V. odst. V. 1. Smlouvy ve znění Dodatků, která tvoří přílohu č. 1 až 3 Dohody, ve znění Dohody ve znění Dodatku č. 1, se v celém rozsahu ruší a nahrazuje následujícím textem:
- „Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková sjednaná cena“) se sjednává takto:*
- cena celkem **277 739 411,04 Kč** (slovy: dvě stě sedmdesát sedm milionů sedm set třicet devět tisíc čtyři sta jedenáct korun českých čtyři haléře) **bez DPH**.“*
8. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že změny prováděné Změnovými listy se nepovažují za podstatné změny ve smyslu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“). Veškeré změny závazků popsané ve Změnových listech a prováděné čl. II. tohoto Dodatku jsou změnami dle ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 ZZVZ a jako takové splňují podmínky daných ustanovení ZZVZ v závislosti na jejich zařazení do dílčích kategorií změn závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku, kdy se Smluvní strany shodly, že pro účely evidence změn dle ZZVZ a kontroly splnění podmínek výše uvedených, která je prováděna průběžně při plnění Smlouvy ve znění Dodatků, resp. Dohody ve znění Dodatku č. 1, budou jednotlivé změny přiřazeny k příslušným ustanovením ZZVZ dle popisu změn ve Změnových listech, resp. dle obsahu odůvodnění změn obsaženého v příloze č. 1 a příloze č. 2 tohoto Dodatku, následujícím způsobem:
- a) u Změnových listů č. 54, 56, 57, 58, 60, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80 se jedná o změny dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ;
- b) u Změnového listu č. 31 se jedná o změny dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ;
- c) u Změnových listů č. 55, 59, 61, 62, 63, 74, 100 se jedná o změny dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.



Objednatel prohlašuje, že:

- d) celková hodnota změny ve smyslu ZZVZ související se změnami dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ nepřesáhla v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ 15 % původní hodnoty závazku, tedy původní Celkové sjednané ceny, jak tato byla sjednána v čl. V. odst. V.1. Smlouvy;
- e) celkový cenový nárůst ve smyslu ZZVZ související se změnami dle ust. § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ nepřesáhl v souladu s ust. § 222 odst. 9 ZZVZ 30 % původní hodnoty závazku, tedy původní Celkové sjednané ceny, jak tato byla sjednána v čl. V. odst. V.1. Smlouvy.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je sepsán v českém jazyce a (bude-li uzavřena v listinné podobě) vyhotovuje se ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, přičemž dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel a dvě (2) vyhotovení Zhotovitel.
2. Smluvní strany výslovně stvrzují, že pro případ vzniku sporu z tohoto Dodatku budou postupovat dle podmínek pro řešení sporů stanovených ve Smlouvě ve znění Dodatků.
3. Tento Dodatek bude v souladu se zákonem o registru smluv spolu s veškerými jejími přílohami uveřejněn v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv postupem podle zákona o registru smluv zajistí Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu všemi Smluvními stranami a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
5. Případná neplatnost či nicotnost jednotlivých ujednání tohoto Dodatku se nedotýká platnosti tohoto Dodatku jako celku. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatná či nicotná ujednání tak, aby odpovídala závazným právním předpisům, významu nahrazovaných ujednání a celému kontextu Dohody ve znění jejích Dodatků.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
  - **Příloha č. 1:** Souhrn Změnových listů č. 31, č. 54 až 67 a č. 69 až 80 včetně odůvodnění změn prováděných Změnovými listy č. 31, č. 54 až 67 a č. 69 až 80
  - **Příloha č. 2:** Souhrn Změnového listu č. 100, včetně odůvodnění změn prováděných Změnovým listem č. 100
  - **Příloha č. 3:** Změnové listy č. 31, č. 54 až 67 a č. 69 až 80, č. 100

**Doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:**

Tento Dodatek byl schválena Radou města Brna na schůzi č. R9/048 dne 20.9.2023.

**Za Objednatele**

V Brně dne

21.09.2023

**Za Zhotovitele**

V \_\_\_\_\_ dne

26.09.2023

\_\_\_\_\_  
za statutární město Brno  
Mgr. Martin Jelínek  
vedoucí Odboru sportu Magistrátu města Brna

\_\_\_\_\_  
za Metrostav DIZ s.r.o., člena společnosti  
„Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro  
výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky“  
Ing. Karel Volf,  
předseda sboru jednatelů

V \_\_\_\_\_ dne

26.09.2023

\_\_\_\_\_  
za Metrostav DIZ s.r.o., člena společnosti  
„Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro  
výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky“  
Ing. Tomáš Erhard,  
jednatel

V \_\_\_\_\_ dne

26.09.2023

\_\_\_\_\_  
za IMOS Brno, a.s., člena společnosti „Společnost  
Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m  
bazénu MPS Lužánky“  
Ing. Robert Suchánek,  
předseda představenstva

# Příloha č. 1: Souhrn Změnových listů č. 31, č. 54 až 67 a č. 69 až 80 včetně odůvodnění změn prováděných Změnovými listy č. 31, č. 54 až 67 a č. 69 až 80 - Podepsané



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka: BKOM/22310/2023

Vyřizuje:

Telefon:

Mobil:

E-mail:

Datum: 12..9.2023

Magistrát města Brna

Mgr. Martin Jelínek

vedoucí Odboru sportu

Dominikánské nám. 3

601 67 Brno

## Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562

Vážený pane vedoucí,

společnost Brněnské komunikace a.s., obdržela od zhotovitele výše uvedené stavby v rozmezí měsíců května až července 2023 návrhy změnových listů č. 31, 54 až 67, 69 až 80 týkajících se výše uvedené stavby s jejich oceněním a požadavkem na postoupení objednateli podle čl. VI, odst. 1. až 5 smlouvy o dílo č. 5121173422 (ORG 2562) uzavřené dne 23.9.2021.

Po prostudování předmětného materiálu v souladu s uzavřenou Příkazní smlouvou o zajištění investorské a investiční činnosti na investičních akcích statutárního města Brna mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské komunikace z 26.8.2018 a v souladu s přílohou k vstupnímu KD předkládá k předloženým změnovým listům zástupce technického dozorce stavby níže uvedené stanovisko:

Nositelem dokumentace pro výběr zhotovitele stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562 je společnost Ateliér 99 s.r.o., se sídlem Purkyňova 71/99, 612 00 Brno Královo Pole. Nositelem dopracování dokumentace pro provádění stavby je zhotovitel stavby, společnost „Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25 m bazénu MPS Lužánky“, založené společenskou smlouvou dne 27.01.2021.

Soutěž na výběr zhotovitele předmětné stavby zajišťovala společnost Via Consult a.s., se sídlem Kopečná 234/12 602 00 Brno.

K změnovému listu konstatujeme:

- změna č. 31 obsahuje:
  - zvýšení nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, část akumulací nádrží, ve výši 9 742 119,26 Kč včetně DPH.
  - odpočet nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, část akumulací nádrží, ve výši -749 989,76 Kč včetně DPH.
- změna č. 54 obsahuje:
  - zvýšení nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, část Energo kanál, ve výši 94 092,78 Kč včetně DPH.
  - odpočet nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, část Energo kanál, ve výši -1 456 811,64 Kč včetně DPH.
- změna č. 55 obsahuje:
  - zvýšení nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, část podlahy, ve výši 181 917,69 Kč včetně DPH.

- změna č. 56 obsahuje:
  - zvýšení nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, část ZTI, koncové prvky, ve výši 216 582,58 Kč včetně DPH.
  - odpočet nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, část ZTI koncové prvky, ve výši -72 783,92 Kč včetně DPH.
- změna č. 57 obsahuje:
  - zvýšení nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, část Výtah, doplnění mezi stanice, ve výši 86 377,91 Kč včetně DPH.
- změna č. 58 obsahuje:
  - zvýšení nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, část Změna technického provedení napojení železobetonových desek, ve výši 160 011,89 Kč včetně DPH.
  - odpočet nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, část Změna technického provedení napojení železobetonových desek, ve výši -198 633,16 Kč včetně DPH.
- změna č. 59 obsahuje:
  - zvýšení nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, část vodorovné konstrukce II. NP, ve výši 553 696,99 Kč včetně DPH.
  - odpočet nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, část vodorovné konstrukce II. NP, ve výši -208 691,53 Kč včetně DPH.
- změna č. 60 obsahuje:
  - zvýšení nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, část Silnoproudé rozvody, ve výši 392 582,13 Kč včetně DPH.
  - odpočet nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, část Silnoproudé rozvody, ve výši -207 888,53 Kč včetně DPH.
- změna č. 61 obsahuje:
  - zvýšení nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, část energo kanál, statika, ve výši 288 492,37 Kč včetně DPH.
- změna č. 62 obsahuje:
  - zvýšení nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, část IO 400 - změna zásypového materiálu, ve výši 282 114,19 Kč včetně DPH.
- změna č. 63 obsahuje:
  - zvýšení nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, část drobné stavební práce, ve výši 50 841,31 Kč včetně DPH.

- změna č. 64 obsahuje: - zvýšení nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, část Elektro, Kabelové žlaby, ve výši 460 736,83 Kč včetně DPH.  
- odpočet nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, část Elektro, Kabelové žlaby, ve výši -169 988,82 Kč včetně DPH.
- změna č. 65 obsahuje: - zvýšení nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, část PZTS, ve výši 606 829,57 Kč včetně DPH.  
- odpočet nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, část PZTS, ve výši -161 399,00 Kč včetně DPH.
- změna č. 66 obsahuje: - zvýšení nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, část Elektro, slaboproud, ve výši 55 038,91 Kč včetně DPH.  
- odpočet nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, část Elektro, slaboproud, ve výši -17 303,00 Kč včetně DPH.
- změna č. 67 obsahuje: - zvýšení nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, část ZTI, ÚT doplňující konstrukce, ve výši 277 792,53 Kč včetně DPH.
- změna č. 69 obsahuje: - zvýšení nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, část ZTI, doplnění vybavení, ve výši 33 189,82 Kč včetně DPH.
- změna č. 70 obsahuje: - zvýšení nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, část Elektro, silnoproud, ve výši 1 117 502,17 Kč včetně DPH.  
- odpočet nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, část Elektro, silnoproud, ve výši -293 929,74 Kč včetně DPH.
- změna č. 71 obsahuje: - zvýšení nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, část sanitární vybavení, ve výši 194 731,54 Kč včetně DPH.  
- odpočet nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, část sanitární vybavení, ve výši -183 194,74 Kč včetně DPH.
- změna č. 72 obsahuje: - zvýšení nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, část MaR, ve výši 475 964,45 Kč včetně DPH.

- změna č. 73 obsahuje: - odpočet nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, MaR, ve výši -396 748,35 Kč včetně DPH.
- změna č. 74 obsahuje: - zvýšení nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, část Hydroizolace, ve výši 206 513,82 Kč včetně DPH.
- změna č. 75 obsahuje: - zvýšení nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, část svíslé konstrukce, ve výši 106 586,14 Kč včetně DPH.
- změna č. 76 obsahuje: - zvýšení nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, část svíslé konstrukce, ve výši 273 267,85 Kč včetně DPH.
- změna č. 77 obsahuje: - zvýšení nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, část Vodorovná tepelná izolace, ve výši 271 334,18 Kč včetně DPH.
- změna č. 78 obsahuje: - zvýšení nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, část Terénní úpravy – změna zásypového materiálu, ve výši 427 175,88 Kč včetně DPH.
- změna č. 79 obsahuje: - zvýšení nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, část Základy, venkovní schodiště, ve výši 340 874,99 Kč včetně DPH.
- změna č. 80 obsahuje: - zvýšení nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, část Plošina pro imobilní, napájení, ve výši 11 118,73 Kč včetně DPH.

**Důvody vzniklých změn:**

- změna č. 31:

předkládá náklady týkající se realizace akumulační nádrže, kdy na základě provedení podrobného technického průzkumu po zahájení stavby bylo zjištěno, že u některých částí stropní konstrukce akumulační nádrže došlo oproti předpokladu v mezidobě k výrazným korozivním úbytkům. Proto byl přizván statik k posouzení stavu celé konstrukce. Z konzultace vyplynulo, že zkorodované části již není možno nahradit novými a je tedy nutné nahradit celou stropní část akumulační nádrže. Vzhledem k tomu, že při vybourání původní stropní konstrukce dojde i k zásahu do stávajících vrstev akumulační nádrže vč. hydroizolace, je nutné akumulační nádrž opravit v celém rozsahu. Proto bylo vypracováno dodatečné doplnění projektové dokumentace na základě, které byla zpracována revize výkazu výměr.

- Změna má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do konečného termínu stavby.
- změna č. 54: předkládá bilanci nákladů týkající se dodávky navržené polyuretanové stěrky v prostoru energo kanálu. Navrženou stěrku nelze použít v kombinaci s již realizovanými železobetonovými konstrukcemi provedenými z vodo stavebního betonu. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno ke změně dodávky povrchové úpravy. Změna má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do termínu výstavby.
- změna č. 55: předkládá náklady potřebné k provedení realizace opravy původní betonové mazaniny. Po odstranění původní nášlapné vrstvy a přebroušení podkladu byl zjištěn nevyhovující stav ponechávané betonové mazaniny. Za účasti AD, TDI a GZ bylo přistoupeno k rozhodnutí o odstranění kompletního původního souvrství a nahrazení souvrstvem novým. V případě ponechání původních podkladních vrstev by docházelo k degradaci nově prováděné dlažby a nutnosti nákladných oprav. Změna má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do konečného termínu výstavby.
- změna č. 56: předkládá bilanci nákladů týkajících se:
- přesunu řídicích jednotek pro sprchy požadovaných provozovatelem zařízení z důvodu obsluhy a servisu zařízení.
  - doplnění rozvodu vody k vyprojektované mycí vaně (požadavek objednatele)
  - dodávky sprchových jednotek typu anti vandal.
  - doplnění oddáleného ovládání pro splachování na WC pro imobilní.
- Výše uvedené změny mají dopad do ceny díla, ale nemají dopad do konečného termínu výstavby.
- změna č. 57: předkládá náklady vyvolané požadavkem objednatele na doplnění výtahové mezistanice, a to včetně signalizace, tlačítka a blokace nástupiště klíčkem v kabině výtahu. Požadavek je vyvolán potřebou provozu na obsluhu mezipatra v úrovni -4,000 v 1.NP. Změna má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do konečného termínu dokončení stavby.
- změna č. 58: předkládá bilanci nákladů týkajících se dodávky vnitřních omítek, zjištěných skutečným zaměřením opravovaných ploch. Změna má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do konečného termínu výstavby.
- změna č. 59: předkládá bilanci nákladů týkajících se změny technického provedení stropní konstrukce v interiéru ve 2.NP stávající budovy. V prostoru šaten nebude realizována omítka nad projektovaným podhledem, v prostoru vstupního loby bude projektem zamýšlená omítka nahrazena sádkartonovým podhledem z důvodu zakrytí rozvodů elektro a pro možnost dodatečného provedení rozvodů nad podhledem bez vynaložení dalších nákladů na zapravení stěn a možnosti kontroly stropní konstrukce. Změna má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do termínu dokončení stavby.
- změna č. 60: předkládá bilanci nákladů vyvolanou aktualizací současných potřeb uživatele na provoz zařízení. Jedná se o
- doplnění projektu o přívody pro nové turnikety
  - zajištění přívodu NN pro rozvaděč RP 6.1 ve 2.NP
  - změnu dodávky rozvaděčů.

- změna č. 61: Změna má dopad do ceny díla, ale ne do konečného termínu výstavby. předkládá náklady potřebné pro statické zajištění železobetonového tubusu stávajícího energo kanálu. Na základě upozornění zhotovitele byla ADP statikem provedena prohlídka stávajícího energo kanálu a na základě zpracovaného návrhu technického řešení zabezpečení stěn železobetonového tubusu bylo nutné provést demontáž stávajících inženýrských sítí, včetně těch, které již byly v energo kanálu osazeny. Následně byly provedeny statické úpravy navržené projektantem statikem na zajištění železobetonového tubusu. Pozdější provedení prací by znamenalo zvýšení nákladů na demontáž rozvodů inženýrských sítí, které by byly v energo kanále uloženy. Změna má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do konečného termínu stavby.
- změna č. 62: předkládá náklady potřebné na dodávku zásypového materiálu objektu kanalizace v místě stoky J, D (Šs1 – Šs4, vč. UV1-UV5 a napojení D01-D04) a B. Projektem uvažované zpětné použití vytěžené zeminy z výkopu rýhy kanalizace se po rozboru vytěženého materiálu nepotvrdilo jako vhodné a je nutné zajistit materiál vhodný na zpětný zásyp kanalizační rýhy. Výše uvedenou skutečnost nebylo možno předem prověřit, neboť na základě IG průzkumu nelze prokázat kvalitu zeminy v rozsahu projektovaných kanalizačních stok. Změna má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do termínu výstavby.
- změna č. 63: předkládá náklady potřebné k realizaci nezbytných stavebních úprav. Jedná se o částečnou demontáž původní SDK příčky v m.č.1.01, které na základě provedené sondy byla provedena nevhodným způsobem (neplnila funkci příčky) a neobsahovala ani potřebnou izolaci. Příčka byla doplněna do vhodné skladby o nezbytný materiál. Dále se jedná o pak o práce ve 2.NP – osekání nadpraží oken ve vstupní hale z důvodu napojení na nový SDK podhled, jehož odůvodnění je předmětem ZL 59. Změna má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do termínu výstavby.
- změna č. 64: předkládá náklady potřebné k realizaci nových kabelových tras pro rozvody elektroinstalací v prostoru bazénové haly. Původně navržené materiálové provedení žlabů (pozink, nevhodný materiál pro agresivní prostředí) je nahrazeno v požadované třídě pro agresivní prostředí s chlorem. Tato třída nebyla v PD zohledněna. Daný návrh zaručuje zvýšenou trvanlivost a odolnost proti prostředí s výskytem chloru. Jedná se především o provedení povrchové úpravy pomocí nátěrového systému v barevném provedení shodném s okolními konstrukcemi. Změna má dopad do ceny díla a má dopad i do konečného termínu výstavby.
- změna č. 65: předkládá bilanci nákladů vyvolaných požadavkem uživatele schváleného zástupcem objednatele na:  
- úpravy části PTZS systému. Používaný systém je již nyní zastaralý a nekompatibilní se systémy využívanými správcem objektu.  
- změnu umístění RACKu z prostoru pokladny (m.č.2.04) do prostoru nově uvažované serverovny pro 2.NP (projektem navržené řešení je provozně a dispozičně nevhodné.  
- příprava SLP rozvodů pro uvažované turnikety v prostoru 1.NP s propojením na systém UKS (pokladny).



- Změna má dopad do ceny díla a má dopad i do konečného termínu výstavby.
- změna č. 66: předkládá bilanci nákladů potřebných pro:
    - doplnění nového Racku do místnosti 1.16 (technická místnost), jehož součástí je i úprava kabelových tras (na optiku) pro ovládání zařízení z prostoru 1.NP a 2.NP. Doplnění Racku po trase kabelů je nutné z důvodu velké vzdálenosti mezi zásuvkami a Rackem. Změna má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do termínu výstavby.
  - změna č. 67: předkládá náklady neobsažené, anebo rozdílné oproti zadávací projektové dokumentaci, ale potřebné pro dokončení díla. Jedná se o:
    - změnu trasy potrubí UT z důvodu kolize s potrubím VZT
    - změnu délek tras potrubí UT z důvodu změny pozic otopných lavic
    - změnu délek potrubí UT z důvodu změny pozic výměníků (požadavek provozu)
    - doplnění množství požárních ucpávek
    - D+M automatických odvodušňovacích ventilů na potrubí UT (z důvodu změny trasy potrubí při kolizích s ostatními rozvody a konstrukcemi)
    - doplnění vpustí a odpadního potrubí od sprchových žlabů (navýšení oproti PD)
    - doplnění vpustí u projektovaných štěrbínových žlabů z důvodu nízké výšky skladby podlahy v prostoru bazénové haly
    - osazení čidel a jímek na rozvodech UT a TUV na základě požadavku Mar
 Změny mají dopad do ceny díla, ale nemají dopad do termínu výstavby.
  - změna č. 69: předkládá náklady vyvolané požadavkem uživatele odsouhlasené zástupcem objednatele na:
    - doplnění sprchy pro plavčíka včetně nerezového žlabu a sprchového setu
    - doplnění rozvodů vody a odpadu pro dřez v místnosti č. 1.44 Trenéři
 Změny mají dopad do ceny díla, ale ne do konečného termínu výstavby.
  - změna č. 70: předkládá bilanci nákladů vyvolaných zpracováním výrobní dokumentace rozvodů slínoproudu. Jedná se o níže uvedené:
    - přívody elektro pro písoáry (nebylo řešeno v PD – část elektro)
    - přívody pro sprchové automaty (nebylo řešeno v PD – část elektro)
    - provedení pospojování v prostoru sprch a šaten (nebylo řešeno v PD, bez provedení nelze zrevizovat dané prostory – TIČR)
    - přívody NN k požárním klapkám PÚ (nebylo řešeno v PD – část elektro)
    - přívod NN pro vnitřní výtah ve 2.NP (dodatečný požadavek ze strany dodavatele výtahu)
    - změna pátevní trasy přípojky NN RP 1.2 (toto je ZL68 komplet)
    - doplnění el. Instalací kolektor Bazénová hala (původně v ZL60)
    - změna svítidel G za K, L (původně ve ZL60 – oba rozpočty, řeší pouze elektroinstalace)
    - změna svítidel (čekáme na podklad – původně uvažováno ZL71)
    - doplnění el. Instalací 1.NP – RP12 Osvětlení + zásuvky míst.č.1.03,1.50-1.52,1.35,1.37 (původně v ZL 60).

- Změny mají dopad do ceny díla, ale nemají dopad do termínu dokončení prací v dané části.
- změna č. 71: předkládá bilanci nákladů vyvolaných připomínkami uživatele odsouhlasenými zástupcem objednatele na dodávky sanitárního vybavení zohledňující požadavky osob se sníženou schopností pohybu ve sprchách a WC.
- změna č. 72: Změna má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do termínu výstavby. předkládá bilanci nákladů vyvolaných požadavky uživatele odsouhlasených zástupcem objednatele, které nebyly obsahem zadávací projektové dokumentace, týkající se:
- doplnění 1ks čidla pro měření teploty vstupní vody do nádrže ohřevu TV
  - změnu označení rozvaděče MaR z DT3 na DT6 včetně změny jeho rozměru
  - doplnění 2 ks čidel diferenčního tlaku vzduchu pro regulaci VZT 2.
  - doplnění monitorování stavu 4 ks stěnových požárních uzávěrů
  - změnu označení rozvaděče MaR z DT2 na DT5 včetně změny jeho rozměru
- Změny mají dopad do ceny díla, ale nemají dopad do termínu dokončení prací v dané části.
- změna č. 73: předkládá zvýšení nákladů vyvolané dodávkou svislé hydroizolační vrstvy na základě zaměření skutečně provedených výměr u jednotlivých skladeb stavebních konstrukcí. Navýšení je vyvoláno členitostí stavebních konstrukcí.
- změna č. 74: Změna má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do termínu výstavby. předkládá zvýšení nákladů týkajících se sanace obvodové stěny proti pronikání vnější vlhkosti do prostoru šaten ve 2. NP. Během výstavby bylo zjištěno, že v rohu místnosti č. 2.06 (osa 6/M) dochází k vlhnutí zdíva z důvodu absence venkovní hydroizolace. Tuto závadu možno zjistit v průběhu projekčních prací, a to vzhledem k tomu, že v celém prostoru byla instalována SDK předstěna, která nevykazovala známky vlhkosti. Sondu do SDK předstěny nebylo možno zrealizovat, neboť se prostory nachází v prostoru šaten 50 m bazénu, který byl v průběhu provádění projekčních prací v provozu.
- změna č. 75: Změna má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do konečného termínu. předkládá náklady vyvolané úpravou polohy umístění nosné vzpěry hlavní ocelové konstrukce v ose GG/03-04. Projektem navržené řešení způsobuje omezení funkčnosti provozu v místnosti č. 1.38 zázemí plavčička (primárně pak omezení vstupu).
- změna č. 76: Změna má dopad do ceny díla a konečného termínu stavby. předkládá náklady týkající se chybějící výměry pro dodávku vodorovné tepelné izolace pod základovou deskou v prostoru nové přístavby 25 m bazénové haly, a to na základě skutečné výměry spotřebovaného materiálu. Bez doplnění výměry tepelného izolantu není možné pokračovat v následných pracích týkajících se monolitických konstrukcí.
- změna č. 77: Změna má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do termínu výstavby. předkládá náklady potřebné na provedení změny zásypového materiálu v prostoru nad nově zrealizovanou strojovnou

vzduchotechniky. Důvodem je dodatečné zjištění chybně navrženého vyztužení nosných konstrukcí strojovny. Z tohoto důvodu je nutné zajistit zásypový materiál, který upraví zatížení nosné konstrukce stěn strojovny. Náhrada zásypového materiálu bude provedena pomocí pěno skla a štěrku fr. 0-63. Navezený zásypový materiál bude odvezen a uložen na skládku.

Změna má vliv na cenu díla a má vliv na dílčí termíny výstavby v dané části díla.

- změna č. 78: předkládá náklady potřebné pro založení podkladní železobetonové konstrukce pro osazení schodišťových stupňů v místě vstupní terasy. Navrhované řešení zabrání případnému posunu daných konstrukcí v oblasti násypu.
- změna č. 79: Změna má dopad do ceny díla a má dopad do termínu výstavby předkládá náklady potřebné na doplnění chybějícího napájení pro provozování invalidní plošiny v 1.NP rekonstruované části stávající budovy. Dodávka přívodního kabelu nebyla obsahem zadávací projektové dokumentace. Bez zajištění napájecího kabelu není možné plošinu pro imobilní zprovoznit. Změna má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do konečného termínu stavby.
- změna č. 80: předkládá náklady potřebné k realizaci navýšeného množství betonových základů s výztuží pro projektovanou bazénovou technologii, která byla uvedena v projektové dokumentaci bazénové technologie, ale nebyla zahrnuta ve výkazu výměr. Změna má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do termínu výstavby.

#### Oprávněnost uplatněných změn:

- změna č. 31: jedná se o nálezový stav akumulční nádrže, který s ohledem na zjištěný stav vyvolal nutnost zpracování aktualizace PD a provedení prací nezbytné pro plnohodnotnou funkci nádrže. Projednání změn a odsouhlasení víceprací je z hlediska provozu nutné.
- změna č. 54: jedná se o projekčně nevhodné řešení na provedení povrchové úpravy energo kanálu, které bylo po konzultaci mezi účastníky výstavby změněno. Projednání změny je potřebné.
- změna č. 55: je vyvolána skutečným stavem konstrukce podlahy zjištěným po odstranění původní nášlapné vrstvy. Provedení opravy podlahy před výtahem v novém návrhu skladby je pro pokračování prací nezbytné.
- změna č. 56: jedná se požadavky na provedení změn dodávek, vyvolaných požadavkem uživatele odsouhlasených objednatelem stavby. Po konzultaci objednatele a uživatele bylo přistoupeno na upřesnění dodávek týkajících se úprav ZTI. Projednání změn je z hlediska potřeby uživatele potřebné.
- změna č. 57: je vyvolána požadavkem uživatele odsouhlaseného objednatelem stavby. Požadavek vyplývá z potřeb provozu na obsluhu a zásobování daného prostoru. Projednání změny je z provozního hlediska potřebné.
- změna č. 58: předkládá náklady zjištěné po zaměření skutečných výměr ploch, na kterých měly být prováděny úpravy. Projednání změny je potřebné pro objektivní úhradu provedených prací.

- změna č. 59: jedná se o změnu vyvolanou optimalizací technického řešení realizace úpravy podhledu stropní konstrukce pro možnost její kontroly. Projednání změny je z pohledu provozu vhodné.
- změna č. 60: je vyvolána aktualizací potřeb uživatele na provoz sportovního areálu. Projednání změny je z provozního hlediska potřebné.
- změna č. 61: jedná se o náleзовý stav zjištěný během realizace prací. Projednání změny je pro potřeby objektu potřebné.
- změna č. 62: jedná se o práce zjištěné při realizaci prací, kdy projektem uvažované řešení zpětného zásypu kanalizačních rýh nelze s ohledem na vytěžený materiál realizovat. Projednání změny je pro potřeby prací potřebné.
- změna č. 63: jedná se o práce vyvolané postupem výstavby, kdy bylo zjištěna potřeba změn původního projekčního řešení. Projednání změn je pro další postup prací nezbytné.
- změna č. 64: předkládá materiálovou změnu dodávky kabelových žlabů, kdy projektem navrhované řešení není vhodné do agresivního prostředí, s výskytem chlorových par. projednání změny je potřebné.
- změna č. 65: jedná se o soubor změn potřebných pro provoz objektu, který s ohledem na časovou prodlevu mezi projekčními pracemi a ukončením soutěže je nutno aktualizovat. Projednání změn je pro provoz zařízení potřebné.
- změna č. 66: jedná se o soubor změn potřebných pro provoz objektu, který s ohledem na časovou prodlevu mezi projekčními pracemi a ukončením soutěže je nutno aktualizovat. Projednání změn je pro provoz zařízení potřebné.
- změna č. 67: jedná se o soubor změn potřebných pro provoz objektu, který s ohledem na časovou prodlevu mezi projekčními pracemi a ukončením soutěže je nutno aktualizovat. Projednání změn je pro provoz zařízení potřebné.
- změna č. 69: jedná se o práce a dodávky vyvolané požadavkem provozu odsouhlasené objednatelem stavby. projednání změn je pro provoz zařízení potřebné.
- změna č. 70: jedná se o práce a dodávky vyvolané zpracování výrobní dokumentace, která doplňuje a upravuje technické řešení uvedené v zadávací projektové dokumentaci s ohledem na prodlevu mezi zpracováním PD a ukončením výběrového řízení na dodavatele stavby, Projednání změny je nezbytné.
- změna č. 71: jedná se o práce a dodávky potřebné pro zajištění pohybu osob se sníženou pohyblivostí v prostorách areálu. Tyto práce nebyly předmětem zadávací projektové dokumentace a pro provoz zařízení jsou nezbytné.
- změna č. 72: jedná se o práce a dodávky vyvolané požadavkem provozu odsouhlasené objednatelem stavby. projednání změn je pro provoz zařízení potřebné.
- změna č. 73: jedná se o projednání změnových prací vyvolaných zaměřením skutečně provedených výměr. Rozdíl je vyvolán členitostí ploch, které jejichž výměra se odchyluje s výměrou uvedenou v soutěžním výkazu výměr. Projednání navýšení je oprávněné.

- změna č. 74: jedná se o práce zjištěné během realizace stavebních prací, které nebyly obsahem zadávací projektové dokumentace, ale jejich realizace je potřebná pro správné provedení díla.
- změna č. 75: jedná se o vyvolané práce zjištěné při realizaci prací, kdy projekční řešení koliduje s dispozičním rozvržením místnosti plavčíka. Projednání změny je potřebné.
- změna č. 76: změna je vyvolána zaměřením dodávky skutečně spotřebovaného materiálu tepelné izolace. Projednání změny je ze strany zhotovitele oprávněné.
- změna č. 77: jedná se o úpravu projekčního řešení vyvolanou dodatečným zjištěním chybně navrženého vyztužení nosných konstrukcí strojovny. Projednání změny je nezbytné.
- změna č. 78: jedná se o dodatečně požadované práce neobsažené v zadávací projektové dokumentaci. Projednání změny je potřebné.
- změna č. 79: jedná se o práce vyvolané chybou zadávací projektové dokumentace, která neobsahuje dodávku napájecího kabelu pro ovládání plošiny pro imobilní. Provedení prací je nezbytné.
- změna č. 80: jedná se o chybu zadávací projektové dokumentace, která ve svém výkazu výměr nezahrnuje položky na realizaci potřebného množství betonových základů. Projednání změny je oprávněné.

Provedení výše popsaných prací stejným zhotovitelem je technicky a ekonomicky žádoucí pro dokončení díla, jeho kolaudaci, udržení záručních lhůt ze strany zhotovitele. Bez schválení změnových prací není možné dílo dokončit a užívat.

#### Kontrola jednotkových cen a výkazů výměr:

Rozpočtová část předaných změnových listů byla projednávána s Rozpočtovým oddělením společnosti Brněnské komunikace a.s. a dne 14.8.2023 byla Rozpočtovým oddělením společnosti Brněnské komunikace a.s. potvrzena.

#### Termín vzniku požadovaných změn je 01 až 08/2023:


<b>Cena více prací činí: *</b>	<b>14 006 175,54 Kč bez DPH</b>
<b>Cena méně prací:</b>	<b>-3 402 778,67 Kč bez DPH</b>
<b>Rozdíl:</b>	<b>10 603 396,87 Kč bez DPH</b>

Výše popsané změny Vám tímto TDI postupuje k projednání. Pro úplnost je nutné podotknout, že TDI upozornil zhotovitele v příloze ze vstupního KD, že případné realizační riziko výše uvedených prací do doby jejich odsouhlasení ve smyslu metodiky investičního procesu statutárního města Brna a zákonů o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 s účinností od 1.10.2016 nese zhotovitel.

S pozdravem

  
technický ředitel

## Příloha č. 2: Souhrn Změnového listu č. 100, včetně odůvodnění změn prováděných Změnovým listem č. 100 - Podepsané



Váš dopis zn.:  
Ze dne:  
Naše značka: BKOM/22305/2023  
Vyřizuje:  
Telefon:  
Mobil:  
E-mail:  
Datum: 22.9.2023

Magistrát města Brna  
Mgr. Martin Jelínek  
vedoucí Odboru sportu  
Dominikánské nám. 3  
601 67 Brno

### Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562

Vážený pane vedoucí,

společnost Brněnské komunikace a.s., obdržela od zhotovitele výše uvedené stavby dne 11.9.2023 návrh změnového listu č. 100 týkajícího se výše uvedené stavby s jeho oceněním a požadavkem na postoupení objednateli podle čl. VI, odst. 1. až 5 smlouvy o dílo č. 5121173422 (ORG 2562) uzavřené dne 23.9.2021.

Po prostudování předmětného materiálu v souladu s uzavřenou Příkazní smlouvou o zajištění investorské a investiční činnosti na investičních akcích statutárního města Brna mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské komunikace z 26.8.2018 a v souladu s přílohou k vstupnímu KD předkládá k předloženým změnovým listům zástupce technického dozorce stavby níže uvedené stanovisko:

Nositелеm dokumentace pro výběr zhotovitele stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562 je společnost Ateliér 99 s.r.o., se sídlem Purkyňova 71/99, 612 00 Brno Královo Pole. Nositелеm dopracování dokumentace pro provádění stavby je zhotovitel stavby, společnost „Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25 m bazénu MPS Lužánky“, založené společenskou smlouvou dne 27.01.2021.

Soutěž na výběr zhotovitele předmětné stavby zajišťovala společnost Via Consult a.s., se sídlem Kopečná 234/12 602 00 Brno.

K změnovému listu konstatujeme:

- změna č. 100 obsahuje: - zvýšení nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, část IO 200 – Komunikace, sanace pláně před prostoru, ve výši 972 865,63 Kč včetně DPH.

#### Důvody vzniklých změn:

- změna č. 100: předkládá náklady týkající se realizace Inženýrského objektu 200 Komunikace. Po zahájení zemních v místě projektovaného parkovacího stání před stávající budovou 50 m bazénu (rovnoběžně s ulicí Sportovní) bylo zjištěno, že podloží pod úrovní zemní pláně je v rozporu s projektem předpokládanou geologií a v ploše projektovaného inženýrského objektu je podloží uloženo na cihelné „navážce“. Tato skutečnost neumožňuje provedení konstrukčních vrstev, neboť projektem předepsanou únosnost zemní pláně nelze na zastižené vrstvě pod plání dosáhnout. Z tohoto důvodu je nutné provést sanaci para pláně do takové úrovně, která dosáhne projektem požadované únosnosti. Změna má dopad do ceny díla i termínu díla.

**Oprávněnost uplatněných změn:**

- změna č. 100: jedná se o nálezový stav zjištěný při realizaci prací a inženýrském objektu Komunikace, kdy není možné zajistit hodnot požadovaných projektovou dokumentací na úrovni pláně, bez předchozího provedení sanačních opatření vrstvy para pláně. Provedení sanace podloží je pro pokračování prací nezbytné a má dopad do ceny a termínu díla.

Dále uvádíme, že dne 12.9.2023 obdržela společnost Brněnské komunikace a.s. elektronickou poštou požadavek zástupce objednatele na prodloužení termínu stavby vyvolané vznikem změnového listu č. 100, a to z důvodu VCP vzniklých na stavbě, které je nutné provést nad rámec původního předmětu díla, které je nutné provést pro kompletní dokončení díla.

**Důvody vzniklých změn:**

- zhotovitel svoji žádost dokládá vznikem nálezového stavu a zastavení prací do doby dořešení způsobu sanace para pláně. Pro dokončení kompletních prací nárokuje zhotovitel časový úsek, ve kterém bylo nutné zajistit návrh technického řešení, jeho projednání s objednatelem a autorským dozorem a následně zajistit provedení nově vzniklých prací. Časový úsek, který způsobil zdržení na stavbě je zhotovitelem stavby vyčíslen na 27 dnů.

**Oprávněnost uplatněných změn:**

Po prostudování zasláního materiálu a skutečností uvedených o průběhu stavby zástupce technického dozoru konstatuje, že zásadní vliv na prodloužení termínu mají tyto skutečnosti:

- smlouva o dílo ve svém předmětu nepřipouští kolaudaci jednotlivých objektů a stanovuje předání díla jako komplet v rozsahu vydaného stavebního povolení. Stavební povolení sice uvádí rozdělení stavby podle stavebních a inženýrských objektů, ale pro zajištění zkušebního provozu požaduje provedení kompletního díla obsahujícího dokončení všech částí stavby. Vzhledem k tomu, že zjištěný nálezový stav má dopad do prodloužení prací na inženýrském objektu Komunikace, ale nepřipouští kolaudaci po jednotlivých objektech, má tím pádem nálezová skutečnost dopad i do zkušebního provozu celé stavby tak, jak je stanoveno ve stavebním povolení. Není tedy možné rozdělit termíny stavby na práce související s nálezovým stavem a zbývající práce, ale je nutné dokončit celé dílo tak, aby bylo schopné zkušebního provozu. Z tohoto hlediska je přistoupení na prodloužení konečného termínu díla o 27 dní je opodstatněné.

Provedení výše popsaných prací stejným zhotovitelem je technicky a ekonomicky žádoucí pro dokončení díla, jeho kolaudaci, udržení záručních lhůt ze strany zhotovitele. Bez schválení změnových prací není možné dílo dokončit a užívat.

**Kontrola jednotkových cen a výkazů výměr:**

Rozpočtová část předaného změnového listu byla projednávána s Rozpočtovým oddělením společnosti Brněnské komunikace a.s. a dne 11.9.2023 byla Rozpočtovým oddělením společnosti Brněnské komunikace a.s. potvrzena.

**Termín vzniku požadovaných změn je 08/2023:**


**Cena více prací činí: 804 021,18 Kč bez DPH**

**Cena méně prací: 0,00 Kč bez DPH**

**Rozdíl: 804 021,18 Kč bez DPH**

Výše popsané změny Vám tímto TDI postupuje k projednání. Pro úplnost je nutné podotknout, že TDI upozornil zhotovitele v příloze ze vstupního KD, že případné realizační riziko výše uvedených prací do doby jejich odsouhlasení ve smyslu metodiky investičního procesu statutárního města Brna a zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 s účinností od 1.10.2016 nese zhotovitel.

S pozdravem



technický ředitel