

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2023/0355/OIN, uzavřené dne 20.4.2023 v souvislosti s vypracováním projektové dokumentace pod názvem:

„Kulturní a kreativní centrum Stará radnice Uherské Hradiště“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

název: Město Uherské Hradiště
sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostou města
IČO: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
č. účtu: 27-1543078319/0800
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Michaela Janečková, odbor investic
tel. oprávněné osoby: 572 525 275
e-mail: michaela.janeckova@mesto-uh.cz
mobilní číslo: +420 739 488 560

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel

název: G G ARCHICO a.s.
sídlo: Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupení: Ing arch. Karel Kloupar, předsedou představenstva
IČO: 469 94 432
DIČ: CZ46994432
Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: U Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6236
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Uherské Hradiště
č. účtu: 108320049/0300
za Zhotovitele je oprávněn jednat: Ing. arch. Karel Kloupar, předseda představenstva
tel. oprávněné osoby: 576 517 107
e-mail: archico@archico.cz
mobilní číslo: +420 602 512 613

(dále jen „zhotovitel“)

2. PROHLÁŠENÍ STRAN

2.1. Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 20.4.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. 2023/0355/OIN, (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci „Kulturní a kreativní centrum Stará radnice Uherské Hradiště“.

2.2. V souladu s článkem 14. Smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení celkového termínu dokončení projektové dokumentace z důvodů, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

K prodloužení celkového termínu dokončení projektové dokumentace dochází z důvodu nutnosti řešení většího rozsahu stavebních úprav, než bylo původně uvažováno a dále rozhodnutí o nevhodnějším variantním řešení způsobu vytápění objektu. Tyto nepředvídatelné skutečnosti vznikly na základě provedení průzkumných prací.

- 3.2. **Mění se článek 4.3. „Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace“ smlouvy, konkrétně jeho odstavec 4.3.1.2. smlouvy a nahrazuje se novým zněním následovně:**

4.3.1.2. Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUR + DSP)

Dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUR + DSP) bez vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena a předána Objednateli do 10 týdnů od pokynu Objednatele pro zahájení projektových prací po výběru nejvhodnější varianty.

Dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUR + DSP) včetně vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena a předána Objednateli do 22 týdnů od pokynu Objednatele pro zahájení projektových prací po výběru nejvhodnější varianty.

- 3.3. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 4.3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření dodatku ke smlouvě „Kulturní a kreativní centrum Stará radnice Uherské Hradiště“ č. 2023/0355/OIN bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 133/10/RM/2023 dne 6.3.2023.

V Uherském Hradišti dne

V Uherském Hradišti dne

.....
za Objednatele – razítko a podpis
Ing. Stanislav Blaha
starosta města

.....
za Zhotovitele – razítko a podpis
Ing. arch. Karel Kloupar
předseda představenstva