

DODATEK č. 1

k dílčí smlouvě, uzavřené na základě Rámcové dohody na stavební a běžnou údržbu mostů
č. 9/21/4056/027
akce: „Most P591, Povltavská, Kandertova, P8 – stavební údržba“

číslo Dodatku Objednatele: 3/23/4056/004/1

číslo smlouvy objednatele: 3/23/4056/004

číslo smlouvy zhotovitele: 29JJ/2021

I. Smluvní strany

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice

IČO: 034 47 286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú.: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku k dílčí Smlouvě je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Richtř, místopředseda představenstva.

(dále také „Objednatel“)

a

Údržba mostů – FIRESTA + SUPER-KRETE

společnost vzniklá sdružením níže uvedených společníků dle § 2716 Občanského zákoníku

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (vedoucí společník)

se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

IČO: 253 17 628

DIČ: CZ25317628

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, spis. zn. B, 2144

bankovní spojení: 2102043465/2700

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

SUPER-KRETE CZECH s.r.o. (společník)

se sídlem Nupaky č.p. 494, 251 01 Nupaky

IČO: 256 92 810

DIČ: CZ25692810

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C, 61708

bankovní spojení: 7317660287/0100

zastoupena: Ing. Martinem Smekalem, jednatelem

(dále také „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „Smluvní strany“)

II. Preambule

Smluvní strany konstatují, že:

- (A) Objednatel jako zadavatel zahájil v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZZVZ“), zadávací řízení na plnění veřejné zakázky s názvem „Stavební a běžná údržba mostů“ („Veřejná zakázka“ a „Zadávací řízení“);
- (B) na základě výsledků Zadávacího řízení uzavřel Objednatel s vybranými dodavateli Rámcovou dohodu na stavební a běžnou údržbu mostů, která nabyla účinnosti dne 21.4.2021 (dále také „Dohoda“);
- (C) **Zhotovitel je jedním z vybraných dodavatelů, se kterým byla uzavřena Dohoda;**
- (D) Objednatel zadal postupem podle § 135 ZZVZ plnění dílčí veřejné zakázky s názvem: „**Most P591, Povltavská, Kandertova, P8 – stavební údržba**“ („Dílčí zakázka“);
- (E) **Objednatel rozhodl o přidělení Dílčí zakázky Zhotoviteli, se kterým uzavřel dne 5. 4. 2023 Dílčí smlouvu č. 3/23/4056/004 (dále jen „Dílčí smlouva“).**

III. Předmět Dodatku

- 1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) k Dílčí smlouvě na akci: „Most P591, Povltavská, Kandertova, P8 – stavební údržba“.**
- 2. Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. 6. (ODMĚNA ZA POSKYTOVÁNÍ PRACÍ), odst.6.1 Dílčí smlouvy. Důvodem této změny jsou změny závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6, ZZVZ. Jedná se o změny jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, jež nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jež nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy, a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele.**

Popis změn:

- U jižního portálu podchodu se nacházela ve výkopu štětovnicová stěna, pravděpodobně nechaná v zemi od doby výstavby podchodu. Na kontrolním dni č. 4 bylo rozhodnuto, že štětovnice budou ponechány v zemi a v jejich místě se nebude provádět izolace rubové stěny podchodu. Dochází tedy k odpočtu (méněpráci) v izolačních pracích. Pro zaizolování rubové stěny nad štětovnicemi bude potřeba nově vytvořit dobetonávku z prostého betonu ve výměře $(0,2 \times 1,0 + 0,1 \times 4,0) \times 6,9 \text{ m} = 4,0 \text{ m}^3$, jedná se o práci nad rámeček původní PD (vícepráci).
- Při provádění výkopových prací bylo uvažováno s uložením vykopané zeminy na meziskládce v rámci stavby. Stavba se nachází v dopravně silně vytižované oblasti (blízkost úřadu MČ Praha 8, ochranné pásmo Českých drah, silně frekventovaná komunikace Povltavská) a nebylo zde možné vytvořit meziskládku. Na kontrolním dni č. 7 bylo rozhodnuto, že veškerá vytěžená zemina bude uložena na skládce v ul. Průmyslová (vzdálenosti od stavby cca 6,5 km). S touto skutečností také souvisí potřeba zajištění vhodného zásypového materiálu pro zpětný zásyp podchodu (vícepráce).

- Pro ověření skutečně provedených prací byla geodeticky zaměřena kubatura výkopů metodou laserového skenování. Celková kubatura výkopů byla změřena na 321 m³, což je o cca 29 m³ více než bylo uvažováno v PD (vícepráce).
- V severní části výkopu byl zastižen v hloubce 3,0 - 3,5 m pod povrchem prostý beton, který bylo nutné odstranit v celkové ploše 5,24 m x 6,90 m x 0,5 m = 18,511 m³ (viz příloha - "Protokol o výrobě mikrozápory č. Z 05"). Kubatura tohoto betonu je odečtena z kubatury výkopů (méněpráce) a toto množství betonu bude připočteno k ostatním betonům v rámci stavby (vícepráce).
- Ve spodní části výkopu byla zjištěna zemina vyšší třídy těžitelnosti a to tř. III – IV (viz příloha - "Protokoly o výrobě mikrozápor č. Z 02 - 05"). Tento objem je odečten z původního objemu výkopových prací v třídě těžitelnosti I (méněpráce) a je vytvořena nová položka pro vytěžení zeminy tř. III – IV (vícepráce).
- U severního i jižního schodiště jsou v místě výkopů kanalizační šachty, které po odhalení vykázaly značné porušení (rozlomení). Z důvodu bezpečnosti bylo nutné obě šachty v celé výšce rozebrat a postavit z nových skruží (vícepráce).
- Po otryskání vysokotlakým vodním paprskem se ukázaly poruchy (degradace) v betonových stěnách podchodu, které byly skryty pod stávajícím nátěrem a graffiti ve větší míře, než uvažovala PD. Tato porušená místa bylo potřeba ochránit sanačním materiálem a reprofilovat do původního tvaru. Nad rámeček původního výkazu výměr byla provedena sanace v celkové výměře 249,617 m² na těchto plochách: křídla tubusu sever $(4,5+5,8)*(2*(5,13+0,2+1,5))=140,698$ m², křídla tubusu jih: $(5,5+0,4)*(2*(5,13+0,2+1,5))=80,594$ m², čelní zdi: $2*4,45*(2,35+0,2+1,5)=36,045$ m², opěrné zdi jih: $2*8,4*(3,6+0,2+1,5)=89,040$ m². S touto skutečností také souvisí potřeba zpřístupnit sanované konstrukce pomocí lešení (vícepráce) Položka využita pouze v množství 60%.

3. Vzhledem ke skutečnostem v předchozím odstavci tohoto článku uvedeným, se Smluvní strany dohodly na změně odměny za poskytování prací o vícepráce a méněpráce tak, jak uvedeno níže a v příloze č. 1 tohoto Dodatku – Změnový list č. 1, vč. cenové kalkulace, a proto se znění čl. 6. odst. 6.1 Dílčí smlouvy nahrazuje novým zněním takto:

6.1 Objednatel se zavazuje za řádně a včas dodané Práce zaplatit Zhotoviteli odměnu sjednanou následovně:

- (a) Odměna za Práce bude určena jako součet položek uvedených ve vyplněném Dílčím soupisu prací včetně ceníku, který je Přílohou č.1 této Dílčí smlouvy, doplněném o Změnový list č. 1 s přílohami, včetně cenové kalkulace, který je zároveň Přílohou č.1 tohoto Dodatku, přičemž odměna za Práce činí:

Cena dle Dílčí smlouvy bez DPH:	5 518 338,78 Kč
Méněpráce dle Dodatku bez DPH:	- 171 295,91 Kč
Vícepráce dle Dodatku bez DPH:	1 514 367,29 Kč
Cena díla dle Dílčí smlouvy včetně Dodatku bez DPH:	6 861 410,16 Kč

4. Celkový cenový nárůst dle Dodatku související se změnami podle § 222 odstavce 6 ZZVZ, při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.

IV. Nahrazení čl. 12 Dílčí smlouvy

Vzhledem k aktualizaci interních předpisů objednatele se čl. 12 Dílčí smlouvy Compliance doložka a

protikorupční doložka nahrazuje níže uvedeným zněním následovně:

Souhrnná smluvní doložka uzavřená na základě Compliance programu TSK

1. Zhotovitel bere výslovně na vědomí Etický kodex pro dodavatele/obchodní partnery TSK, a zavazuje se jej při plnění Dílčí smlouvy dodržovat, nebo zajistit dodržování odpovídajících povinností ve stejném rozsahu na základě vlastního (jiného) etického kodexu. To se týká jak oblasti obecných Compliance zásad Zhotovitele, tak i specifických požadavků vztahujících se k nulové toleranci korupčního jednání a celkovému dodržování zásad slušnosti, poctivosti a dobrých mravů.
2. Zhotovitel bere dále výslovně na vědomí, že Souhrnná smluvní doložka obsahuje i jiné povinnosti nad rámec odst. 1 výše, a to zejména z oblasti absence mezinárodních a národních sankcí, nebo zamezování střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb. Zhotovitel se zavazuje tyto povinnosti dodržovat.
3. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že si je vědom kontrolních i sankčních oprávnění TSK vyplývajících ze všech částí Souhrnné smluvní doložky, a že s nimi souhlasí; a v případě, že proti němu budou uplatněny, se zavazuje je akceptovat.
4. Podrobně jsou práva a povinnosti Smluvních stran rozvedeny **v Příloze č. 2 Dodatku - Souhrnná smluvní doložka**, která tvoří nedílnou součást Dodatku a zároveň nahrazuje Přílohu č.5 a č.6 Dílčí smlouvy a stává se nedílnou součástí Dílčí smlouvy jako její Příloha č. 5

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Dílčí smlouvy. Ostatní ustanovení Dílčí smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny a v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
 - a) Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 s přílohami
 - b) Příloha č. 2 - Souhrnná smluvní doložka do smluv uzavíraných Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s.
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 27.9.2023

Za Objednatele:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

V Brně

Za Zhotovitele:

Za spolčníky sdružené ve společnost
Údržba mostů – FIRESTA + SUPER-KRETE

Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva

Ing. Pavel Borek, člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Ing. Martin Smekal, jednatel
SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 s přílohami - doplňuje Přílohu č. 1 Dílčí smlouvy

Příloha č. 2 Dodatku, která nahrazuje Přílohu č. 5 a 6 Dílčí smlouvy a stává se její Přílohou č. 5:

**Souhrnná doložka do smluv uzavíraných Technickou správou
komunikací hl. m. Prahy, a.s.**