

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ-SZ Vranov nad Dyjí - Obnova schodiště včetně sochařské výzdoby a obnova vyhlídky			
reg.č.projektu:	134V131000199	číslo ZL:	
smlouva:	NPÚ-450/24621/2023	1	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO : 750032333		
zhotovitel:	MALANG s.r.o., IČO :27720993		
název ZL: Demontáž a opětovná montáž prvků kamenného schodiště			
dotčené st. objekty:	SO 01 Kamenné schodiště		
předmět změny:			
<p>Při realizaci prací na obnově schodiště zhotovitel zjistil, že pravé madlo zábradlí na levém schodišti je vychýlené a vzniká mezera mezi schodišťovými stupni a zábradlím. Stejně tak je vychýleno i levé madlo na pravém schodišti.</p>			
zdůvodnění nezbytnosti změny:			
<p>Na základě nových skutečností zjištěných při provádění restaurátorských prací na schodišti je nutné s ohledem na porušenou statiku některých jeho částí přistoupit k pracím nad rámeč „Restaurátorského průzkumu a záměru“ zpracovaného v roce 2020 MgA. Tomášem Martinákem. Vlivem soustavného letitého zatékání povrchové vody do spár schodišťových stupňů jsou první ramena pravé i levé části žulového schodiště jak výškově, tak směrově posunuty o jednotky centimetrů, což má vliv na nestabilitu balustrád z litavského vápence, jejichž jednotlivé části jsou rovněž posunuty o jednotky centimetrů. Z tohoto důvodu je nutné přistoupit k demontáži a opětovné montáži schodišťových stupňů prvních ramen pravé i levé části schodiště a navazujících konstrukcí balustrád.</p>			
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:			
<p>Kritický rozsah posunu zábradlí byl zjištěn až po zahájení vlastních restaurátorských prací na schodišti.</p>			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Tato změna díla nevyvolá zvláštní práce, které by nebyly součástí veřejné zakázky. Zvyšuje se pouze rozsah restaurátorských prací, jejichž nerealizace by znamenala vážné ohrožení výsledku této akce. Nelze oddělit, samostatné zadání by bylo technicky neřešitelné vzhledem k faktu, že se jedná o práce prováděné v místě staveniště realizované akce.			
zařazení změny dle ZZVZ:			
§222 odst 6,			
záporná hodnota změny	bez DPH		Kč
	21%DPH		Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	173 000,00	Kč
	15%DPH	25 950,00	Kč
	celkem	198 950,00	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	173 000,00	Kč
	15%DPH	25 950,00	Kč
	celkem	198 950,00	Kč
vliv na termín dokončení:			
Nemá vliv.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
vyjádření TDI:			
Změna je přínosná pro následné dlouhodobé užívání stavby, zamezí se tak zatékání srážkových vod do konstrukce zábradlí a schodiště a následné destrukci a posunu jednotlivých kamenných prvků schodiště.			
vyjádření objednatele:			
Změna je vyvolána nalezenou situací. Restaurátor zpracovávající restaurátorský záměr nemohl bez rozebrání konstrukce zábradlí zjistit rozsah posunutí jednotlivých prvků.			
další vyjádření:			
přílohy:	Název přílohy		
příloha č.1	Položkový rozpočet.		
za zhotovitele:	xxxxxxxxxx	Datum	<input style="width: 100px;" type="text"/>
za TDI:	xxxxxxxxxx		

		Datum <input type="text"/>
za objednatele:	XXXXXXXXXX	Datum <input type="text"/>