

**DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO****Rozšíření hřbitova**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („občanský zákoník“)

mezi:

Název:	město Šlapanice
Sídlo:	Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
IČO:	00282651
DIČ:	CZ00282651
Právní forma:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Mgr. Michaela Trněná, starostka
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	23122641/0100
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Mgr. Michaela Trněná, starostka
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	██████████, investiční referent

(„objednatel“)

a

Název:	PORR a.s.
Sídlo:	Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO:	43005560
DIČ:	CZ43005560
Právní forma:	Akciová společnost
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1006
Zastoupení:	██████████, ekonom provozu Brno, úsek dopravních staveb PORR a. s., oblast Morava I ██████████, vedoucí provozu Brno, úsek dopravních staveb PORR a. s., oblast Morava
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	1091107720/5500
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	██████████, ekonom provozu Brno, úsek dopravních staveb PORR a. s., oblast Morava ██████████, vedoucí provozu Brno, úsek dopravních staveb PORR a. s., oblast Morava
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	██████████ I ██████████ ██████████ každý samostatně

(„zhotovitel“)

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřeli dne 30.1.2023 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouvu o dílo ev. č. objednatele 0423/2022 a ev. č. zhotovitele 9 – 1318A22 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dílo evidované pod názvem veřejné zakázky „**Rozšíření hřbitova**“. Dne 7.3.2023 uzavřely smluvní strany dodatek č.1 a dne 5.7.2023 dodatek č.2 k této smlouvě.
- 1.2. Smluvní strany se v souladu s čl. 4., odst. 4.3. smlouvy dohodly uzavřít tento Dodatek č. 3, jehož předmětem je dohoda o změně termínu dokončení části díla. Vzhledem k současně probíhající stavbě „Rozšíření hřbitova – kolumbárium“, která je realizována v rámci jednoho staveniště, kde bude zapotřebí využití těžké techniky pro osazení jednotlivých bloků nových kolumbárií, vzniká riziko poškození nově vybudovaného chodníku před kolumbárií. Rovněž současné klimatické podmínky neumožňují zahájit výsadbu nových stromů do nové části hřbitova. Z výše uvedených důvodů nemůže zhotovitel dokončit část SO 101 - zpevněné plochy a část SO 801 – sadové úpravy.

## 2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

Smlouva se mění následovně:

### 4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- odst. 4.1. se mění a nadále zní:

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem:

Předání staveniště: do 14 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele (předpoklad učinění výzvy objednatele leden 2023).

Zahájení díla: ke dni předání staveniště nebo jeho části.

Dokončení díla: část SO 101 – zpevněné plochy a část SO 801 – sadové úpravy do 20. 11. 2023

ostatní části díla zůstávají dle smlouvy o dílo beze změny, tzn. do 30. 9. 2023

Předání díla: do 5 pracovních dnů od dokončení díla.

Povýsadbová péče: nepřetržitě po dobu nejméně 5 let ode dne předání díla.

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 zůstávají beze změny.
- 3.2. Dodatek č. 3 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č. 3 Smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 3 Smlouvy bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.
- 3.4. Dodatek č. 3 Smlouvy je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.

#### Doložka podle zákona č. 128/2000 Sb, o obcích:

Tento Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo byl v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, schválen na 31. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 20.9.2023.

Ve Šlapanicích dne

Mgr.  
Michaela  
Trněná

Digitálně podepsal  
Mgr. Michaela  
Trněná  
Datum: 2023.09.22  
14:23:42 +02'00'

Mgr. Michaela Trněná  
starostka  
objednatel

V Brně dne

Digitálně podepsal  
[redacted]  
Datum: 2023.09.25  
12:56:52 +02'00'

[redacted]  
ekonom provozu Brno, úsek dopravních  
staveb PORR a. s., oblast Morava  
zhotovitel

Digitálně podepsal  
[redacted]  
Datum: 2023.09.26  
09:57:08 +02'00'

[redacted]  
vedoucí provozu Brno, úsek dopravních  
staveb PORR a. s., oblast Morava  
zhotovitel