

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952230021, ev. č. zhotovitele 2885  
na akci: Zminka, Hostovice, rekonstrukce tělesa náhonu LB, ř. km 8,100 – 8,150

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,  
Zástupce pro věci technické: XXX  
XXX  
XXX

IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
Číslo stavby objednatele: 229190001  
(dále jen jako „objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název: **STATING s.r.o.**  
Adresa sídla: Pardubická 861/75a, Kukleny, 500 04 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Pavel Hurych, jednatel  
Zbyněk Černý, MBA, jednatel  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Pavel Hurych, jednatel  
Zbyněk Černý, MBA, jednatel

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 25963864  
DIČ: CZ25963864  
Bankovní spojení: XXX  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 17922  
(dále jen zhotovitel)

## 2. Smluvní strany

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952230021 v jednotlivých člancích takto:

### **Čl. 3. Předmět smlouvy:**

Předmět smlouvy se upravuje o stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnových listech č. 1 a 2 v celkové výši **117 850,00 Kč bez DPH.**

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Dodatečné stavební práce</i>
Změnový list č. 1	SO 01	44 590,00 Kč
Změnový list č. 2	SO 01	73 260,00 Kč
<b>CELKEM:</b>		<b>117 850,00 Kč</b>

Předmět smlouvy se zmenšuje o neprovedené stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 2 v celkové výši - **158 631,74 Kč bez DPH.**

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Nerealizované stavební práce</i>
Změnový list č. 2	SO 01	- 158 631,74 Kč
<b>CELKEM:</b>		<b>- 158 631,74 Kč</b>

### **Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, odst. 5.1.**

**Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:**

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 20. 3. 2023 a změnovými listy č. 1 a 2. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena dle této smlouvy ve znění před uzavřením tohoto dodatku činila 4 669 578,43 Kč bez DPH.

Dodatečné stavební práce, činnosti a dodávky dle dodatku č. 1 v celkové výši 117 850,00 Kč bez DPH.

Nerealizované stavební práce, činnosti a dodávky dle dodatku č. 1 v celkové výši - 158 631,74 Kč bez DPH.

Celková cena díla činí **4 628 796,69 Kč** bez DPH.

### **Zdůvodnění změny předmětu smlouvy a ceny díla**

V průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které zadavatel jednající s náležitou péčí (a na základě odborně stanovených podkladů) nemohl předvídat a hodnota navýšení prací nepřevyšuje 30 % původní nabídkové ceny.

Objednatel tímto dodatkem proto provedenou změnu považuje za nepodstatnou změnu veřejné zakázky ve smyslu ust. § 222 odst. 6) a /nebo za dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek. Dodatečné práce a dodávky a nerealizované práce a dodávky jsou obsaženy ve změnových listech č. 1 a 2 a jedná se o následující práce.

Jedná se o následující změny, práce a dodávky:

Změnový list č. 1 řeší prodloužení štětové stěny o 7 m ze štětovnic délky 3 m, neboť při realizaci skrývky hráze a budování přístupové cesty byla objevena další průsaková cesta v místě

kamenného mostku, která nebyla patrná při rekognoskaci terénu v době zpracování projektové dokumentace. S ohledem na minimalizaci nákladů nad rámec předpokladu PD budou využity použité štětovnice ze skladu objednatele.

Změnový list č. 2 řeší vícepráce kvůli navýšení tonáže skutečně likvidovaného množství pařezů původního břehového porostu o 101,75 t oproti předpokladu z PD a méněpráce spočívající ve snížení ceny z důvodu změny typu použitých štětovnic, snížení ceny v důsledku odpočtu prodejní ceny za skutečně odevzdané množství šrotu do sběrného dvora (výzisk) a nerealizaci obnovy asfaltové přístupové cesty.

### 3.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952230021 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele

Za zhotovitele

*elektronicky podepsáno*  
Ing. Petr Martínek  
investiční ředitel

*elektronicky podepsáno*  
jméno oprávněné osoby  
jednatel