

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2021-151 ze dne 30. 11. 2022
(SMVS: 107V781002220)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Roman Prášek, vedoucí Oddělení investic Praha Odboru řízení staveb
(OŘS) Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Roman Prášek, vedoucí Oddělení investic Praha OŘS AHNM

Tel.:

Fax:

E-mail:

Datová schránka: hjyaavk

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Petr Písařík (technický dozor objednatele)

společně dále jen „**Technický dozor objednatele**“ nebo **TDO**“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „**Objednatel**“)

a

MAXPROGRES, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24060

Sídlo: Traťová 574/1, Horní Heršpice, 619 00 Brno

IČO: 253 07 126

DIČ: CZ25307126

Zastoupená: **Ing. Jiřím Suchánkem, jednatelem**

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 107-4922690237/0100

Kontaktní osoba ve věcech smluvních i technických a vedoucí realizačního týmu:

Fax:

E-mail:

Koordinátor BOZP:

Datová schránka: rd2cfy7

Adresa pro doručování: Slapská 1, 100 00 Praha 10

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 12. 2. čl. 12 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2021-151 ze dne 30. 11. 2022 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „**Praha – Kbely, budova č. 1 - rekonstrukce**“ (dále jen „Smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „Dodatek č. 1“):

Článek 1

Účel Dodatku č. 1

Účelem Dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna - sjednání termínu předání výstupů 1. etapy Díla z důvodu pozastavení prací za účelem vyjasnění si technického řešení a stanovení dalšího postupu a projednání Projektové dokumentace s Dotčenými orgány a osobami a zajištění stanovisek a vyjádření nutných pro vydání stavebního povolení.

Článek 2

Předmět Dodatku č. 1

2.1. V průběhu projekčních prací, prováděných v rámci 1 etapy Díla specifikované v odst. 2. 1. čl. 2 Smlouvy, zaslal Zhotovitel Objednateli žádost o rozšíření předmětu plnění o zpracování elektro silnoproudých rozvodů v souvislosti se zjištěním, že kapacita budovy není dostatečná pro umístění nabíjecích stanic pro elektromobily. Rozsah těchto prací a činností byl po stránce věcné, finanční i časové předmětem jednání Smluvních stran. Z důvodu rozhodnutí uživatele, že realizace nabíjecích stanic v areálu kasáren Kbely bude řešena komplexně, byla žádost Zhotovitele o rozšíření předmětu plnění Zhotovitelem vyhodnocena jako neoprávněná.

2.2. Dopisem čj. MO 441864/2023-6440 (sp. zn. 25489/2020-6440/114/OŘS/1) ze dne 26. 5. 2023 bylo v souvislosti s výše uvedenou žádostí Zhotovitele dnem 29. 5. 2023 pozastaveno provádění díla, a to do doby odsouhlasení dalšího postupu a uzavření Dodatku č. 1. Provádění prací bude opětovně zahájeno po nabytí účinnosti Dodatku č. 1.

2.3. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4. 2. čl. 4 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.2. Předmět smlouvy v rozsahu výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá **do 60 kalendářních dnů** od nabytí účinnosti Dodatku č. 1.“

Článek 3

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní Dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
- 3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou Smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelům připojen ke Smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.
- 3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou.

Za Objednatele:

Roman Prášek
vedoucí Oddělení investic Praha
OŘS AHNM
v zastoupení
Ing. Ilona Parlásková

podepsáno elektronicky

Za Zhotovitele:

Ing. Jiří Suchánek
jednatel
MAXPROGRES, s.r.o.

podepsáno elektronicky

**Ing. Ilona
Parlásková**

Digitálně podepsal
Ing. Ilona
Parlásková
Datum: 2023.09.26
16:24:37 +02'00'

**Ing. Jiří
Suchánek**

Digitálně podepsal Ing.
Jiří Suchánek
Datum: 2023.09.13
13:09:05 +02'00'