





DODATEK č. 2





ke smlouvě o dílo č. objednatele: ŘK - 342/2022 - SML uzavřené mezi smluvními stranami
dne 6. 10. 2022 (dále jen „dodatek“)

Článek 1 SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel : **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje**
Sídlo : Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
IČO : 70885371
DIČ : CZ70885371 – není plátce DPH
Zastoupený : brig. gen. Ing. Miloslavem Svatošem, ředitelem
Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, vrchním radou
Bankovní spojení : Česká národní banka, Praha 1
Číslo účtu : 
Telefon : 
Fax : 
ID DS : dz4aa73
Podatelna : 

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel : **Ing. Jaroslav Vokolek**
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná
v obchodním rejstříku
Sídlo : Chroustkov 5, 284 01 Chlístovice
IČO : 10240811
DIČ :  – není plátce DPH
Bank. spojení : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 
Telefon : 
E-mail : 

Živnostenská oprávnění vydaná dne 30. 9. 1992 Městským úřadem v Kutné Hoře.

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- Dne 6. 10. 2022 uzavřely smluvní strany na základě předložené cenové nabídky zhotovitele smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 5. 2023, ve které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo: „**PD - Stanice HZS Kutná Hora – výstavba garáží pro požární kontejnerovou techniku**“ (dále jen „smlouva“).
- Smluvní strany se v souladu s článkem XV. odst. 3 smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku, jehož předmět je blíže specifikován v Článku 3.

Článek 3
PŘEDMĚT DODATKU

1. Z důvodu projednávání změny základového založení stavby s ohledem na výsledky geologického průzkumu a s cílem úspory finančních prostředků, uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 smlouvy s posunutím termínu dokončení a předání projektové dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby do 30. 9. 2023. V průběhu plnění smlouvy dále vyvstala potřeba řešení specifického napojení většího počtu nových technologií garáží na stávající technologii stanice a náročnější navržení základové konstrukce stavby z důvodu složitých geologických podmínek podloží.
2. Z důvodů popsaných v odst. 1 tohoto článku dospěly smluvní strany k potřebě posunout termín dokončení a předání předmětu díla v článku V. odst. 1, písm. b) smlouvy.

Článek 4
ZMĚNY SMLOUVY

1. V článku V. odst. 1, písm. b) se termín dokončení a předání projektové dokumentace pro stavební řízení (pro vydání stavebního povolení) a pro provádění stavby (a výběr dodavatele) mění na „**nejpozději do 15. 11. 2023**“.

Článek 5
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek smlouvy vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) /dále jen "zákon č. 340/2015 Sb."/ nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb. Dodatek uveřejní objednatel.
2. Tento dodatek je podepsán vlastnoručně nebo elektronicky. Je-li dodatek podepsán vlastnoručně je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a zhotovitel jeden (1) stejnopis. Je-li dodatek podepsán elektronicky, je podepsán pomocí uznávaného elektronického podpisu.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti a beze změn.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a s obsahem dodatku bez výhrad souhlasí. Každá ze smluvních stran dále prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, jeho obsah považuje za určitý a srozumitelný. Na důkaz toho připojují svoje podpisy.

V Chroustkově 25. 9. 2023

Ing. Jaroslav Vokolek
STAPROS



za zhotovitele:

Ing. Jaroslav Vokolek

V Kladně 27. 09. 2023



za objednatele:

brig. gen. Ing. Miloslav Svatoš
ředitel HZS Středočeského kraje

