

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2021-129 ze dne 16.12.2021
(SMVS: 107V781002124)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Zaměstnanec pověřený jednáním:

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb AHNM

Tel.:

E-mail:

Datová schránka:

- ve věcech technických:

hjaavk

Petr Krpata Dis.,

(technický dozor objednatele)

Petr Krpata Dis.,

(technický dozor stavebníka dle § 152 stavebního zákona)

Ing. Ladislava Hemerková,

vedoucí oddělení investic Pardubice)

oba dále jen „**technický dozor objednatele**“ nebo „**TDO**“

Adresa pro doručování:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „**objednatel**“)

na straně jedné

a

HORA s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9094

Sídlo: Tržní 274/2, 390 01 Tábor

IČO: 260 15 889

DIČ: CZ26015889

Zastoupená: **Ing. Janem Horou, jednatelem společnosti**

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Tábor

Číslo účtu: 9878800277/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:

Ing. Jan Hora, jednatel společnosti,

- ve věcech technických:

Ing. Jan Hora, jednatel společnosti,

- vedoucí realizačního týmu:

Ing. Jan Hora, jednatel společnosti,

E-mail:

Datová schránka:

ig4ce23

Adresa pro doručování:

Na Vápenkách 140, 391 55 Chýnov

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15. 9. čl. 15 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2021-129 ze dne 16.12.2021 na zhotovení díla – stavby „**Tábor - kasárna XYZ - budova č. 071 - rekonstrukce**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

Článek 1 **Účel dodatku**

Účelem dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v úpravě některých ustanovení Smlouvy týkající se dodávky a instalace movitého majetku v souladu s PD a v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, a související vypuštění méněprací, které nebudou zhotovitelem provedeny a termínu dokončení díla.

Článek 2 **Předmět dodatku**

2.1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (dále jen „PD“) a v příloze č. 3 smlouvy – položkový rozpočet (dále jen „**vícepráce**“) a dále došlo na straně Objednatele ke změně (úpravě) procesu pořízení movitého majetku jako součásti výstavby (resp. technického zhodnocení, modernizace) nemovité infrastruktury a s tím související změny interních předpisů Objednatele. Z důvodu výše uvedeného dochází k úpravě některých ustanovení Smlouvy.

2.2. Dodatkem č. 1 se ruší bod 2.1.12 odst. 2.1. čl. 2 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„2.1.12. Smluvní strany se dohodly, že movitý majetek uvedený v „Seznamu movitého majetku“, který je jako příloha č. 6 nedílnou součástí Smlouvy (dále jen „Příloha č. 6“) a tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako příloha č. 4, bude předmětem zavedení do evidence a účetnictví podle právních předpisů a vnitřních předpisů Ministerstva obrany. K tomu se Zhotovitel zavazuje, že na tento movitý majetek poskytne Objednateli (Odboru správy majetku) nejpozději 60 kalendářních dnů před termínem předání dokončeného Díla dle odst. 4.4. čl. 4 Smlouvy bezchybný a úplný „Soubor základních informací o majetku“ (dále jen „SZIM“) elektronicky na e-mailovou adresu: SZIM@army.cz. Formulář SZIM je dostupný na adrese: adrese <http://www.army.cz> => Ministerstvo obrany => Finance a veřejné zakázky => Veřejné zakázky. Předložení SZIM je součástí povinností Zhotovitele podle této Smlouvy a je zahrnuto v ceně za Dílo dle čl. 3 Smlouvy. Pokud Objednatel zjistí, že data uvedená v SZIM jsou chybná a vyvolávají zásadní problémy k následnému vzetí movitého majetku do evidence a účetnictví Objednatele, může být tato skutečnost důvodem k nepřevzetí Díla.“

2.3. Dodatkem č. 1 se ruší písm. o) odst. 8.3. čl. 8 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„ o) doklad o poskytnutí základních informací o majetku (e-mail, kterým Odbor správy majetku potvrdí Zhotoviteli převzetí úplných dat);“.

2.4. Dodatkem č. 1 se ruší druhá věta odst. 8.5. čl. 8 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„ 8.5. O předání Díla bude sepsán protokol o předání a převzetí Díla (dále jen „**Protokol**“), který zpracuje Objednatel a který bude odsouhlasen oběma Smluvními stranami a bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo a k jakému datu bylo Dílo dokončeno. Součástí Protokolu je jako jeho příloha protokol o předání a převzetí movitého majetku (dále jen „Protokol o předání a převzetí movitého majetku“), který se předává v rámci dokončeného Díla dle Smlouvy. Protokol o předání a převzetí movitého majetku bude zpracován pro každý druh majetku (jednotná klasifikace majetku) samostatně, bude odsouhlasen a podepsán oběma Smluvními stranami. Za Objednatele potvrdí

převzetí movitého majetku TDO.“.

2.5. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 9.2. Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„9.2. Faktury za dodávky movitého majetku budou Zhotovitelem předkládány samostatně obdobným postupem, jak je uvedeno v odst. 9. 1. čl. 9 Smlouvy. Soupis dodaného movitého majetku odsouhlasí TDO.“

2.6. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 9.4. Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„9.4. K Faktuře musí být – dle jejího obsahu - připojen:

- a) TDO odsouhlasený soupis provedených prací dle Položkového rozpočtu;
- b) odsouhlasený Protokol o předání a převzetí movitého majetku;
- c) ke Konečné faktuře musí být navíc připojeny:
 - protokol o předání a převzetí dokončeného Díla, včetně příp. protokolárního potvrzení odstranění všech vad z přejímacího řízení podepsaný oběma Smluvními stranami
 - Protokol o předání a převzetí movitého majetku dle odst. 8.5. čl. 8 Smlouvy, podepsaný oběma Smluvními stranami
 - doklad o převzetí úplných data SZIM - poskytnutí základních informací o majetku dle bodu 2.1.12. odst. 2.1. čl. 2 Smlouvy (e-mail, kterým Odbor správy majetku potvrdí Zhotoviteli převzetí úplných dat);
 - soupis všech uhrazených (vystavených) Faktur s uvedením fakturovaných částek bez i s DPH.“

2.7. Dodatkem č. 1 se vypouští Příloha č. 2 – Katalogizační doložka.

2.8. Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v příloze č. 3 smlouvy - položkový rozpočet (dále jen „méněpráce“).

Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 a 5 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2.9. Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méněpráce, které jsou podrobně popsány ve Změnovém listu č. 1 včetně jeho finančního ocenění, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle této přílohy činí:

cena víceprací:

+ 2 297 659,93 Kč vč. DPH (1 898 892,50 Kč bez DPH, 398 767,43 Kč 21% DPH)

cena méněprací:

- 2 180 589,05 Kč vč. DPH (1 802 139,71 Kč bez DPH, 378 449,34 Kč 21% DPH)

tj. navýšení o:

117 070,88 Kč vč. DPH (96 752,79 Kč bez DPH, 20 318,09 Kč 21% DPH).

2.10. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 3. 1. a 3. 2. čl. 3 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„3.1 Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

12 227 093,74 Kč bez DPH

(slovy: dvanáct milionů dvě stě dvacet sedm tisíc devadesát tři korun českých a sedmdesát čtyři haléřů bez DPH).

Takto smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této smlouvy nastanou-li okolnosti předpokládané v ustanovení odst. 2. 3. nebo 2. 4. čl. 2 smlouvy.

3.2 K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 2 567 689,70 Kč a

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 14 794 783,43 Kč

(slovy: čtrnáct milionů sedm set devadesát čtyři tisíc sedm set osmdesát tři korun českých a čtyřicet tři halérů včetně DPH).“

2.11. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 4.4. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.4. Termín dokončení díla: **nejpozději do 335 kalendářní dnů od nabytí účinnosti smlouvy**. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

Článek 3 **Závěrečná ustanovení**

3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je:

Příloha č. 1 - Změnový list víceprací – počet stran: 2

Příloha č. 2 - Změnový list méněprací – počet stran: 3

Příloha č. 3 - Rekapitulace stavby – počet stran: 1

Příloha č. 4 - Seznam movitého majetku- počet stran: 6

3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1.

3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Za Objednatele:

Mgr. Tomáš Urbánek
ředitel Odboru řízení staveb AHNM

podepsáno elektronicky

Mgr. Tomáš
Urbánek

Digitálně podepsal
Mgr. Tomáš Urbánek
Datum: 2023.09.27
10:35:02 +02'00'

Za Zhotovitele:

Ing. Jan Hora
jednatel společnosti
HORA s.r.o.

podepsáno elektronicky

 **HORA** s.r.o. Digitálně podepsal
Ing. Jan Hora

Tábor - kasárna XYZ - budova č.71- rekonstrukce

Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2021-129

ze dne: 19.12.2022

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

1

Týká se:

Vícepráce a méněpráce stavebních úprav a vybavení kuchyně

Odkazy na:

specifikace:

zápisy z KD

výkresy:

PD interiéru

rozpočet:

Příloha č. 1

Jiné:

Na základě dodatečného požadavku uživatele vzneseného v průběhu provádění stavby dojde ke změně dispozic rozestavení kuchyňského vybavení. Tato změna dispozic vyvolává i nutnost změny rozměrů kuchyňského vybavení. Nový náčrtek dispozic spolu se seznamem vybavení spolu s jeho novými rozměry tvoří přílohu změnového listu č. 1, který je přílohou č.2. této Zprávy TDO.

Navrhovaná změna ceny díla :

- 821.206,53 Kč bez DPH
z toho 674.449,40 Kč bez DPH vícepráce
- 1.495.655,93 Kč bez DPH méněpráce
- 993.659,90 Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
prodloužení *– zkrácení–*

0 dní

Počet připojených listů specifikací:

26

Počet připojených výkresů:

1

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

Jméno a funkce:

Ing. Jan Hora, jednatel
společnosti

Datum

18.7.2023

Jméno a funkce:

Petr Krpata DiS., TDO, TDS

Datum a

18.7.2023

Tento Změnový list je podléhá smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

Změna zařízení gastroprovozu – na základě návrhu subdodavatele gastro zařízení na zefektivnění a zlepšení ekonomiky provozu kuchyně, byly provedeny úpravy tohoto zařízení se souhlasem uživatele. AD se změnami souhlasí.

Jméno a funkce:

Datum a podpis 18.7.2023

Stanovisko Vojenského zdravotního ústavu k navrhované změně:

Ke změně PD nemám připomínky.

Jméno a funkce:

Datum a podpis 18.7.2023

Stanovisko TDO k navrhované změně:

TDO souhlasí se změnami, tak jak jsou uvedeny ve ZL.

Jméno a funkce:

Petr Krpata DiS., TDO, TDS

Datum a podpis 18.7.2023

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:			
Dohodnutá změna ceny díla : - 821.206,53 Kč bez DPH z toho 674.449,40 Kč bez DPH vícepráce - 1.495.655,93 Kč bez DPH méněpráce - 993.659,90 Kč vč. DPH		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: prodloužení *– zkrácení-* 0 dní	
Nová cena díla : 11.309.134,42 Kč bez DPH 13.684.052,65 Kč vč. DPH		Nový termín dokončení díla: beze změny	
Počet připojených listů specifikací:	26	Počet připojených výkresů:	1
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Jméno a funkce: Petr Krpata DiS., TDO, TDS	Datum a podpis 18.7.2023	Jméno a funkce: Ing. Jan Hora, jednatel společnosti	Datum a podpis 18.7.2023
Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti provedení apod.			

Tábor - kasárna XYZ - budova č.71- rekonstrukce

Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2021-129

ze dne: 19.12.2022

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

2

Týká se:

Vícepráce a méněpráce stavebních úprav a vybavení kuchyně

Odkazy na:

specifikace:

zápisy z KD

výkresy:

PD interiéru

rozpočet:

Příloha č. 1

Jiné:

Popis změny díla:

Předmětem tohoto ZL je vyčíslení drobných stavebních úprav a dopřesnění vyvolaných rekonstrukcí objektu. Vyčíslení změn dle jednotlivých položkových rozpočtů:

Z1-O2 Odpočít výtahový portál – cena -263 000,00 Kč bez DPH, -318 230,00 Kč vč. DPH

Z1-V08 Zaslepení stáv.výtahové šachty – cena 8 629,30 Kč bez DPH, 10 441,45 Kč vč. DPH

Vstup do stávající nepoužívané výtahové šachty bude na návrh TDS z důvodu úspory pouze zaslepen a nebude opravován vstup. Uživatel i AD souhlasí.

Z1-O3 Odpočít dveře – cena -12 726,26 Kč bez DPH, -15 398,77 Kč vč. DPH.

Z rozhodnutí TDS zůstávají v kotelně dveře stávající, není nutné je vyměňovat. TS i AD souhlasí

Z1-O4 Odpočít obklady – cena -30 757,52 Kč bez DPH, -37 216,60 Kč vč. DPH. Z požadavku uživatele se nebude obkládat šatna. AD i TDS souhlasí.

Z1-V02 Bourání zdiva, podlah a podhledů – cena 267 723,01 Kč bez DPH, 323 944,84 Kč vč. DPH.

Při bouracích pracích byl, jako skrytá konstrukce objeven průvlak přes celou šířku jídelny, který bylo nutné speciálním postupem odbourat. Dále byly jako skrytá konstrukce objeveny silnější vrstvy podlah, navíc vyztužené armosítí, které bylo nutné také vybourat. TDS i AD souhlasí. *Všechny práce vyžadují k provedení 70 dnů*

Z1-V03 Sokl a odvodňovací žlaby m.č. 1.15 – cena 121 472,85 Kč bez DPH, 146 982,15 Kč vč. DPH.

Jako požadavek dodavatele Gastro i uživatele, bude z důvodu zlepšení hygienických parametrů, pod osazované technologie v kuchyni a výdejní jídel vybudován soklík. AD i TDS souhlasí.

Z1-V04 Demont. původní větve ÚT pro VZT (pára, kondenzát) – cena 60 641,20 Kč bez DPH, 73 375,85 Kč vč. DPH.

Z důvodu uvolnění prostoru pro instalaci nových rozvodů dle požadavku PS byla demontována nefunkční větev ÚT. AD i TDS souhlasí.

Z1-V05 Doplnění topné větve VZT kuchyně z RS kombi – cena 61 437,31 Kč bez DPH, 74 339,15 Kč vč. DPH.

Z1-V17 Dokončení větve pro VZT-MaR – cena 29 161,00 Kč bez DPH, 35 284,81 Kč vč. DPH.

Při rekonstrukci výměňkové stanice, která proběhla před 1 rokem, nebylo provedeno napojení topné větve pro VZT kuchyně firmou AS-PO. Bude převedeno smluvně na AS-PO. Uživatel, AD i TDS souhlasí.

Z1-V06 Otlučení omítek a zazdívka m.č.029 – cena 6 865,38 Kč bez DPH, 8 307,11 Kč vč. DPH.

Po odkrytí zdi skladu a strojovny VZT v 1.PP bylo zjištěno, že zdi jsou na dvou místech mokré a plesnivé. TDS po konzultaci s AD a uživatelem nechal z vlhkých míst odstranit omítku s plísní. Zdi nebudou více opravovány ani zakryty, aby mohlo dojít k jejich vyschnutí.

Z1-V07 Podhledy m.č. 1.21,1.22,1.23 – cena 26 598,40 Kč bez DPH, 32 184,06 Kč vč. DPH. Po odkrytí dřevěného podhledu v šatně bylo zjištěna hniloba. Podhled bude nutné odstranit a nahradit novým. Uživatel, AD i TDS souhlasí.

Z1-V09 Svislé konstrukce – cena 29 723,17 Kč bez DPH, 35 965,04 Kč vč. DPH.

Z1-V12 Odpady m.č.1.18,1.23,1.36 a strojové čištění st. odpadů do m.č.0.29 – cena 56 402,70 Kč bez DPH, 68 247,27 Kč vč. DPH

Po odkrytí byl zjištěn nevyhovující technický stav některých stoupaček splaškové i dešťové kanalizace či jejího odvětrání. Tyto stoupačky bude nutné vyměnit. Tím bude nutné také provést nově jejich obezdívky. PS, AD i TDS souhlasí. TDS požádal o prověření a případné pročištění stávajícího napojení kanalizace obvodovou zdí do LAPOLu, které zůstává stávající a napojují se do něj nové rozvody vnitřní kanalizace.

Z1-V10 MaR VZT – cena 62 238,00 Kč bez DPH, 75 307,98 Kč vč. DPH Při kontrolní revizi rozvaděče byl zjištěn nevyhovující software vzhledem k novému provozu. Tento software bude třeba vyměnit. Uživatel, AD i TDS souhlasí Z1-V11. <u>Hydroizolace</u> – cena 97 303,65 Kč bez DPH, 117 737,42 Kč vč. DPH. uživatel požádal o doplnění stěrkové hydroizolace pod dlažbu v extrémně vlhčeném provozu. AD i TDS souhlasí. <i>Vícepráce vyžadují k provedení 5 dnů</i> Z1-V13 <u>Odpady stoupačka k sociálům - výměňková stanice</u> – cena 14 938,90 Kč bez DPH, 18 076,07 Kč vč. DPH. Po odkrytí zjištěn špatný technický stav. PS, AD i TDS souhlasí. Z1-V14 <u>Dlažby, obklady, malby</u> – cena 171 498,89 Kč bez DPH, 207 513,66 Kč vč. DPH Provedení drobných ploch obkladů (např. za umyvadlem) z požadavku uživatele. Po provedení rozvodů ve zdech, především elektro, bude nutné celý objekt vymalovat. Uživatel, AD i TDS souhlasí. Z1-V15 <u>Venkovní schodiště a poklop lapolu</u> – cena 68 271,76 Kč bez DPH, 82 608,83 Kč vč. DPH. Velmi špatný technický stav by byl překážkou pro kolaudaci objektu. Při provádění PD nebylo uživatele požadováno. Bude nutné schodiště odbourat a jako nepoužívaní a nepotřebné nenahrazovat a poklop LAPOLu vyspravit. AD i TDS souhlasí. Z1-V16 <u>EI - ostatní místnosti</u> – cena 141 537,58 Kč bez DPH, 171 260,47 Kč vč. DPH. Stávající rozvody elektro v hliníku bylo původně požadováno ponechat, ale nevyhovuje připojení nových rozvodů v mědi. Proto z požadavku uživatele i PS bude nutné tyto rozvody vyměnit. AD i TDS souhlasí.			
Navrhovaná změna ceny díla : 917.959,32 Kč bez DPH z toho 1.224.443,10 Kč bez DPH vícepráce - 306.483,78 Kč bez DPH méněpráce 1.109.520,77 Kč vč. DPH		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: prodloužení * – zkrácení* <i>Vícepráce pod ZL : odhadem 21 V02 = 10 dnů Vícepráce pod ZL : odhadem 21 V11 = 5 dnů ≤ 15 dnů</i>	
Počet připojených listů specifikací:	26	Počet připojených výkresů:	1
ZL za zhotovitele předal:		ZL za objednatele převzal:	
Jméno a funkce: Ing. Jan Hora, jednatel společnosti	Datum 19.7.2023	Jméno a funkce: Petr Krpata DiS., TDO, TDS	Datum a podpis 19.7.2023
Tento Změnový list je podléhající následná smluvní jednání smluvních stran.			
Stanovisko AD k navrhované změně: Změny se týkají prací a dodávek, které vyplynuly při postupu výstavby a byly zjištěny při odkrytí podlah a otlučení omítek při bouracích pracích a zjištění skutečného stavu stávajících rozvodů elektroinstalace, měření a regulace a vytápění. AD se změnami souhlasí			
Jméno a funkce: [redacted]		Datum a podpis 19.7.2023 [redacted]	
Stanovisko TDO k navrhované změně: TDO souhlasí se změnami, tak jak jsou uvedeny ve ZL.			
Jméno a funkce: Petr Krpata DiS., TDO, TDS		Datum a podpis 19.7.2023 [redacted]	

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:			
Dohodnutá změna ceny díla : 917.959,32 Kč bez DPH z toho 1.224.443,10 Kč bez DPH vícepráce - 306.483,78 Kč bez DPH méněpráce 1.109.520,77 Kč vč. DPH		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: prodloužení * - zkrácení * <i>více práce pod 2L : označeno 21 V02 = 10 dnů</i> <i>více práce pod 2L : označeno 21 V11 = 5 dnů</i> <i>Σ 15 dnů</i>	
Nová cena díla : 12.227.093,74 Kč bez DPH 14.794.783,43 Kč vč. DPH		Nový termín dokončení díla: beze změny	
Počet připojených listů specifikací:	26	Počet připojených výkresů:	1
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Jméno a funkce: Petr Krpata DIS., TDO, TDS	Datum a podpis:	Jméno a funkce: Ing. Jan Hora, jednatel společnosti	Datum: 19.7.20
Práce budou spíňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni co do provedení apod.			

Rekapitulace stavby

akce: „Tábor - kasárna XYZ - budova č. 071 - rekonstrukce“
smlouva o dílo č. 6440-OŘS2-2021-129

Smlouva o dílo	cena bez DPH	12 130 340,95 Kč
	DPH	2 547 371,60 Kč
	cena vč. DPH	14 677 712,55 Kč

dodatek č. 1	cena bez DPH	96 752,79 Kč
	DPH	20 318,09 Kč
	cena vč. DPH	117 070,88 Kč

Smlouva včetně dodatku č. 1	cena bez DPH	12 227 093,74 Kč
	DPH	2 567 689,69 Kč
	cena vč. DPH	14 794 783,43 Kč

Ing.
Ladislava
Hemerková

Digitálně podepsal
Ing. Ladislava
Hemerková
Datum: 2023.09.18
14:44:09 +02'00'