

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/331 Stará Boleslav, obchvat

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Dopravně-inženýrská opatření

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

901/1

Číslo ZBV:

24Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

IČ: 00066001

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČ: 608 38 744

Rekapitulace ZBV č. 24 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
24.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
24.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
24.3	0,00	153 648,08	153 648,08

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
24.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
24.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
24	0,00	153 648,08	153 648,08

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

II/331 Stará Boleslav, obchvat

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Dopravně-inženýrská opatření

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

901/1

Číslo ZBV:

24

Strany smlouvy o dílo č.S-1594/00066001/2021 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 30.7.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5**

Zhotovitel: **STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5**

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1
2. Změnový list	2
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1
4. Rozpis ocenění Změn položek	1
5. Přehled zařazení změn do skupin	1
6. Přehled dalších dokladů	1
Další doklady	10

Paré č.

Příjemce

1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Stavební dozor
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Předměrem změny „SO 901 - Dopravně-inženýrská opatření“ je vyčíslení příslušných nákladů na zajištění bezpečnosti přechodným dopravním značením odpovídající prodloužení doby výstavby silnice II/331 Stará Boleslav, obchvat.

Objednatel zajišťoval samostatnou smlouvou s ČEZ přeložku VN. Provedení přeložky VN podmiňovalo pokračování prací zhotovitelem na stěžejném objektu „SO 101 - Komunikace obchvatu II/331“, objektu „SO 302 - Křížení s kanalizací v km 0,403“ a objektu „SO 305 - Přeložka vodovodu v km 0,976“ v místech přeložky. Zhotovitel mohl v pracích pokračovat až po fyzickém dokončení a povolení přeložky VN, ke kterému došlo až v únoru 2023.

To zapříčinilo zdržení a časový posun doby výstavby celé stavby. Na prodloužení výstavby byly řádně uzavřeny dva dodatky k SOD. Z této skutečnosti vyplývá nárok zhotovitele na prodloužení doby užívání DIO.

Finanční vyčíslení nákladů na DIO odpovídá době prodloužení výstavby z 305 dní na 664 dní tj. o 117,70 %.

Tato změna je vyjádřena položkou 1.

Veškerá oznámení, vyjádření a souhlasy jsou v přílohách tohoto ZBV.

Jedná se o Změny nepředvídané, které jsou tak podle kapitoly 10, věty 10.2.c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazených do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	153 648,08	153 648,08	153 648,08

Technická pomoc Objednatele jméno Ing. Vladimír Novotný podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Marek Rež	podpis
----------------------------	-------	-----------	--------

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Pavel Hrdina	podpis
-----------------------------	-------	-------------------	--------

Stavební dozor jméno Petr Jiřímský podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno podpis

Zástupce Objednatele pro věci technické: jméno Ing. Marek Hanuš, MPA podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové
projednání Změny:

jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Ing. Jan Fidler, DiS podpis

Zhotovitel jméno Ing. Martin Bašár podpis

jméno Ing. Karel Klofáč podpis

■Císlo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 24**

Název Stavby: II/331 Stará Boleslav, obchvat
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 901/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravně-inženýrská opatření

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
130 542,12

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	130 542,12	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	153 648,08	153 648,08	117,70%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	284 190,20	153 648,08	117,70%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 24													
Evidenční číslo a název stavby:			II/331 Stará Boleslav, obchvat					ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS:			SO 901 Dopravně-inženýrská opatření					901/1					
Číslo a název rozpočtu:			SO 901 Dopravně-inženýrská opatření					Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	2,177	1,177	130 542,12	130 542,12	0,00	153 648,08	284 190,20	153 648,08	117,70 %
		Celkem						130 542,12	0,00	153 648,08	284 190,20	153 648,08	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/331 Stará Boleslav, obchvat

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	84 227 524,59
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH	109 357 501,63
2a=2*1,21	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	132 322 576,97
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	129,84%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	2,98%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (9), písm. b)	-14,24%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	21 479 402,51
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	25,50%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	25 268 257,38

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	9,88%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	37,28%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	39 722 956,37
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	42 113 762,30

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	7,48%
13=37	Sledování limitu 140 448 000 Kč	6 300 849,49
14=137 336 000,00-37	Zbývá do vyčerpání limitu	140 448 000,00

40=(19+17)*100		Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)			-14,24%																			
							- 1 -			- 2 -			- 3 -					- 4 -					- 5 -	
							Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny neměnní celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 140 448 000 Kč)	limit 15 %	
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100	
		II/331 Stará Boleslav, obchvat	- 11 988 025,72	37 128 002,76	25 129 977,04	- 247 664,76	2 757 169,32	2 509 504,56	- 996 025,99	996 025,99	0,00	- 361 329,02	7 962 821,45	9,44%	7 601 492,43	8 324 150,47	- 8 760 447,91	22 638 357,99	26,88%	13 877 910,08	31 398 805,90	6 300 849,49	7,48%	
101	1	Komunikace obchvatu II/330 / změny na základě výsledků geotechnického průzkumu	- 5 387 577,80	8 525 272,77	3 137 694,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 5 338 883,53	8 525 272,77	10,12%	3 186 389,24	13 864 156,30	- 48 694,27	-0,06%	
104	2	Nápojení ulice Lhotecká / změny na základě výsledků geotechnického průzkumu	- 1 666 384,42	1 303 022,16	- 363 362,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 1 666 384,42	1 303 022,16	1,55%	-363 362,26	2 969 406,58	0,00	0,00%	
110	3	Sjezdy na pole / změny na základě výsledků geotechnického průzkumu	- 22 828,36	90 814,02	67 985,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 22 828,36	90 814,02	0,11%	67 985,66	113 642,38	0,00	0,00%	
101	4	Komunikace obchvatu II/330 / zlepšení neúnosného podloží komunikace	- 1 732 351,60	12 283 915,32	10 551 563,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 1 732 351,60	12 283 915,32	14,58%	10 551 563,72	14 016 266,92	0,00	0,00%	
001	5	Připrava území / odstranění klovín dle zaměření	0,00	435 333,72	435 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	435 333,72	0,52%	435 333,72	435 333,72	0,00	0,00%	
001	6	Připrava území / navýšení plochy ostražení stávající betonové vozovky u garáží	- 66 038,88	349 600,97	283 562,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 66 038,88	349 600,97	0,42%	283 562,09	415 639,85	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
001	7	Připrava území / třídění zemin	- 22 711,26	2 872 270,69	2 849 559,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 22 711,26	2 872 270,69	3,41%	2 849 559,43	2 894 981,95	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
101	8	Komunikace obchvatu II/331 / úprava podloží komunikace ve staničení KM 1,130 - 1,350	0,00	1 997 762,94	1 997 762,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 762,94	2,37%	1 997 762,94	1 997 762,94	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
703	9	Protihluková stěna v úseku km 0,170-2,090	- 1 938 923,36	2 833 094,00	894 170,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	4 772 017,36	5,67%	
704	10	Protihluková stěna v úseku km 0,988-1,115	- 640 966,40	936 560,00	295 593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1 577 526,40	1,87%	
001	11	Připrava území / navýšení skryvký omíčky	0,00	292 243,24	292 243,24	0,00	292 243,24	292 243,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
101	12	Komunikace obchvatu II/331	- 247 664,76	2 464 926,08	2 217 261,32	- 247 664,76	2 464 926,08	2 217 261,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
101	13	Komunikace obchvatu II/331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 663 619,08	663 619,08	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
104	14	Nápojení ulice Lhotecká	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 148 902,90	148 902,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
105	15	Nápojení původní silnice II/331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 31 678,68	31 678,68	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
110	16	Sjezdy na pole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 151 825,33	151 825,33	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
302	17	Křižení s kanalizací v km 0,403	- 22 684,18	130 664,93	107 980,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 22 684,18	130 664,93	0,16%	107 980,75	153 349,11	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
304	18	Úprava a ochrana vodovodu v km 0,607	0,00	46 672,25	46 672,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 672,25	0,06%	46 672,25	46 672,25	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
305	19	Přeložka vodovodu v km 0,976	- 121 859,56	1 414 475,11	1 292 615,55	0,00	0,00	0,00	- 121 859,56	1 414 475,11	1,68%	1 292 615,55	1 536 334,67	1,68%	1 292 615,55	1 536 334,67	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
408	20	Veřejné osvětlení	- 62 184,64	189 600,00	127 415,36	0,00	0,00	0,00	- 62 184,64	189 600,00	0,23%	127 415,36	251 784,64	0,23%	127 415,36	251 784,64	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
103	21	Nápojení ulice Třebitzkého	- 43 657,97	43 842,45	184,48	0,00	0,00	0,00	- 43 657,97	43 842,45	0,05%	184,48	87 500,42	0,05%	184,48	87 500,42	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
111	22	Dopravní značení	- 22 192,53	34 245,38	12 052,85	0,00	0,00	0,00	- 22 192,53	34 245,38	0,04%	12 052,85	56 437,91	0,04%	12 052,85	56 437,91	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
000	23	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	730 038,65	730 038,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 038,65	0,87%	730 038,65	730 038,65	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
901	24	Dopravně-inženýrská opatření	0,00	153 648,08	153 648,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 648,08	0,18%	153 648,08	153 648,08	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	24
Název a evidenční číslo stavby:	II/331 Stará Boleslav, obchvat
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Dopravně-inženýrská opatření
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	901/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 901	1	
08 Oznámení zhotovitele o změně	1	
09 Vyjádření TDS k návrhu zhotovitele	1	
10 Pokyn objednatele ke změně	2	
11 Vyjádření AD	1	
12 Uzavřené dodatky k SOD	4	
Počet listů celkem	10	

Změnový soupis prací SO 901 po změně 24													
Evidenční číslo a název stavby: II/331 Stará Boleslav, obchvat								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 901 Dopravně-inženýrská opatření								901/1					
Číslo a název rozpočtu: 901 Dopravně-inženýrská opatření								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	2,177	1,177	130 542,12	130 542,12	0,00	153 648,08	284 190,20	153 648,08	117,70 %
		<i>Začátek výstavby - 03.08.2021</i> <i>Termin dokončení dle SOD - 03.06.2022 - výstavba 305 dní</i> <i>Skutečný termín dokončení - 29.05.2023 - výstavba 664 dní</i> <i>Výpočet - 664÷305=2,177 - množství ve změně</i>											
		Celkem						130 542,12	0,00	153 648,08	284 190,20	153 648,08	117,70 %

STRABAG a.s.
Odštěpný závod Praha
Oblast BENÁTKY
Provozní jednotka Praha východ



Ing. Marek Hanuš, MPA
investiční technik

Vyřizuje:
Marek Rež
hlavní stavbyvedoucí – VPJ

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 11
150 21 Praha 5



Naše značka:
841/FBGV

Benátky nad Jizerou dne: 13.4.2023

Smlouva č: S-1594/00066001/2021

Věc: Oznámení změny – požadavek na pokrytí nákladů způsobených prodloužením výstavby

Vážený pane inženýre,


dovolujeme si Vám zaslat podnět k finančnímu vyjádření nárůstu nákladů spojených s prodloužením výstavby způsobených třetí stranou.

Nemožnost provést dílo ve sjednaném termínu (prodlení s provedením přeložky zařízení ČEZ a.s. stožáry VN a trafostanice) má za následek navýšení „režijních“ nákladů oproti předpokládaným kalkulovaným v soutěžní nabídce.

Na prodloužení termínu výstavby jsme řádně uzavřeli dva dodatky k SoD. I přes snahu minimalizovat náklady tohoto druhu spojené se zařízením staveniště, zajištěním stavby apod. jsme vynucenou etapizací výstavby násobně překonali nejen náklady kalkulovaných denních výkonů nasazených mechanismů, ale rovněž stěhování po úsecích a zimních přerušeních výstavby.

Požadované navýšení objektů „SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady“ a „SO 901 - Dopravně-inženýrská opatření“ vyjádříme úměrně k nárůstu prodloužení termínu a předložíme k odsouhlasení.

Za S


Marek Rež
hlavní stavbyvedoucí
vedoucí provozní jednotky

STRABAG a.s.
Boženy Němcové 756
294 71 Benátky nad Jizerou/Česká republika
www.strabag.cz

Československá obchodní banka, a.s.
IBAN: CZ02 0300 0000 0001 1207 1233
BIC/SWIFT: CEKOCZPPXXX

Sídlo společnosti: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5. Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn. B 7634.
IČO 60838744, DIČ CZ60838744

Ev.č.: II331SB-O/1504/2023/PEJ

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.
Ing. Marek Hanuš, MPA
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Věc: Vyjádření TDS k Oznámení změny

Vážený pane Hanuši,

dovoluji si zaslat Vám vyjádření TDS k dopisu zhotovitele ze dne 13.4.2023 ve věci „Oznámení změny – požadavek na pokrytí nákladů způsobených prodloužením výstavby“.

Na základě časových dodatků ke smlouvě o dílo č. 2 a č. 3 žádá zhotovitel na objektu SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady a objektu SO 901 – Dopravně-inženýrská opatření“ o navýšení ceny vzhledem k nárůstu doby pro dokončení díla.

Vzhledem k tomu, že byla doba plnění prodloužena z důvodu neprovedení přeložek inž. sítí zajišťovaných objednatelem, považuji nárok zhotovitele za oprávněný. DIO i zařízení staveniště bylo po celou dobu výstavby realizováno ve stejném rozsahu. Doporučuji zabývat se změnou.

S pozdravem

Petr Jiřímský, TDS



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

V Říčanech

18. 04. 2023

Evidenční číslo:

Číslo jednací:

Vážený pan
Marek Rež
Vedoucí provozní jednotky Praha
východ
STRABAG a.s.
B. Němcové 756,
294 71 Benátky nad Jizerou

Věc: II/331 Stará Boleslav, obchvat- Ohlášení změn během výstavby

Vážený pane vedoucí,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor akce „**II/331 Stará Boleslav, obchvat**“ je seznámena se žádostí o zpracování ZBV, které vznikají díky době, o kterou byly stavební práce nuceně prodlouženy. Na tyto okolnosti nemohla projektová dokumentace reagovat, a proto ji nemohl předvídat ani zhotovitel stavebních prací. KSÚS souhlasí se zpracováním ZBV na SO 000 – vedlejší a ostatní náklady, a dále na SO 901 Dopravně- inženýrské opatření. (viz příloha č. 1 Oznámení o změně – požadavek na pokrytí nákladů způsobených prodloužením doby výstavby od společnosti STRABAG a.s.).

KSÚS bere na vědomí, že zhotovitel nemohl v době zadávací lhůty soutěže předvídat výskyt těchto okolností, a proto KSÚS žádá zhotovitele společnost STRABAG a.s. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

Ing. Marek Hanuš
Vedoucí oddělení investic

Přílohy:



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

1. Oznámení o změně – požadavek na pokrytí nákladů způsobených prodloužením doby výstavby na akci „II/331 Stará Boleslav, obchvat“ ze dne 13. 04. 2023

Středočeský kraj

v zastoupení

Krajské správy a údržby silnic

Středočeského kraje, p. o.

Ing. Aleš Čermák Ph.D. MBA

Zborovská 11

Praha, 150 00

Čj : PX 2023
V Praze : 7. 8. 2023
Vyřizuje: Ing. Pavel Hrdina

Akce: II/331 Stará Boleslav, obchvat

Věc: Vyjádření AD č. 17

Vážený pane řediteli,

dne 27. 7. 2023 AD obdržel elektronicky oznámení zhotovitele a rozdílové soupisy prací k SO 000 a SO 901 výše uvedené stavby.

Předmětem změny je prodloužení doby realizace stavby z důvodu nepřipravenosti podmiňující stavby přeložek ČEZ Distribuce a.s. vyvolaných touto stavbou. S ČEZ Distribuce a.s. byla dne uzavřena 5. 10. 2017 smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky (dále Smlouva). Ze Smlouvy vyplynulo, že ČEZ Distribuce a.s. zajistí přípravu i realizaci přeložek zařízení samostatně jako podmiňující stavbu této stavby.

Dne 3. 8. 2021 proběhlo předání staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem. Realizace přeložek ČEZ Distribuce a.s. na základě Smlouvy byla dokončena až 17. 2. 2023. K převzetí hotové stavby došlo k 29. 5. 2023.

Z výše uvedených důvodů došlo k prodloužení realizace stavby z 305 dní na 664 dní tj. o 117,7%.

AD s předloženými oznámeními k SO 000 a SO 901 souhlasí. AD sděluje, že se tímto nevyjadřuje k ocenění této změny.

S pozdravem za Pontex spol. s r.o.

Ing. Pavel Hrdina



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 21
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
a dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022
č. smlouvy: S-1594/00066001/2021
dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
bankovní spojení: ČSOB a.s.,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 7634
zastoupená: Ing. Tomášem Hajičou, prokuristou STRABAG a.s.
Ing. Renatou Hamrskou, prokuristkou STRABAG a.s.
č. smlouvy: 841/TC/FB/2021/026/FBGV

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

Preambule:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 30. 07. 2021 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**II/331 Stará Boleslav, obchvat a okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav – část 1 - obchvat**“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 15. odst. 15.14 Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 2**“).

I. Předmět Dodatku č. 2

1. S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, není možno dodržet termín dokončení stavby ve lhůtě uvedeném v Smlouvě o dílo. Tuto skutečnost způsobilo nemožnost provádět práce v místech,

kde bylo nutné před prováděním vlastních prací na komunikaci provést přeložky inženýrských sítí, které smluvně zajišťuje Objednatel (přeložka VN ČEZ) a v průběhu realizace díla rovněž zajišťoval stavební povolení vodovodu. V tuto dobu není možné garantovat a přesně uvést termín dokončení, jelikož podmíněné práce na přeložkách ještě nebyly zahájeny. Nový termín dokončení je za předpokladu, že dojde k zhotovení prací a povolení přeložky ČEZ VN (povolení pro vodovod již Objednatel získal).

2. Smlouva se mění následujícím způsobem:

Článek 4 – Doba a místo plnění odst. 4.1 se mění a nově zní:

Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 15. 12. 2022.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 2 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 2 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 2 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 rozhodující.

V Říčanech

V Praze dne



**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**

STRABAG a.s.
Ing. Tomáš Hajič, prokurista

v
Datum: 2022.08.09 09:00:45 +02'00'

STRABAG a.s.
Ing. Renata Hamrská, prokuristka



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 21
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem nebo
dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022
č. smlouvy: S-1594/00066001/2021
dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
bankovní spojení: ČSOB a.s., 1
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 7634
zastoupená: Ing. Tomášem Hajičem, prokuristou STRABAG a.s.
Ing. Karlem Klofáčem, prokuristou STRABAG a.s.
č. smlouvy: 841/TC/FB/2021/026/FBGV

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

Preambule:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 30. 07. 2021 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**II/331 Stará Boleslav, obchvat a okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav – část 1 - obchvat**“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 15. odst. 15.14 Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 3**“).

I. Předmět Dodatku č. 3

1. S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, není možno dodržet termín dokončení stavby ve lhůtě uvedeném v Smlouvě o dílo. Tuto skutečnost způsobilo nemožnost provádět práce v místech,

kde bylo nutné před prováděním vlastních prací na komunikaci provést přeložky inženýrských sítí, které smluvně zajišťuje Objednatel (přeložka VN ČEZ). Nový termín dokončení je za předpokladu, že dojde k zhotovení prací a povolení přeložky ČEZ VN.

2. Smlouva se mění následujícím způsobem:

Článek 4 – Doba a místo plnění odst. 4.1 se mění a nově zní:

Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 31. 05. 2023.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 3 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 3 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 3 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 3 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 3 rozhodující.

V Říčanech

V Praze dne

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**

V
Umístění Praha

STRABAG a.s.
Ing. Tomáš Hajič, prokurista

V

STRABAG a.s.
Ing. Karel Klofáč, prokurista