

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: PVL-1399/2023/SML
Číslo smlouvy zhotovitele: 044-23

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [REDACTED], vedoucí provozního střediska 6
oprávněn jednat o věcech technických: [REDACTED], vedoucí provozního střediska 6
[REDACTED], úsekový technik

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **PROZAC stavební, spol. s r.o.**
sídlo: Rudolfovska tř. 464/103, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice
oprávněn(i) k podpisu smlouvy: Roman Nedvěd – prokurista společnosti
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: Roman Nedvěd – prokurista společnosti
oprávněn(i) jednat o věcech technických: Roman Nedvěd – prokurista společnosti
IČO: 29109817
DIČ: CZ29109817
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. – pobočka České Budějovice
číslo účtu: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 20976
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 28. 6. 2023 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**PPO Jiráskovo nábřeží ČB – oprava dilatačních spár spodní stavby**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je vypuštění položky č. 1.3. „Sanace poškozených starých – 10% ploch kolem spár“ nabídkového rozpočtu z toho důvodu, že po vytrhání starého těsnícího tmelu a očištění spár tlakovou vodou bylo zjištěno, že původně předpokládaná sanace poškozených betonových ploch v místě dilatačních spár není potřebná. Poškození zdaleka neodpovídá předpokládanému rozsahu. Po otryskání byla zjištěna vysoká kvalita a soudržnost betonu. Drobné nerovnosti budou vyplněny samotnou aplikací těsnícího polyuretanového tmelu. Změna byla vyvolána nepředvídatelnou skutečností zjištěnou v průběhu provádění prací.

3. Dále je předmětem tohoto dodatku č. 1 sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva o dílo uzavřena.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek III. smlouvy o dílo „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1 se mění následovně:

Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši **173 785,00,- Kč bez DPH,** (slovy: **jednostosedmdesáttřítisícsetosmdesátpět korun českých**) (dále jen „cena díla“).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami na základě oceněného „Soupisu prací a dodávek pro dodatek č. 1“ (dále jen „soupis prací“), ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek, a to jako rozdíl ceny díla dle výsledku řízení pro Veřejnou zakázku v souladu se ZVVZ tj. částky 207 585,00 Kč (bez DPH) a ceny dohodnutých méněprací dle § 222 odst. 6 ZVVZ tj. částky 33 800,00 Kč (bez DPH). Soupis prací je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací) se doplňuje a mění přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (Soupis prací a dodávek pro dodatek č. 1).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Soupis prací a dodávek pro dodatek č. 1

objednatel:

zhotovitel:

.....
vedoucí provozního střediska 6, ZHV
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Roman Nedvěd
Prokurista společnosti
PROZAC stavební, s.r.o.