

SOUHRNNÝ LIST změnových listů

Stavba:	Fakultní Thomayerova nemocnice – realizace energeticky úsporné renovace pavilonu G1 - opakovaná VZ		
Místo:	Videňská 800, 140 59 Praha	Datum:	17.08.2023
Zadavatel:	Fakultní Thomayerova nemocnice	Projektant:	PPS KANIA
Zhotovitel:	AVERS spol. s r.o.	Zpracovatel:	Martin Krejčík
Základní smlouva:	229 812 952,02 Kč		
DPH 21%:	48 260 719,92 Kč		
Cena včetně DPH:	278 073 671,94 Kč		

											na žádost objednatel	nezbytné související práce	nepředvidatelné práce- nálezové situace
Kód	Popis	Polym stavbě	Dodatek	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Soupis prací - Připočty bez DPH	Soupis prací - Odpočty bez DPH	Datum vydání	Datum souhlasu	Bilance - absolutní hodnota	\$222 odst.4 (15%)	\$222 odst.5 (50%)	\$222 odst.6 (50%)
Náklady z rozpočtů						5 119 667	6 194 797						
ZL1	- Vybourání cihelných přizdívek v 1PP		D1	67 049	81 129	67 049	0			67 049			67 049
ZL2	- Podlahy 1PP		D1	1 831 585	2 216 218	1 873 613	-42 028			1 915 641			1 915 641
ZL3	- Reprofilace nosných prvků		D1	289 447	350 231	1 078 812	-789 365			1 868 177			1 868 177
ZL4	- Venkovní žaluzie		D1	396 260	479 475	498 870	-102 610			601 480	601 480		
ZL5	- Dozdění parapetů na JIP - m.č. 115, 116 okna O08a+O08b, doplnění parapetu K06 - 2ks, záměna boxů žaluzií - LOP1, LOP2, LOP11, LOP12		D1	119 571	144 681	362 219	-242 648			604 867		604 867	
ZL6	- Doplnění specifikace výtahů		D1	49 320	59 677	70 516	-21 196			91 712	91 712		
ZL7	- Doplnění podhledů v 1PP		D1	351 387	425 178	351 387	0			351 387	351 387		
ZL8	- Navýšení kapacity UPS - Bronchoskopický sál - 120 minut, JIP - 180 minut		D1	497 356	601 801	497 356	0			497 356	497 356		
ZL9	- Vyzdění parapetů severní fasády oken O14a+O14b (6 ks) + O15 (1ks)		D1	92 301	111 684	92 301	0			92 301			92 301
ZL10	- Úprava vodotěsného základu pro nákladní výtah V3		D1	31 110	37 643	31 110	0			31 110		31 110	
ZL11	- Doplnění a podepření podest		D1	115 388	139 619	186 869	-71 481			258 350		258 350	
ZL12	- Výměna přerušného trámu, doplnění stropních desek		D1	101 110	122 343	101 110	0			101 110			101 110
ZL13	- Střešní plášť S2 - kotvení, řešení svislé části		D1	439 465	531 753	439 465	0			439 465		439 465	
ZL14	- Hromosvod - přemístění svodů SV16, SV17		D1	20 637	24 971	20 637	0			20 637			20 637
ZL15	- Sanace dilatačních trhlin - zesílení paty a hlavy pilířů, sloupů		D1	77 432	93 693	89 499	-12 067			101 566			101 566
ZL16	- Prostor pod schodišti, vytvoření technického kolektoru		D1	251 107	303 839	251 107	0			251 107			251 107
ZL18	- Injektáž 1PP - cihelných sloupů, příček		D1	381 723	461 885	381 723	0			381 723		381 723	
ZL19	- Odvětrání výtahu V2		D1	7 419	8 977	7 419	0			7 419			7 419
						6 401 062	-1 281 395			Připočet Kč celkem	1 541 935	1 715 515	4 425 007
										Připočet %	0,67%	0,75%	1,93%
Celkem navýšení 5 119 667 Kč bez DPH													
Základní smlouva: 229 812 952,02 Kč bez DPH													
% navýšení k SOD 2,23%													
Celkem včetně dodatků 234 932 619,02 Kč bez DPH													