

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

ze dne 29. 6. 2023

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989 (je plátcem DPH)

zastoupená: MUDr. Jiřím Havrlantem, MHA, ředitelem

bankovní spojení: Česká národní banka; č. ú.: 43-65137761/0710

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990, č. j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

MEDICOPROJECT, s.r.o.

se sídlem: Kroftova 2619/45, 616 00 Brno

IČ: 60703016

DIČ: CZ60703016 (je plátcem DPH)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14859

zastoupená: Ing. Luděk Vaculou, jednatelem

bankovní spojení: ČSOB, a.s.; č. ú.: 173976001/0300

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 6. 2023, evidenční číslo Objednatele 001/OVZ/23/040-OD, evidenční číslo Zhotovitele DSP/DPS-03-2023 (dále jen „**Smlouva**“).

II. Předmět Dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna doby plnění stanovená v čl. 6. odst. 6.1 Smlouvy, který se mění takto:

6. Termín předání díla

6.1 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Dílo nejpozději v následujících termínech:

a. DSP nejpozději do 15. 12. 2023;

b. DPS nejpozději do 31. 1. 2024.

2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dále změna ceny Díla v důsledku víceprací, spočívajících v nutnosti rozdělení akce na dvě etapy, v důsledku čehož dojde k navýšení ceny Díla o částku ve výši 180.000,- Kč bez DPH. Nová celková cena Díla, stanovená v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy, tedy činí částku ve výši 2.845.000,- Kč bez DPH, resp. částku ve výši 3.442.450,- Kč vč. DPH ve výši 21 %.
3. Bližší zdůvodnění změny doby plnění a změny ceny Díla je obsaženo v přípisu Zhotovitele ze dne 19. 9. 2023, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, tímto Dodatkem č. 1 výslovně nedotčená, zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že se Smluvní strany na elektronické podobě neshodnou, bude Dodatek č. 1 vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze Smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, v registru smluv. Uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha č. 1 – přípis Zhotovitele ze dne 19. 9. 2023.
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne _____

MUDr. Jiří Havrlant
Digitálně podepsal
MUDr. Jiří Havrlant
Datum: 2023.09.27
11:35:16 +02'00'

Objednatel

MUDr. Jiří Havrlant, MHA
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

V Brně dne _____

Ing. Luděk Vacula, MBA
Digitálně podepsal Ing. Luděk
Vacula, MBA
Datum: 2023.09.25 15:26:58 +02'00'

Zhotovitel

Ing. Luděk Vacula
jednatel spol. MEDICOPROJECT, s.r.o.



Fakultní nemocnice Ostrava

zástupce náměstka ředitele pro techniku a provoz

17. listopadu 1790/5

708 52 Ostrava Poruba

Datum: 19.09. 2023

Věc: Přestavba lékařské knihovny FNO pro využití kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství –
žádost o posunutí termínu a navýšení ceny za PD

Dne 13.9.2023 proběhlo jednání v kanceláři náměstka ředitele pro techniku a provoz a následně pracovní schůzka na klinice s jednotlivými projektanty, techniky nemocnice a vedením KRTL.

Předmětem jednání v kanceláři pana náměstka za přítomnosti Ing. Pavla Němce a Ing. Jany Polokové a GP Ing. Vladimíra Kundery a pana Davida Šťastného byla diskuse nad zaslanou nabídkou projektanta ze dne 6.9.2023 ohledně dělení akce na etapy a rozšíření zdroje chladu vč. klimatizace lůžkového oddělení kliniky. GP byla předložena konkurenční nabídka dodavatelské firmy na projekt zdroje chladu a rozvody chladu vč. klimatizačních jednotek a souvisejících stavebních profesí, která činila cca 160 000,- Kč bez DPH. Vzhledem k tomu, že se jedná o nabídku dodavatelské firmy, nikoliv projekční, nejsme schopni konkurovat této nabídce, neboť dodavatelské firmy mají především zájem o dodávku a skutečná cena za PD bývá v dodávce schovaná. Z výše popsaného důvodu se omlouváme ze zajištění projektové dokumentace klimatizace lůžkového oddělení.

Průběh fáze projektové dokumentace ke stavebnímu povolení:

Vlastní projektová dokumentace na výše jmenovanou akci je ve stádiu projednávání vybavení oddělení KRTL lékařskou technikou a tato fáze není ještě ukončena, předpokladem je konečné odsouhlasení 21.9., kdy je domluvena další pracovní schůzka s vedením kliniky. Na úterním jednání 13.9. byly ze strany vedení kliniky požadovány další dispoziční úpravy. Z dispozičního hlediska funkčního uspořádání oddělení je to k dobru věci, z hlediska termínu odevzdání PD je to problém, neboť podklady LT pro zahájení práce navazujících profesí nelze v současné době předat. Rovněž dělení celé akce na dvě etapy částečně prodlouží termín.

Tímto zdůvodněním žádám o posunutí termínu u části projektu DSP s termínem do 15.12.2023 a u části projektu DPS s termínem do 31.1.2024.

Dělení na dvě etapy je požadavkem, který vyplynul v průběhu projednávání rekonstrukce daného oddělení, kdy je potřeba projekčně navrhnout takové řešení, aby 1. etapa po spuštění byla provozuschopná v době realizace 2. etapy.

Z tohoto důvodu zasílám nabídku na dělení celé akce na dvě etapy ve výši **180 000,- Kč bez DPH**.

Děkuji.

Ing.
Vladimír
Kundera

Digitálně podepsal
Ing. Vladimír
Kundera
Datum: 2023.09.19
12:21:38 +02'00'

