

Dodatek č. 8

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman

dále také jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	M - PROJEKCE s.r.o.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 37094
se sídlem	Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO	050 61 415
DIČ	CZ05061415
zastoupený	Ing. Petr Hájek, Mgr. Michal Kropáč, jednatelé společnosti

dále také jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 11. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem: „**II/318 Častolovice, obchvat - zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru**“ v rámci projektu „**Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu,**“ evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2019-023651, smlouvu o dílo (tato smlouva o dílo ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 8, který je přílohou tohoto dodatku, dochází v důsledku nutnosti provedení a zajištění organizace osobní schůzky s účastníky řízení, kteří podali námitku v rámci územního řízení a zároveň z důvodů uvedených v dotčeném změnovém listu, k prodloužení dílčího termínu plnění pro zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci a termínu pro zpracování geometrických plánů trvalých záborů stavby, který souvisí s termínem pro vydání územního rozhodnutí s nabytím právní moci.
3. Změny dle změnového listu č. 8 jsou nepodstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/206 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Předmět dodatku

1. V článku 4 - Termín plnění – smlouvy o dílo v odst. 2 se tímto v návaznosti na změnu závazku díla dle úvodních ustanovení tohoto dodatku mění dílčí termín pro zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci a termín pro předání geometrických plánů dle bodu 1 změnového listu č. 7 (dodatek č. 7) takto:

2.

Činnost	Termín
Termín pro zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci nejpozději	do 29 měsíců (31. 10. 2023) od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DÚR od objednatele
Termín pro předání geometrických plánů dle dodatku č. 8	nejpozději do 15. 12. 2023

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
4. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. V případě, že je tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
7. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27. 2. 2023.

Přílohy:

Změnový list č. 8

Za objednatele

Za zhotovitele

.....

Mgr. Martin Červíček

hejtman Královéhradeckého kraje

.....

Ing. Petr Hájek

jednatel společnosti

.....

Mgr. Michal Kropáč

jednatel společnosti

Smlouva o dílo:

Smlouva o dílo ze dne 27. 11. 2019

Změnový list číslo a název:

ZL č. 8

Název akce:

„II/318 Častolovice, obchvat – zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“

Podrobný technický popis změny:

- 1) Termín plnění pro zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci. Vzhledem k Žádosti o součinnost - výzva o vyjádření k námitkám ze dne 11.7.2023 poslané od OÚPSŘ KHK, bylo nutné vypořádat námitky k územnímu řízení (dále ÚR). Součástí úplného vypořádání námitek bylo i svolání osobní schůzky s účastníky řízení (kteří námitky podali). Vyjádření k námitkám bylo ze strany zpracovatele zasláno na OÚPSŘ KHK dne 2.8.2023 a poštou na jednotlivé účastníky dne 9.8.2023. Finální projednání vypořádání námitek proběhlo dne 25.8.2023 a podklady z tohoto jednání byly předány, jako součást dokumentů nutných pro vydání ÚR na OÚPSŘ KHK. ÚR bylo vydáno dne 28.8.2023. Nabytí právní moci se předpokládá v 10/2023.

Z důvodů dle bodu 1 změnového listu není možné dodržet původní termín nabytí právní moci dle SOD a Dodatku č. 7. V návaznosti na výše uvedené, je nezbytné upravit Článek 4 Termín plnění, položka Termín pro zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci.

Termín plnění podle změny:

Termín plnění pro zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci - **do 29 měsíců** (31. 10. 2023) od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DÚR od objednatele (upraven Článek 4 Termín plnění, položka Termín pro zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci).

- 2) Zpracování geometrických plánů na trvalé záborů stavby včetně vytyčení nové hranice v terénu nad záborovým elaborátem z dokumentace pro územní rozhodnutí. Vzhledem k posunu Termínu vydání územního rozhodnutí s nabytím právní moci dojde k posunu projednání a vytyčení návrhů geometrických plánů s vlastníky pozemků. Geometrické plány na trvalé záborů stavby je možné zpracovat a projednat až na základě územního rozhodnutí, neboť v rámci územního řízení může dojít ke změnám v rámci trvalých záborů stavby.

Z důvodů dle bodu 2 změnového listu není možné dodržet původní termín zpracování dle Dodatku č. 7. V návaznosti na výše uvedené, je nezbytné upravit termín zpracování geometrických plánů.

Termín plnění podle změny:

Termín zpracování: 15.12.2023

Tyto změny byly projednány na výrobním výboru dne 25. 8. 2023

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických – S realizací změny souhlasím.

Datum: 25. 09. 2023

Jméno:

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele (KHK) - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum: 25. 09. 2023

Jméno:

Podpis: