

# Dodatek č. 1

k dílčí smlouvě, číslo související Rámcové dohody: 11PU-004162,

číslo smlouvy: 11PU-004745, ev. č.: 151/23

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/RC/2023/108

ze dne 12.7.2023 na realizaci zakázky

„Sil. I. tříd Pardubického kraje, opravy AHV, okr. CR/2“

ISPROFIN 500 111 0007.55775

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán mezi následujícími smluvními stranami:

## Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390  
Právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
zastoupeno: ředitel Správy Pardubice na  
základě Pověření

(dále jen „objednatel“)

a

## STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice  
IČO: 608 38 744  
DIČ: CZ60838744  
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zastoupen: , prokuristou a prokuristou

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

## I.

### Předmět dodatku

Z důvodu souběhu uzavírky sil. I/37 1.,3.,5a. a zatížení místní dopravy Město Hlinsko požaduje realizaci prací výhradně o víkendů z důvodu intenzity místní dopravy. Na základě dohod smluvních stran se doba realizace prací posouvá na 14.10.2023 - 15.10.2023 - křižovatka I/34 a II/34; 28.10.2023 – 29.10.2023 – křižovatka k mostu, z tohoto důvodu se mění doba pro dokončení:

**Doba pro dokončení** 80 kalendářních dnů

se mění na

**Doba pro dokončení** do 29.10.2023

Z výše uvedeného dochází k prodloužení doby pro dokončení, a proto smluvní strany sjednávají níže uvedeného dne, měsíce roku následující změnu:

**Tato změna má vliv na dobu pro dokončení.**

Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí dílčí Smlouvy o dílo, se mění následující termín takto:

Doba pro dokončení	1.1.9	Do 29.10.2023
--------------------	-------	---------------

**II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku všemi Smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel a Objednatel 2 berou na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

*NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Podepsal  
DN: cn=  
o=STRABAG a.s., ou=841.2686,  
email=  
Datum: 2023.09.27 14:16:26 +02'  
00'

Podepsal  
DN: cn=  
c=CZ, o=STRABAG a.s.,  
ou=841.2720, email=  
Datum: 27.09.2023

Podepsal  
DN: cn=  
STRABAG a.s., ou=841/2903, email  
c=CZ, o=  
Datum: 2023.09.27 13:00:52 +02'00'

Digitálně podepsal:  
Datum: 29.09.2023 10:31:46 +02:00