

OZNÁMENÍ ZMĚNY, ZMĚNOVÝ LIST: záměna ventilátorů VZT v prostoru kuchyněk za digestoř		číslo ZL :	1	
Zhotovitel:	KASCH - interiér s.r.o.			
Komu:	Městská knihovna v Praze	Datum:	12/06/2023	
Název akce: KNIHOVNA PETŘINY – interiér				
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně
Odkazy	na specifikaci:	ANO		
	na výkresy:	NE		
	na rozpočtové podklady:	ano (oceněný výkaz výměr s přípočty a odpočty)		
	na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:				
na základě rozhodnutí investora bylo zrušeno odvětrání kuchyněk přes klasické VZT ventilátory a odvětrání bude nahrazeno zabudovanými digestoři. Digestoře budou součástí horních skříněk kuchyně. Změnový list se týká dodávky těchto digestořů. Týká se těchto kuchyní : N.501,N.502,N.503,N.504,N.505,N.506,N.508				
Přílohy: Změnový výkaz výměr k ZL. č. 01				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce/méněpráce	Záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	vyšší moc	jiné okolnosti
Oznámení vydává: monom works s.r.o.				
Potvrzení o převzetí OZ:	12/06/2023			
Stanovisko investora ke ZL:	V průběhu koordinace stavby nové budovy s dodávkou interiéru došlo k rozhodnutí o změně odvětrávání kuchyněk v interiéru. V důsledku změny je třeba doplnit do kuchyňských linek poptávaných v rámci veřejné zakázky digestoře pro kuchyňské linky. Požadavek na změnu vznesl investor. V důsledku změny dojde k navýšení ceny celkové zakázky podle položkového rozpočtu v příloze ZL. Termín dodání ani jiné části Smlouvy o dílo nejsou touto změnou dotčeny.			
Stanovisko AD ke ZL:	na základě rozhodnutí investora bylo zrušeno odvětrání kuchyněk přes klasické VZT ventilátory a odvětrání bude nahrazeno zabudovanými digestoři. Digestoře budou součástí horních skříněk kuchyně a tomu se musí uzpůsobit jejich korpus a poličky. Bude změně rozpočet – přípočty – digestoře. Odpočty proběhnou na straně stavby.			

Změnový výkaz výměr k ZL. č. 01

Stavba: Knihovna Petřiny
Popis: doplnění digestoří do kuchyněk

SO 0403

PŘÍPOČET


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Nově navržené						
		Digestoř ELECTROLUX LFG716R - černá	ks	7	14,490.00 Kč	101,430.00 Kč
Celkem - přípočet						101,430.00 Kč

ODPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Původní řešení						
Celkem - odpočet						0.00 Kč

CELKEM Kč bez DPH - ZMĚNOVÝ LIST č.01	101,430.00 Kč
--	----------------------

Zbyněk
Klapuch
 Digitálně podepsal Zbyněk Klapuch
 Datum: 2023.06.22 14:04:49 +02'00'


 Digitally signed by Ing.arch. Igor Hobza
 Date: 2023.06.22 10:15:06 +02'00'

Jan
Stejskal
 Digitálně podepsal Jan Stejskal
 Datum: 2023.06.23 08:15:00 +02'00'

KNIHOVNA PETŘINY

Mahulenina 31, 150 00 Praha 6 - Břevnov

Investor: Městská knihovna v Praze

OZNÁMENÍ ZMĚNY, ZMĚNOVÝ LIST: doplnění 1 ks položky N.001		číslo ZL:	2
Zhotovitel:	KASCH - interiér s.r.o.		
Komu:	Městská knihovna v Praze	Datum:	16/08/2023
Název akce: KNIHOVNA PETŘINY – interiér			
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem: osobně
Odkazy	na specifikaci:	NE	
	na výkresy:	NE	
	na rozpočtové podklady:	ano (oceněný výkaz výměr s přípočty a odpočty)	
	na jinou část smlouvy:		
Popis a zdůvodnění změny:			
na základě rozhodnutí investora bylo rozhodnuto o doplnění 1 ks položky N.001 do místnosti 3.15 kanceláře.			
Přílohy: Změnový výkaz výměr k ZL. č. 02			
Počet připojených listů specifikací: —			
Důvod vícepráce/méněpráce	Záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	vyšší moc jiné okolnosti
Oznámení vydává: monom works s.r.o.			
Potvrzení o převzetí OZ:	16/08/2023		
Stanovisko investora ke ZL:	Kancelář 3.15 bude sloužit oddělení Správy knihovnických fondů. V průběhu doby od zahájení zadávacího řízení do realizace došlo k navýšení počtu pracovníků tohoto odboru. Proto došlo i k potřebě navýšení počtu pracovních míst.		
Stanovisko AD ke ZL:	Rozhodnutím investora bylo přidáno jedno pracovní místo do místnosti 3.15 kanceláře, navržené řešení bylo odsouhlaseno investorem a provedeno dle našeho architektonického návrhu. V rámci změnových listů byla přidána po jednom kuse položka N.001, N.101, N.201 a odebrán jeden kus položky N.202 viz další změnové listy.		

Změnový výkaz výměr k ZL. č. 02

Stavba: Knihovna Petřiny
Popis: doplnění 1 ks položky N.001

SO 0403

PŘÍPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Nově navržené						
	N.001	<p>Stůl kancelářský 800 x 1600</p> <p>stůl pro jedno pracovní místo s PC, RAL bílý ocelový prostorový rám z čtvercových profilů s rektifikačními nožkami, bílá pracovní LTD deska 25mm, Laminovaný povrch desky odolný vůči poškrábání, vlhkosti i nečistotám</p> <p>Položka je umístěna v místnosti 3.15 kanceláře.</p>	ks	1	6 720,00 Kč	6 720,00 Kč
Celkem - přípočet						6 720,00 Kč

ODPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Původní řešení						
Celkem - odpočet						0,00 Kč

CELKEM Kč bez DPH - ZMĚNOVÝ LIST č.02	6 720,00 Kč
--	--------------------

KNIHOVNA PETŘINY

Mahulenina 31, 150 00 Praha 6 - Břevnov

Investor: Městská knihovna v Praze

OZNÁMENÍ ZMĚNY, ZMĚNOVÝ LIST: úprava položky N.016				číslo ZL:	3
Zhotovitel:	KASCH - interiér s.r.o.				
Komu:	Městská knihovna v Praze	Datum:	16/08/2023		
Název akce: KNIHOVNA PETŘINY – interiér					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	NE			
	na výkresy:	ANO			
	na rozpočtové podklady:	ano (oceněný výkaz výměr s přípočty a odpočty)			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny: na základě rozhodnutí investora bylo rozhodnuto o úpravě položky N.016. Došlo ke změně výšky stolu z původních 750 mm na 900 mm, doplnění vzpěr a polic. Položka je umístěna v místnosti 4.07 Knihařská dílna.					
Přílohy: Změnový výkaz výměr k ZL. č. 03 Výkres položky N.016					
Počet připojených listů specifikací: —					
Důvod vícepráce/méněpráce	Záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci		vyšší moc	jiné okolnosti
Oznámení vydává: monom works s.r.o.					
Potvrzení o převzetí OZ:	16/08/2023				
Stanovisko investora ke ZL:	Zvýšení pracovní desky stolu pro lepší ergonomii práce se zařízením na něm umístěným.				
Stanovisko AD ke ZL:	Rozhodnutím investora byly upraveny dva stoly N.016 v místnosti 4.07 knihařská dílna, kde došlo ke změně výšky stolu z původních 750 mm na provozu lépe vyhovujících 900 mm s doplněním vzpěr dle požadavků budoucích uživatelů. Řešení bylo konzultováno s investorem a bude provedeno dle odsouhlasené VD.				

Změnový výkaz výměr k ZL. č. 03

Stavba: Knihovna Petřiny
Popis: úprava položky N.016

SO 0403

PŘÍPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Nově navržené						
	N.016	<p>Stůl pracovní 1740 x 900 x 900</p> <p>dílenský stůl pro mazačku, RAL bílý ocelový prostorový rám z čtvercových profilů s rektifikačními nožkami, bílá pracovní LTD deska 25mm, laminovaný povrch desky odolný vůči poškrábání, vlhkosti i nečistotám</p> <p>Upravená konstrukce, stůl zvýšen na 900 mm, doplněno o kovové vzpěry pro vyšší stabilitu a o police</p> <p>Položka je umístěna v místnosti 4.07 Knihařská dílna.</p>	ks	2	4 650,00 Kč	9 300,00 Kč
Celkem - přípočet						9 300,00 Kč

ODPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Původní řešení						
Celkem - odpočet						0,00 Kč

CELKEM Kč bez DPH - ZMĚNOVÝ LIST č.03	9 300,00 Kč
--	--------------------

KNIHOVNA PETŘINY

Mahulenina 31, 150 00 Praha 6 - Břevnov

Investor: Městská knihovna v Praze

OZNÁMENÍ ZMĚNY, ZMĚNOVÝ LIST: úprava položky N.050 a N.101			číslo ZL:	4
Zhotovitel:	KASCH - interiér s.r.o.			
Komu:	Městská knihovna v Praze	Datum:	16/08/2023	
Název akce: KNIHOVNA PETŘINY – interiér				
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně
Odkazy	na specifikaci:	NE		
	na výkresy:	NE		
	na rozpočtové podklady:	ano (oceněný výkaz výměr s přípočty a odpočty)		
	na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:				
V rámci VD zasouvací tribuny bylo vznesen návrh na zlepšení viditelnosti z kabiny režie místnosti S.11. Stůl N.050 je třeba zvednout na 900mm výšky a tomu přizpůsobit výšku židle N.101 – výškově nastavitelná židle – sedací plocha nastavitelná v rozmezí 40-65cm od podlahy. Položka je umístěna v místnosti S.11 technická místnost				
Přílohy: Změnový výkaz výměr k ZL. č. 04				
Počet připojených listů specifikací: _____				
Důvod vícepráce/méněpráce	Záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	vyšší moc	jiné okolnosti
Oznámení vydává: monom works s.r.o.				
Potvrzení o převzetí OZ:	16/08/2023			
Stanovisko investora ke ZL:	V průběhu realizace stavby došlo ke zjištění, že původní výpočty pohledových úhlů techniků sálu do prostoru víceúčelového sálu je potřeba revidovat. Na základě inovovaných výpočtů byla identifikována potřeba zvýšení pozice techniků u pracovního místa.			
Stanovisko AD ke ZL:	Po upřesnění dokumentace vysouvací tribuny sálu bylo v režijní místnosti S.11 investorem rozhodnuto o změně výšky stolu N.050 na 900mm a o přizpůsobení výšky židle N.101 tzn. sedací plocha nastavitelná v ergonomičtějším rozmezí 40-65cm od podlahy. Řešení bylo konzultováno s investorem a bude provedeno dle odsouhlasené VD.			

Změnový výkaz výměr k ZL. č. 04

Stavba: Knihovna Petřiny
Popis: úprava položky N.050 a N.101

SO 0403

PŘÍPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Nově navržené						
	N.050	<p>Stůl 2500 x 900 x 900</p> <p>stůl pro personál sálu, RAL bílý ocelový prostorový rám z čtvercových profilů s rektifikačními nožkami, bílá pracovní LTD deska 25mm, laminovaný povrch desky odolný vůči poškrábání, vlhkosti i nečistotám, příprava pro osazení PC</p> <p>Stůl upraven na výšku 900 mm</p> <p>Položka je umístěna v místnosti S.11 technická místnost</p>	ks	1	1 426,00 Kč	1 426,00 Kč
	N.101	<p>kancelářská židle s vyšším sedem 480 - 600 mm</p> <p>židle pro jedno pracovní místo s PC, židle otočná, výškově stavitelná, nastavení výšky opěráku, synchronní mechanika, aretace náklonu, plně stavitelné područky, nastavitelná hloubka sedáku (sedací plochy), polstrovaný sedák s otěruvzdorností 100.000 cyklů Martindale (EN ISO 12947), výběr potahu na základě vzorkování, síťovaná opěrka, kříž a konstrukce židle v černé barvě, stavitelná bederní opora, kolečka na všechny podlahy</p> <p>Židle upravena na větší rozsah zdvihu v rozmezí 480 - 600 mm</p> <p>Položka je umístěna v místnosti S.11 technická místnost</p>	ks	1	800,00 Kč	800,00 Kč

Celkem - přípočet							2 226,00 Kč	

ODPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Původní řešení						
Celkem - odpočet						0,00 Kč

CELKEM Kč bez DPH - ZMĚNOVÝ LIST č.04	2 226,00 Kč
--	--------------------

KNIHOVNA PETŘINY

Mahulenina 31, 150 00 Praha 6 - Břevnov

Investor: Městská knihovna v Praze

OZNÁMENÍ ZMĚNY, ZMĚNOVÝ LIST: úprava položky N.051 a N.101				číslo ZL:	5
Zhotovitel:	KASCH - interiér s.r.o.				
Komu:	Městská knihovna v Praze	Datum:	16/08/2023		
Název akce: KNIHOVNA PETŘINY – interiér					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	NE			
	na výkresy:	NE			
	na rozpočtové podklady:	ano (oceněný výkaz výměr s přípočty a odpočty)			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
V rámci VD zasouvací tribuny bylo vznesen návrh na zlepšení viditelnosti z kabiny režie místnosti S.11. Stůl N.051 je třeba zvednout na 900mm výšky a tomu přizpůsobit výšku židle N.101 – výškové nastavitelná židle – sedací plocha nastavitelná v rozmezí 40-65cm od podlahy. Položka je umístěna v místnosti S.11 technická místnost					
Přílohy:					
Změnový výkaz výměr k ZL. č. 05					
Počet připojených listů specifikací: _____					
Důvod vícepráce/méněpráce	Záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci		vyšší moc	jiné okolnosti
Oznámení vydává: monom works s.r.o.					
Potvrzení o převzetí OZ:	16/08/2023				
Stanovisko investora ke ZL:	V průběhu realizace stavby došlo ke zjištění, že původní výpočty pohledových úhlů techniků sálu do prostoru víceúčelového sálu je potřeba revidovat. Na základě inovovaných výpočtů byla identifikována potřeba zvýšení pozice techniků u pracovního místa.				
Stanovisko AD ke ZL:	Po upřesnění dokumentace vysouvací tribuny sálu bylo v režijní místnosti S.11 investorem rozhodnuto o změně výšky stolu N.051 na 900mm a o přizpůsobení výšky židle N.101 tzn. sedací plocha nastavitelná v ergonomičtější rozmezí 40-65cm od podlahy. Řešení bylo konzultováno s investorem a bude provedeno dle odsouhlasené VD.				

Změnový výkaz výměr k ZL. č. 05

Stavba: Knihovna Petřiny
Popis: úprava položky N.051 a N.101

SO 0403

PŘÍPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Nově navržené						
	N.051	<p>Stůl 1200 x 600 x 900</p> <p>stůl pro personál sálu, RAL bílý ocelový prostorový rám z čtvercových profilů s rektifikačními nožkami, bílá pracovní LTD deska 25mm, laminovaný povrch desky odolný vůči poškrábání, vlhkosti i nečistotám, příprava pro osazení PC, součástí 1x menší trezor na ceniny a hotovost v blízkosti stolu nebo v nejbližší skříni</p> <p>Stůl upraven na výšku 900 mm</p> <p>Položka je umístěna v místnosti S.11 technická místnost</p>	ks	1	1 411,00 Kč	1 411,00 Kč

			<p>kancelářská židle s vyšším sedem 480 - 600 mm</p> <p>židle pro jedno pracovní místo s PC, židle otočná, výškově stavitelná, nastavení výšky opěráku, synchronní mechanika, aretace náklonu, plně stavitelné područky, nastavitelná hloubka sedáku (sedací plochy), polstrovaný sedák s otěruvzdorností 100.000 cyklů Martindale (EN ISO 12947), výběr potahu na základě vzorkování, síťovaná opěrka, kříž a konstrukce židle v černé barvě, stavitelná bederní opora, kolečka na všechny podlahy</p> <p>Židle upravena na větší rozsah zdvihu v rozmezí 480 - 600 mm</p> <p>Položka je umístěna v místnosti S.11 technická místnost</p>	ks	1	800,00 Kč	800,00 Kč
Celkem - přípočet							2 211,00 Kč

ODPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Původní řešení						
Celkem - odpočet						0,00 Kč

CELKEM Kč bez DPH - ZMĚNOVÝ LIST č.05	2 211,00 Kč
--	--------------------

KNIHOVNA PETŘINY

Mahulenina 31, 150 00 Praha 6 - Břevnov

Investor: Městská knihovna v Praze

OZNÁMENÍ ZMĚNY, ZMĚNOVÝ LIST: doplnění 1 ks položky N.053 a 2 ks položky N.102				číslo ZL:	6
Zhotovitel:	KASCH - interiér s.r.o.				
Komu:	Městská knihovna v Praze	Datum:	16/08/2023		
Název akce: KNIHOVNA PETŘINY – interiér					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	NE			
	na výkresy:	ANO			
	na rozpočtové podklady:	ano (oceněný výkaz výměr s přípočty a odpočty)			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
na základě rozhodnutí investora bylo rozhodnuto o doplnění místnosti 3.11 ve 3.NP 1 ks položky N.053 a s tím souvisejícími 2 ks položky N.102.					
Přílohy:					
Změnový výkaz výměr k ZL. č. 06					
Aktualizovaný půdorys 3.NP					
Počet připojených listů specifikací: —					
Důvod vícepráce/méněpráce	Záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci		vyšší moc	jiné okolnosti
Oznámení vydává: monom works s.r.o.					
Potvrzení o převzetí OZ:	16/08/2023				
Stanovisko investora ke ZL:	Přidání konferenčního stolku a polstrovaných židlí do sdílené kanceláře vedení Odboru knihovnických fondů pro případné dvoustranné jednání.				
Stanovisko AD ke ZL:	Rozhodnutím investora byl přidán přised pro návštěvy do místnosti 3.11 kanceláře, navržené řešení bylo odsouhlaseno investorem a bude provedeno dle našeho návrhu. Přidán byl jeden kus stolu položka N.053 a dva kusy židlí položka N.102.				

Změnový výkaz výměr k ZL. č. 06

Stavba: Knihovna Petřiny
Popis: doplnění 1 ks položky N.053 a 2 ks položky N.102

SO 0403

PŘÍPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Nově navržené						
	N.053	Stůl kruhový 750 x 750 x 750 mm stůl pro návštěvníky, deska HPL 12mm kruhová bílá, centrální kovová podnož RAL bílá, rektifikovatelný, laminovaný povrch odolný vůči poškrábání, vlhkosti i nečistotám Položka je umístěna v místnosti 3.11 kancelář	ks	1	7 597,00 Kč	7 597,00 Kč
	N.102	přisedící židle čalouněná židle pro návštěvníky čalouněná černá, otěruvzdornost 100.000 cyklů Martindale (EN ISO 12947), výběr potahu na základě vzorkování, černá ocelová trubková konstrukce nohou s práškovým nástřikem, stohovatelná, kluzáky z PP Položka je umístěna v místnosti 3.11 kancelář	ks	2	4 760,00 Kč	9 520,00 Kč
Celkem - přípočet						17 117,00 Kč

ODPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Původní řešení						

Celkem - odpočet	0,00 Kč
CELKEM Kč bez DPH - ZMĚNOVÝ LIST č.06	17 117,00 Kč

KNIHOVNA PETŘINY

Mahulenina 31, 150 00 Praha 6 - Břevnov

Investor: Městská knihovna v Praze

OZNÁMENÍ ZMĚNY, ZMĚNOVÝ LIST: odpočet 1 ks položky N.202		číslo ZL:	7
Zhotovitel:	KASCH - interiér s.r.o.		
Komu:	Městská knihovna v Praze	Datum:	16/08/2023
Název akce: KNIHOVNA PETŘINY – interiér			
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem: osobně
Odkazy	na specifikaci:	NE	
	na výkresy:	NE	
	na rozpočtové podklady:	ano (oceněný výkaz výměr s přípočty a odpočty)	
	na jinou část smlouvy:		
Popis a zdůvodnění změny:			
na základě rozhodnutí investora bylo rozhodnuto o odečtení 1 ks položky N.202 z místnosti 3.15 kanceláře.			
Přílohy: Změnový výkaz výměr k ZL. č. 07			
Počet připojených listů specifikací: —			
Důvod vícepráce/méněpráce	Záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	vyšší moc jiné okolnosti
Oznámení vydává: monom works s.r.o.			
Potvrzení o převzetí OZ:	16/08/2023		
Stanovisko investora ke ZL:	Změnou dispozice v kanceláři oddělení Správy knihovnických fondů v důsledku k personálnímu rozšíření (souvise se ZL č. 2) došlo k odebrání položky, která by se do kanceláře již nevešla. Prioritou je další místo pro pracovníka oddělení.		
Stanovisko AD ke ZL:	Rozhodnutím investora bylo přidáno jedno pracovní místo do místnosti 3.15 kanceláře, navržené řešení bylo odsouhlaseno investorem a provedeno dle našeho architektonického návrhu. V rámci změnových listů byla přidána po jednom kuse položka N.001, N.101, N.201 a odebrán jeden kus položky N.202 viz další změnové listy.		

Změnový výkaz výměr k ZL. č. 07

Stavba: Knihovna Petřiny	
Popis: odpočet 1 ks položky N.202	

SO 0403

PŘÍPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Nově navržené						
Celkem - přípočet						0,00 Kč

ODPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Původní řešení						
	N.202	skříňka pod tiskárnu 1600 x 380 x 750 mm bílá skříňka pod tiskárnu z materiálů LTD 18mm, otevřená s 4 stavitelnými policemi, skryté rektifikační nohy Položka je odečtena z místnosti 3.15 kanceláře.	ks	1	-6 870,00 Kč	-6 870,00 Kč
Celkem - odpočet						-6 870,00 Kč

CELKEM Kč bez DPH - ZMĚNOVÝ LIST č.07	-6 870,00 Kč
--	---------------------

KNIHOVNA PETŘINY

Mahulenina 31, 150 00 Praha 6 - Břevnov

Investor: Městská knihovna v Praze

OZNÁMENÍ ZMĚNY, ZMĚNOVÝ LIST: úprava rozměru 1 ks položky N.303		číslo ZL:	8
Zhotovitel:	KASCH - interiér s.r.o.		
Komu:	Městská knihovna v Praze	Datum:	16/08/2023
Název akce: KNIHOVNA PETŘINY – interiér			
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:
osobně			
Odkazy	na specifikaci:	NE	
	na výkresy:	ANO	
	na rozpočtové podklady:	ano (oceněný výkaz výměr s přípočty a odpočty)	
	na jinou část smlouvy:		
Popis a zdůvodnění změny:			
Z důvodu nedostatečného stavebního prostoru pro umístění 6 ks položek N.303 v řadě je nezbytné upravit rozměr 1 ks položky N.303 tak, aby bylo možné skříňně ustavit do řady celkové délky 4600 mm namísto 4800 mm. K úpravě položky došlo v místnosti 3.15 kanceláře.			
Přílohy:			
Změnový výkaz výměr k ZL. č. 08			
Výkres k položce N.303			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce/méněpráce	Záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	vyšší moc
jiné okolnosti			
Oznámení vydává: monom works s.r.o.			
Potvrzení o převzetí OZ:	16/08/2023		
Stanovisko investora ke ZL:	Při zaměřování prostoru pro instalace položek došlo k zjištění, že pro položky N.303 (kancelářské regály v řadě), není dostatečný, původně plánovaný prostor. Došlo tedy k úpravě jedné z položek na kraji řady.		
Stanovisko AD ke ZL:	Vzhledem ke stavebním tolerancím provedení monolitu a SDK na stavbě bylo nezbytné upravit rozměr 1 ks položky N.303 v rohu místnosti 3.15 kanceláře, aby bylo možné skříňně osadit v řadě a to bezkolizně a bez dalších omezení v užívání. Řešení bylo konzultováno s investorem a bude provedeno dle odsouhlasené VD.		

Změnový výkaz výměr k ZL. č. 08

Stavba: Knihovna Petřiny
Popis: úprava rozměru 1 ks položky N.303

SO 0403

PŘÍPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Nově navržené						
	N.303	Regál 400 x 350 x 2000 regál bílý pro zaměstnance kanceláří, z materiálů LTD 18mm, 6 pevných polic 25mm se světlostí 300mm, spodní police možno vyšší, nosnost police 30kg, skryté rektifikační nohy, připraveno pro kotvení do zdi Úprava položky na šířku 400 mm Položka se nalézá v místnosti 3.15 kanceláře. V řadě 6 regálů se jedná o poslední regál vpravo u zdi.	ks	1	-2 089,00 Kč	-2 089,00 Kč
Celkem - přípočet						-2 089,00 Kč

ODPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Původní řešení						
Celkem - odpočet						0,00 Kč

CELKEM Kč bez DPH - ZMĚNOVÝ LIST č.08	-2 089,00 Kč
--	---------------------

OZNÁMENÍ ZMĚNY, ZMĚNOVÝ LIST: úprava položky N.036				číslo ZL:	9
Zhotovitel:	KASCH - interiér s.r.o.				
Komu:	Městská knihovna v Praze	Datum:	16/08/2023		
Název akce: KNIHOVNA PETŘINY – interiér					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	NE			
	na výkresy:	ANO			
	na rozpočtové podklady:	ano (oceněný výkaz výměr s přípočty a odpočty)			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
na základě rozhodnutí investora bylo rozhodnuto o úpravě položky N.036. Došlo k úpravě výšky z původních 970 mm na 1050 mm a šířky kovové konstrukce a to z důvodu zajištění větší stability stolu. Položka je umístěna v místnosti 2.07 knihovna.					
Přílohy:					
Změnový výkaz výměr k ZL. č. 09					
Výkres položky N.036					
Počet připojených listů specifikací: —					
Důvod vícepráce/méněpráce	Záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci		vyšší moc	jiné okolnosti
Oznámení vydává: monom works s.r.o.					
Potvrzení o převzetí OZ:	16/08/2023				
Stanovisko investora ke ZL:	Pro lepší stabilitu prvku určeného k práci a studiu veřejnosti došlo k úpravě parametrů stolu.				
Stanovisko AD ke ZL:	Na základě zkušeností zhotovitele stolu a rozhodnutí investora bylo rozhodnuto o úpravě položky N.036 v místnosti 2.07 knihovna. Došlo proto k úpravě výšky z původních 970 mm na 1050 mm (ergonomičtější posed s dodávanou židlí) a zvětšena šířka kovové konstrukce pro větší stability stolu. Řešení bylo konzultováno s investorem a bude provedeno dle odsouhlasené VD.				

Změnový výkaz výměr k ZL. č. 09

Stavba: Knihovna Petřiny
Popis: úprava položky N.036

SO 0403

PŘÍPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Nově navržené						
	N.036	<p>Stůl společenský 4000 x 1500 x 1050</p> <p>stůl pro 8 lidí zvýšený s ocelovými nohami, zabudovanými zásuvkami a svítidlem – bližší specifikace ve výkrese atypického nábytku</p> <p>Upravená konstrukce, stůl zvýšen na 1050 mm, došlo k úpravě a rozšíření stolové konstrukce pro zajištění větší stability</p> <p>Položka je umístěna v místnosti 2.07 knihovna</p>	ks	1	5 077,00 Kč	5 077,00 Kč
Celkem - přípočet						5 077,00 Kč

ODPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Původní řešení						
Celkem - odpočet						0,00 Kč

CELKEM Kč bez DPH - ZMĚNOVÝ LIST č.09	5 077,00 Kč
--	--------------------

KNIHOVNA PETŘINY

Mahulenina 31, 150 00 Praha 6 - Břevnov

Investor: Městská knihovna v Praze

OZNÁMENÍ ZMĚNY, ZMĚNOVÝ LIST: Doplnění položky N.XXX				číslo ZL:	10
Zhotovitel:	KASCH - interiér s.r.o.				
Komu:	Městská knihovna v Praze	Datum:	16/08/2023		
Název akce: KNIHOVNA PETŘINY – interiér					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	NE			
	na výkresy:	ANO			
	na rozpočtové podklady:	ano (oceněný výkaz výměr s přípočty a odpočty)			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny: na základě rozhodnutí investora bylo rozhodnuto o vyjmutí položky N.XXX z dodávky stavby a její zahrnutí do dodávky interiéru. Položka je umístěna v místnosti 2.06 Šatna. Přílohy: Změnový výkaz výměr k ZL. č. 10 Výkres k položce N.XXX					
Počet připojených listů specifikací: —					
Důvod vícepráce/méněpráce	Záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci		vyšší moc	jiné okolnosti
Oznámení vydává: monom works s.r.o.					
Potvrzení o převzetí OZ:	16/08/2023				
Stanovisko investora ke ZL:	Doplnění do dodávky interiéru dvojdřezu do zázemí učebny pro soudržnost provedení interiérových prvků v prostorech pro veřejnost. Původně byla položka v dokumentaci pro provedení stavby.				
Stanovisko AD ke ZL:	Na základě rozhodnutí investora byla vyjmuta položky N.XXX (skříňka s dřezy) v místnosti 2.06 šatna z dodávky stavby a zahrnuta do dodávky interiéru. Řešení bylo konzultováno s investorem s dodržáním našeho konceptu jako u podobných položek a bude provedeno dle odsouhlasené VD.				

Změnový výkaz výměr k ZL. č. 10

Stavba: Knihovna Petřiny
Popis: Doplnění položky N.XXX

SO 0403

PŘÍPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Nově navržené						
	N.XXX	Skříňky pod umyvadlo 1800 x 600 x 600 mm. Materiál DTDL bílá 18mm, Obklad za umyvadly kompaktní deska 1800 x 500 mm. Skříňky uzamykatelné. Dodávka vč. 2x dřež a 2x baterie. Položka je umístěna v místnosti 2.06 Šatna	ks	1	44 818,00 Kč	44 818,00 Kč
Celkem - přípočet						44 818,00 Kč

ODPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Původní řešení						
Celkem - odpočet						0,00 Kč

CELKEM Kč bez DPH - ZMĚNOVÝ LIST č.10	44 818,00 Kč
--	---------------------

OZNÁMENÍ ZMĚNY, ZMĚNOVÝ LIST: Úprava horních skříněk kuchyňských linek pro instalaci digestoří				číslo ZL:	11
Zhotovitel:	KASCH - interiér s.r.o.				
Komu:	Městská knihovna v Praze	Datum:	16/08/2023		
Název akce: KNIHOVNA PETŘINY – interiér					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	NE			
	na výkresy:	ANO			
	na rozpočtové podklady:	ano (oceněný výkaz výměr s přípočty a odpočty)			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
na základě rozhodnutí investora bylo zrušeno odvětrání kuchyněk přes klasické VZT ventilátory a odvětrání bude nahrazeno zabudovanými digestořemi. Digestoře budou součástí horních skříněk kuchyně, díky čemuž se musí upravit korpusy a jejich členění pro krytí odtahu vzduchu z digestoře a poličky. Týká se těchto kuchyní: N.501,N.502,N.503,N.504,N.505,N.506,N.508					
Přílohy:					
Změnový výkaz výměr k ZL. č. 11					
Fotografie skutečného stavu upraveného korpusu horní skřínky					
Počet připojených listů specifikací:	—				
Důvod vícepráce/méněpráce	Záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci		vyšší moc	jiné okolnosti
Oznámení vydává: monom works s.r.o.					
Potvrzení o převzetí OZ:	16/08/2023				
Stanovisko investora ke ZL:	V průběhu realizace stavby se ukázalo nezbytné změnit způsob odvětrávání prostoru umístění kuchyňských linek. Místo vzduchotechnických jednotek přímo v technologiích stavby došlo k přechodu k efektivnějšímu způsobu - instalaci digestoří přímo do kuchyňských linek. Kuchyňské linky definované v zadávací dokumentaci veřejné zakázky bylo potřeba upravit pro instalaci těchto digestoří. (Souvisí se ZL č. 1)				
Stanovisko AD ke ZL:	Na základě rozhodnutí investora bylo zrušeno odvětrání kuchyněk přes klasické VZT ventilátory a odvětrání bude nahrazeno zabudovanými digestořemi. Digestoře budou součástí horních skříněk kuchyně a tomu se musí uzpůsobit jejich korpus a police. Přípočty za digestoře viz ZL č.1. Odpočty proběhnou na straně stavby.				

Změnový výkaz výměr k ZL. č. 11

Stavba: Knihovna Petřiny
Popis: Úprava horních skříněk kuchyňských linek pro instalaci digestoří

SO 0403

PŘÍPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Nově navržené						
	N.501	Úprava horní skřínky pro instalaci digestoře - úprava korpusu, členění skřínky a poličky. Položka je umístěna v místnosti S.20 čajová kuchyňka	ks	1	1 678,00 Kč	1 678,00 Kč
	N.502	Úprava horní skřínky pro instalaci digestoře - úprava korpusu, členění skřínky a poličky. Položka je umístěna v místnosti 1.09 čajová kuchyňka	ks	1	1 678,00 Kč	1 678,00 Kč
	N.503	Úprava horní skřínky pro instalaci digestoře - úprava korpusu, členění skřínky a poličky. Položka je umístěna v místnosti 1.11 kancelář pobočky	ks	1	1 678,00 Kč	1 678,00 Kč
	N.504	Úprava horní skřínky pro instalaci digestoře - úprava korpusu, členění skřínky a poličky. Položka je umístěna v místnosti 2.07 čajová kuchyňka	ks	1	1 678,00 Kč	1 678,00 Kč
	N.505	Úprava horní skřínky pro instalaci digestoře - úprava korpusu, členění skřínky a poličky. Položka je umístěna v místnosti 3.17 kuchyňka	ks	1	1 678,00 Kč	1 678,00 Kč

		N.506	Úprava horní skříňky pro instalaci digestoře - úprava korpusu, členění skříňky a poličky. Položka je umístěna v místnosti 3.18 čajová kuchyňka	ks	1	1 678,00 Kč	1 678,00 Kč
		N.508	Úprava horní skříňky pro instalaci digestoře - úprava korpusu, členění skříňky a poličky. Položka je umístěna v místnosti 4.13 čajová kuchyňka	ks	1	1 678,00 Kč	1 678,00 Kč
Celkem - přípočet							11 746,00 Kč

ODPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Původní řešení						
Celkem - odpočet						0,00 Kč

CELKEM Kč bez DPH - ZMĚNOVÝ LIST č.11	11 746,00 Kč
--	---------------------

KNIHOVNA PETŘINY

Mahulenina 31, 150 00 Praha 6 - Břevnov

Investor: Městská knihovna v Praze

OZNÁMENÍ ZMĚNY, ZMĚNOVÝ LIST: odpočet 12 ks položky N.346		číslo ZL:	12
Zhotovitel:	KASCH - interiér s.r.o.		
Komu:	Městská knihovna v Praze	Datum:	16/08/2023
Název akce: KNIHOVNA PETŘINY – interiér			
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:
osobně			
Odkazy	na specifikaci:	NE	
	na výkresy:	NE	
	na rozpočtové podklady:	ano (oceněný výkaz výměr s přípočty a odpočty)	
	na jinou část smlouvy:		
Popis a zdůvodnění změny:			
na základě rozhodnutí investora bylo rozhodnuto o odečtení 12 ks položky N.346 ze všech místností. Tato položka bude zahrnutá v dodávce stavby v rámci dodávek sanity. Položka odebrána z těchto místností: S.16, S.18, 1.05, 2.06, 2.09, 2.10, 2.11, 3.06, 3.21, 3.22, 3.23.			
Přílohy:			
Změnový výkaz výměr k ZL. č. 12			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce/méněpráce	Záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	vyšší moc
jiné okolnosti			
Oznámení vydává: monom works s.r.o.			
Potvrzení o převzetí OZ:	16/08/2023		
Stanovisko investora ke ZL:	Došlo k duplikaci položky v dokumentaci pro realizaci stavby a dokumentaci dodávky interiéru.		
Stanovisko AD ke ZL:	Na základě rozhodnutí investora bylo rozhodnuto o odečtení duplicitních 12 ks sad háčků položky N.346 a to ze všech místností knihovny. Položka bude zahrnuta pouze do dodávky stavby v rámci příslušenství sanity. S řešením souhlasíme a přesné umístění budeme koordinovat se stavbou.		

Změnový výkaz výměr k ZL. č. 12

Stavba: Knihovna Petřiny
Popis: odpočet 12 ks položky N.346

SO 0403

PŘÍPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Nově navržené						
Celkem - přípočet						0,00 Kč

ODPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Původní řešení						
	N.346	háčky nerezové 55 x 16 mm sestava 4ks nerezových háčku na oblečení, válec provedení nerez brus, přesná pozice dle požadavků investora upřesněno na AD Položka odebrána z těchto místností: S.16, S.18, 1.05, 2.06, 2.09, 2.10, 2.11, 3.06, 3.21, 3.22, 3.23,	ks	12	-159,00 Kč	-1 908,00 Kč
Celkem - odpočet						-1 908,00 Kč

CELKEM Kč bez DPH - ZMĚNOVÝ LIST č.12	-1 908,00 Kč
--	---------------------

KNIHOVNA PETŘINY

Mahulenina 31, 150 00 Praha 6 - Břevnov

Investor: Městská knihovna v Praze

OZNÁMENÍ ZMĚNY, ZMĚNOVÝ LIST: doplnění zaklopení ostění oken				číslo ZL:	13
Zhotovitel:	KASCH - interiér s.r.o.				
Komu:	Městská knihovna v Praze	Datum:	16/08/2023		
Název akce: KNIHOVNA PETŘINY – interiér					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	NE			
	na výkresy:	NE			
	na rozpočtové podklady:	ano (oceněný výkaz výměr s přípočty a odpočty)			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
na základě rozhodnutí investora bylo rozhodnuto o doplnění zaklopení ostění oken u bočního schodiště. Celkem se jedná o 6 stavebních otvorů, které se nalézají na bočním schodišti budovy. Ostění oken O211, O217, O310, O311, O413 a dveří D107.					
Přílohy:					
Změnový výkaz výměr k ZL. č. 13					
Počet připojených listů specifikací: —					
Důvod vícepráce/méněpráce	Záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci		vyšší moc	jiné okolnosti
Oznámení vydává: monom works s.r.o.					
Potvrzení o převzetí OZ:	16/08/2023				
Stanovisko investora ke ZL:	Doplnění do dodávky interiéru pro soudržnost provedení interiérových prvků v budově. Původně byla položka v dokumentaci pro provedení stavby.				
Stanovisko AD ke ZL:	Rozhodnutím investora bylo rozhodnuto o doplnění zaklopení ostění oken u bočního schodiště. Celkem se jedná o 6 stavebních otvorů, které se nalézají na únikovém schodišti budovy. Řešení bylo konzultováno s investorem a bude provedeno dle odsouhlasené VD.				

Změnový výkaz výměr k ZL. č. 13

Stavba: Knihovna Petřiny
Popis: doplnění zaklopení oštění oken

SO 0403

PŘÍPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Nově navržené						
	OST.1	ostění okna 1200x1200x250 Zakrytí kotvících prvků oken a dveří cetris deskou s nátěrem. Oštění oken a dveří na bočním schodišti budovy - okna O211, O217, O310, O311, O413.	ks	5	4 074,00 Kč	20 370,00 Kč
	OST.2	ostění dveří 1500x3000x250 Zakrytí kotvících prvků oken a dveří cetris deskou s nátěrem. Oštění oken a dveří na bočním schodišti budovy - dveře D107.	ks	1	9 358,00 Kč	9 358,00 Kč
Celkem - přípočet						29 728,00 Kč

ODPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Původní řešení						
Celkem - odpočet						0,00 Kč

CELKEM Kč bez DPH - ZMĚNOVÝ LIST č.13	29 728,00 Kč
--	---------------------

OZNÁMENÍ ZMĚNY, ZMĚNOVÝ LIST: doplnění o řešení pro přístup k revizním otvorům v nábytku				číslo ZL:	14
Zhotovitel:	KASCH - interiér s.r.o.				
Komu:	Městská knihovna v Praze	Datum:	16/08/2023		
Název akce: KNIHOVNA PETŘINY – interiér					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	NE			
	na výkresy:	NE			
	na rozpočtové podklady:	ano (oceněný výkaz výměr s přípočty a odpočty)			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
na základě rozhodnutí investora bylo rozhodnuto o doplnění řešení pro přístup k revizním otvorům v nábytku v místnosti 1.11 kancelář.					
Přílohy:					
Změnový výkaz výměr k ZL. č. 14					
Počet připojených listů specifikací:	—				
Důvod vícepráce/méněpráce	Záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci		vyšší moc	jiné okolnosti
Oznámení vydává: monom works s.r.o.					
Potvrzení o převzetí OZ:	16/08/2023				
Stanovisko investora ke ZL:	V rámci průběžné koordinace realizace stavby nové budovy a již probíhající zakázky na dodávku interiéru bylo zjištěno, že je potřeba v místnosti 1.11 do zadané sestavy korpusu kuchyňské linky (položka N.503) doplnit revizní dvířka pro přístup k rozvodům budovy.				
Stanovisko AD ke ZL:	Z rozhodnutí investora bylo požádáno o doplnění řešení pro přístup k revizním otvorům v nábytku v místnosti 1.11 kancelář. Řešení bylo konzultováno s investorem a stavbou následně provedeno s ohledem na VD tohoto nábytku.				

Změnový výkaz výměr k ZL. č. 14

Stavba: Knihovna Petřiny
Popis: doplnění o řešení pro přístup k revizním otvorům v nábytku

SO 0403

PŘÍPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Nově navržené						
	ČOT	Přístup k čistícím otvorům v nábytku v kanceláři Revizní dvířka v kuchyňské lince v místnosti 1.11 kancelář. Ve skříňce pevná záda pro zabudování dvířek o rozměru 250 x 250 mm.	ks	1	1 580,00 Kč	1 580,00 Kč
Celkem - přípočet						1 580,00 Kč

ODPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Původní řešení						
Celkem - odpočet						0,00 Kč

CELKEM Kč bez DPH - ZMĚNOVÝ LIST č.14	1 580,00 Kč
--	--------------------

OZNÁMENÍ ZMĚNY, ZMĚNOVÝ LIST: Záměna kovových regálů				číslo ZL:	15
Zhotovitel:	KASCH - interiér s.r.o.				
Komu:	Městská knihovna v Praze	Datum:	14/09/2023		
Název akce: KNIHOVNA PETŘINY – interiér					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	NE			
	na výkresy:	ANO			
	na rozpočtové podklady:	ano (oceněný výkaz výměr s přípočty a odpočty)			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
na základě rozhodnutí investora bylo rozhodnuto o úpravě regálů, položek N.305, N.306, N.311, N.334, N.313, N.350, N.337 v místnostech 4.04, 4.06, 4.07, 3.16 a S.27. Uspořádání regálů bylo upraveno tak, aby více vyhovovalo požadavku uživatele, byly upraveny rozměry, regály byly navrženy jako celistvé, pospojované celky, a byly rozšířeny o archivní rámy zabraňující propadu knih.					
Přílohy:					
Změnový výkaz výměr k ZL. č. 15					
Výkresy a půdorys k regálům					
Počet připojených listů specifikací: —					
Důvod vícepráce/méněpráce	Záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci		vyšší moc	jiné okolnosti
Oznámení vydává: monom works s.r.o.					
Potvrzení o převzetí OZ:	14/09/2023				
Stanovisko investora ke ZL:	Na základě vzorkování možností došlo k rozhodnutí výměny položek kovových regálů, které z hlediska budoucího užívání investora vyhovují více, než původně zadané položky.				
Stanovisko AD ke ZL:	Rozhodnutím investora bylo rozhodnuto o záměně knihovních regálů za systémové kovové. S řešením s ohledem na provoz a odolnost souhlasíme. Řešení bylo konzultováno s investorem a bude provedeno dle odsouhlasené VD.				

Změnový výkaz výměr k ZL. č. 15

Stavba: Knihovna Petřiny
Popis: záměna kovových regálů

SO 0403

PŘÍPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Nově navržené						
	R1	<p>Regál 1574 x 610 x 1972</p> <p>Regál policový na kompletaci titulů, regál o třech policích, nosnost police 150kg, možnost kotvení do podlahy, stabilní police, materiál ocel pozink</p> <p>Doplněno o archivní rámy – rámy doplněné traverzami a diagonálami proti bočnímu propadu šanonů.</p> <p>Položka je umístěna v místnosti 4.06</p>	ks	1	9 184,00 Kč	9 184,00 Kč
	R2	<p>Regál 1574 x 610 x 1972</p> <p>Regál policový na kompletaci titulů, regál o třech policích, nosnost police 150kg, možnost kotvení do podlahy, stabilní police, materiál ocel pozink</p> <p>Doplněno o archivní rámy – rámy doplněné traverzami a diagonálami proti bočnímu propadu šanonů.</p> <p>Položka je umístěna v místnosti 4.06</p>	ks	1	9 184,00 Kč	9 184,00 Kč
	R3	<p>Dvojregál 3986 x 610 x 1972</p> <p>Regál policový na kompletaci titulů, regál o pěti policích, nosnost police 150kg, možnost kotvení do podlahy, stabilní police, materiál ocel pozink, regál složen ze 3 polí ve 2 řadách</p> <p>Doplněno o archivní rámy – rámy doplněné traverzami a diagonálami proti bočnímu propadu šanonů.</p> <p>Položka je umístěna v místnosti 4.06</p>	ks	1	51 775,00 Kč	51 775,00 Kč

		<p>Regál 974 x 610 x 1972</p> <p>Regál policový na kompletaci titulů, regál o třech policích, nosnost police 150kg, možnost kotvení do podlahy, stabilní police, materiál ocel pozink</p> <p>Doplněno o archivní rámy – rámy doplněné traverzami a diagonálami proti bočnímu propadu šanonů.</p> <p>Položka je umístěna v místnosti 4.06</p>	ks	1	7 730,00 Kč	7 730,00 Kč
		<p>Regál 1124 x 610 x 1972</p> <p>Regál se šesti policemi na jednotlivky, nosnost police 150kg, cca 900kg na celý regál, možnost kotvení do podlahy, stabilní police, materiál ocel pozink + bílá krycí výplň z materiálů LTD 18mm na celou výšku regálu v krajním poli případné sestavy</p> <p>Doplněno o archivní rámy – rámy doplněné traverzami a diagonálami proti bočnímu propadu šanonů.</p> <p>Položka je umístěna v místnosti 4.04</p>	ks	1	9 192,00 Kč	9 192,00 Kč
		<p>Regál 1124 x 330 x 1972</p> <p>Regál se šesti policemi na jednotlivky, nosnost police 150kg, cca 900kg na celý regál, možnost kotvení do podlahy, stabilní police, materiál ocel pozink + bílá krycí výplň z materiálů LTD 18mm na celou výšku regálu v krajním poli případné sestavy</p> <p>Doplněno o archivní rámy – rámy doplněné traverzami a diagonálami proti bočnímu propadu šanonů.</p> <p>Položka je umístěna v místnosti 4.04</p>	ks	1	6 970,00 Kč	6 970,00 Kč

		<p>Regál 2930 x 610 x 1972</p> <p>Regál do knihařské dílny, 6x police, nosnost police 150kg, možnost kotvení do podlahy, stabilní police, materiál ocel pozink + bílá krycí výplň z materiálů LTD 18mm na celou výšku regálu v krajním poli případné sestavy. Regál složen ze 2 polí.</p> <p>Doplněno o archivní rámy – rámy doplněné traverzami a diagonálami proti bočnímu propadu šanonů.</p> <p>Položka je umístěna v místnosti 4.07</p>	ks	1	21 355,00 Kč	21 355,00 Kč
		<p>Regál 1274 x 810 x 1972</p> <p>Regál policový na plátna a lepenku, 4x police po cca 500mm dvě spodní po cca 450mm, nosnost police 150kg, možnost kotvení do podlahy, stabilní police, materiál ocel pozink.</p> <p>Doplněno o archivní rámy – rámy doplněné traverzami a diagonálami proti bočnímu propadu šanonů.</p> <p>Položka je umístěna v místnosti 4.07</p>	ks	1	9 863,00 Kč	9 863,00 Kč
		<p>Regál 3098 x 330 x 1972</p> <p>Regál do knihařské dílny, 6x police, nosnost police 150kg, možnost kotvení do podlahy, stabilní police, materiál ocel pozink + bílá krycí výplň z materiálů LTD 18mm na celou výšku regálu v krajním poli případné sestavy. Regál složen z 5 polí.</p> <p>Doplněno o archivní rámy – rámy doplněné traverzami a diagonálami proti bočnímu propadu šanonů.</p> <p>Položka je umístěna v místnosti 3.16</p>	ks	1	20 630,00 Kč	20 630,00 Kč

		<p>Regál 5522 x 330 x 1972</p> <p>Regál do knihařské dílny, 6x police, nosnost police 150kg, možnost kotvení do podlahy, stabilní police, materiál ocel pozink + bílá krycí výplň z materiálů LTD 18mm na celou výšku regálu v krajním poli případné sestavy. Regál složen z 9 polí.</p> <p>Doplněno o archivní rámy – rámy doplněné traverzami a diagonálami proti bočnímu propadu šanonů.</p> <p>Položka je umístěna v místnosti 3.16</p>	ks	1	35 846,00 Kč	35 846,00 Kč
		<p>Regál 3704 x 330 x 1972</p> <p>Regál do knihařské dílny, 6x police, nosnost police 150kg, možnost kotvení do podlahy, stabilní police, materiál ocel pozink + bílá krycí výplň z materiálů LTD 18mm na celou výšku regálu v krajním poli případné sestavy. Regál složen z 6 polí.</p> <p>Doplněno o archivní rámy – rámy doplněné traverzami a diagonálami proti bočnímu propadu šanonů.</p> <p>Položka je umístěna v místnosti 3.16</p>	ks	1	23 557,00 Kč	23 557,00 Kč
		<p>Regál 3080 x 410 x 1972</p> <p>Regál se šesti policemi na materiál, nosnost police min 150kg, cca 900kg na celý regál, možnost kotvení do podlahy, stabilní police, materiál ocel pozink. Regál složen ze 2 polí.</p> <p>Doplněno o archivní rámy – rámy doplněné traverzami a diagonálami proti bočnímu propadu šanonů.</p> <p>Položka je umístěna v místnosti S.27</p>	ks	1	17 577,00 Kč	17 577,00 Kč

		<p>Regál 3080 x 410 x 1972</p> <p>Regál se šesti policemi na materiál, nosnost police min 150kg, cca 900kg na celý regál, možnost kotvení do podlahy, stabilní police, materiál ocel pozink. Regál složen ze 2 polí.</p> <p>Doplněno o archivní rámy – rámy doplněné traverzami a diagonálami proti bočnímu propadu šanonů.</p> <p>Položka je umístěna v místnosti S.27</p>	ks	1	17 577,00 Kč	17 577,00 Kč
		<p>Regál 4586 x 810 x 1972</p> <p>Regál policový na knihařský materiál, 5x police po cca 400mm, nosnost police 150kg, možnost kotvení do podlahy, stabilní police, materiál ocel pozink. Regál složen ze 3 polí.</p> <p>Doplněno o archivní rámy – rámy doplněné traverzami a diagonálami proti bočnímu propadu šanonů.</p> <p>Položka je umístěna v místnosti S.27</p>	ks	1	36 469,00 Kč	36 469,00 Kč
Celkem - přípočet						276 909,00 Kč

ODPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Původní řešení						
	N.305	<p>Regál 800 x 600 x 2000</p> <p>Regál policový na kompletaci titulů, 10x regál o třech policích, 5x regál o čtyřech policích, nosnost police 100kg, možnost kotvení do podlahy, stabilní police, materiál ocel pozink</p>	ks	15	-6 999,00 Kč	-104 985,00 Kč
	N.306	<p>Regál 1050 x 320 x 1972</p> <p>Regál se šesti policemi na jednotlivky, nosnost police min 50kg, cca 800kg na celý regál, možnost kotvení do podlahy, stabilní police, materiál ocel pozink</p>	ks	3	-3 716,00 Kč	-11 148,00 Kč

		N.311	Regál 1000 x 600 x 2000 Regál do knihařské dílny, 6x police, nosnost police min 50kg, možnost kotvení do podlahy, stabilní police, materiál ocel pozink	ks	3	-6 999,00 Kč	-20 997,00 Kč
		N.313	Regál 600 x 320 x 1972 Regál do knihařské dílny, 6x police, nosnost police min 50kg, možnost kotvení do podlahy, stabilní police, materiál ocel pozink	ks	20	-2 891,00 Kč	-57 820,00 Kč
		N.334	Regál 1200 x 800 x 1972 Regál policový na plátna a lepenku, 4x police po cca 500mm dvě spodní po cca 450mm, nosnost police min 120kg, možnost kotvení do podlahy, stabilní police, materiál ocel pozink	ks	1	-6 809,00 Kč	-6 809,00 Kč
		N.337	Regál 900 x 800 x 1970 Regál policový na knihařský materiál, 5x police po cca 400mm, nosnost police min 120kg, možnost kotvení do podlahy, stabilní police, materiál ocel pozink	ks	5	-5 615,00 Kč	-28 075,00 Kč
		N.350	Regál 600 x 400 x 1972 Regál se šesti policemi na materiál, nosnost police min 50kg, cca 800kg na celý regál, možnost kotvení do podlahy, stabilní police, materiál ocel pozink	ks	10	-3 094,00 Kč	-30 940,00 Kč
Celkem - odpočet							-260 774,00 Kč

CELKEM Kč bez DPH - ZMĚNOVÝ LIST č.15

16 135,00 Kč

KNIHOVNA PETŘINY

Mahulenina 31, 150 00 Praha 6 - Břevnov

Investor: Městská knihovna v Praze

OZNÁMENÍ ZMĚNY, ZMĚNOVÝ LIST: Doplnění položky M01				číslo ZL:	16
Zhotovitel:	KASCH - interiér s.r.o.				
Komu:	Městská knihovna v Praze	Datum:	14/09/2023		
Název akce: KNIHOVNA PETŘINY – interiér					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	NE			
	na výkresy:	NE			
	na rozpočtové podklady:	ano (oceněný výkaz výměr s přípočty a odpočty)			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny: na základě rozhodnutí investora bylo rozhodnuto o doplnění položky M01 myčky nádobí do kuchyňky N.505 v místnosti 3.17 kuchyňka. Přílohy: Změnový výkaz výměr k ZL. č. 16					
Počet připojených listů specifikací: —					
Důvod vícepráce/méněpráce	Záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci		vyšší moc	jiné okolnosti
Oznámení vydává: monom works s.r.o.					
Potvrzení o převzetí OZ:	14/09/2023				
Stanovisko investora ke ZL:	Doplnění dodávky myčky do kuchyňské linky N.503 ve 3.NP pro soudržnost kompletní dodávky všech kuchyňských linek. V zadávací dokumentaci pro tuto položku nebyla dodávka myčky obsažena.				
Stanovisko AD ke ZL:	Doplnění myčky (místo přípravy) do kuchyňské linky N.503 ve 3.NP je pro fungování kanceláří pobočky z hlediska uživatelského ideálním řešením. Doplnění bude ve standardu provedení jako u ostatních kuchyní s osazenou myčkou.				

Změnový výkaz výměr k ZL. č. 16

Stavba: Knihovna Petřiny
Popis: Doplnění položky M01

SO 0403

PŘÍPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Nově navržené						
	M01	Myčka nádobí Electrolux EEA27200L	ks	1	9 956,00 Kč	9 956,00 Kč
Celkem - přípočet						9 956,00 Kč

ODPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Původní řešení						
Celkem - odpočet						0,00 Kč

CELKEM Kč bez DPH - ZMĚNOVÝ LIST č.10	9 956,00 Kč
--	--------------------

KNIHOVNA PETŘINY

Mahulenina 31, 150 00 Praha 6 - Břevnov

Investor: Městská knihovna v Praze

OZNÁMENÍ ZMĚNY, ZMĚNOVÝ LIST: Doplnění položky N.414				číslo ZL:	17
Zhotovitel:	KASCH - interiér s.r.o.				
Komu:	Městská knihovna v Praze	Datum:	15/09/2023		
Název akce: KNIHOVNA PETŘINY – interiér					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	NE			
	na výkresy:	ANO			
	na rozpočtové podklady:	ano (oceněný výkaz výměr s přípočty a odpočty)			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny: <p>v průběhu realizace bylo zjištěno, že pod rámy s akustickými nástěnnými prvky má být umístěna výplň - akustická vata s látkou, se kterou však nebylo původně kalkulováno. Na základě rozhodnutí investora bylo rozhodnuto o doplnění výše uvedeného do všech položek N.414 akustický nástěnný prvek v místnostech 3.04, 3.05, 3.07, 3.08.</p>					
Přílohy: <p>Změnový výkaz výměr k ZL. č. 17 Pohledy na stěny s akustickými nástěnnými prvky</p>					
Počet připojených listů specifikací: —					
Důvod vícepráce/méněpráce	Záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci		vyšší moc	jiné okolnosti
Oznámení vydává: monom works s.r.o.					
Potvrzení o převzetí OZ:	15/09/2023				
Stanovisko investora ke ZL:	Pro zlepšení funkčních vlastností akustických panelů v místnostech bylo dohodnuto doplnění akustické vaty podle specifikace výrobce panelů.				
Stanovisko AD ke ZL:	Z ohledem na možnost zlepšení funkčních vlastností akustických panelů v místnostech bylo dohodnuto doplnění akustické vaty podle doporučené specifikace výrobce panelů. Mělo by tak dojít k lepšímu fungování těchto prvků v rámci prostorové akustiky oproti původnímu řešení.				

Změnový výkaz výměr k ZL. č. 17

Stavba: Knihovna Petřiny
Popis: Doplnění položky N.414

SO 0403

PŘÍPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Nově navržené						
	N.414	akustický nástěnný prvek 2390 x 790 x 35 Doplnění o akustickou vatovou výplň a potahovou látku do nosného rámu, na který budou akustické prvky kotveny. Položky se nalézají v místnostech 3.04, 3.05, 3.07, 3.08	ks	1	45 110,00 Kč	45 110,00 Kč
Celkem - přípočet						45 110,00 Kč

ODPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Původní řešení						
Celkem - odpočet						0,00 Kč

CELKEM Kč bez DPH - ZMĚNOVÝ LIST č.17	45 110,00 Kč
--	---------------------

KNIHOVNA PETŘINY

Mahulenina 31, 150 00 Praha 6 - Břevnov

Investor: Městská knihovna v Praze

OZNÁMENÍ ZMĚNY, ZMĚNOVÝ LIST: Doplnění krycí desky u dřezu			číslo ZL:	18
Zhotovitel:	KASCH - interiér s.r.o.			
Komu:	Městská knihovna v Praze	Datum:	19/09/2023	
Název akce: KNIHOVNA PETŘINY – interiér				
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně
Odkazy	na specifikaci:	NE		
	na výkresy:	ANO		
	na rozpočtové podklady:	ano (oceněný výkaz výměr s přípočty a odpočty)		
	na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:				
v průběhu realizace bylo zjištěno, že v místnosti 4.07 bude nutné doplnit krycí kompaktní desku o rozměru 1800 x 600 mm (vč. zalištování) na stěnu za mycí nerezový dřez.				
Přílohy:				
Změnový výkaz výměr k ZL. č. 18				
Fotografie umístění krycí desky				
Počet připojených listů specifikací: —				
Důvod vícepráce/méněpráce	Záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	vyšší moc	jiné okolnosti
Oznámení vydává: monom works s.r.o.				
Potvrzení o převzetí OZ:	19/09/2023			
Stanovisko investora ke ZL:	V průběhu realizace stavby došlo ke zjištění, že u dvojdřezu v místnosti 4.07 dodávaného zhotovitelem stavby chybí krytí sádrokartonové příčky za dvojdřezem. Bez této ochrany by docházelo k poškozování příčky odstříkující vodou. Pro soulad řešení interiéru byla deska přidána k dodávce interiéru.			
Stanovisko AD ke ZL:	Bohužel v prováděcím projektu pro stavbu nebylo pamatováno u dvojdřezu v místnosti 4.07 dodávaného zhotovitelem stavby na krytí sádrokartonové příčky za dvojdřezem před odkapávající a stříkající vodou. Jako řešení byla vybrána již dalších místech osazená HPL deska a tato položka přidána k dodávce interiéru.			

Změnový výkaz výměr k ZL. č. 18

Stavba: Knihovna Petřiny
Popis: Doplnění krycí desky u dřezu

SO 0403

PŘÍPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Nově navržené						
	KDD	Doplnění krycí desky za nerezový dřez. Kompaktní deska o rozměru 1800x600 mm, vč. zalištování. Položka se nalézá v místnosti 4.07 knihařská dílna	ks	1	5 574,00 Kč	5 574,00 Kč
Celkem - přípočet						5 574,00 Kč

ODPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Původní řešení						
Celkem - odpočet						0,00 Kč

CELKEM Kč bez DPH - ZMĚNOVÝ LIST č.18	5 574,00 Kč
--	--------------------

KNIHOVNA PETŘINY

Mahulenina 31, 150 00 Praha 6 - Břevnov

Investor: Městská knihovna v Praze

OZNÁMENÍ ZMĚNY, ZMĚNOVÝ LIST: doplnění položen N.201 a N.101		číslo ZL:	19
Zhotovitel:	KASCH - interiér s.r.o.		
Komu:	Městská knihovna v Praze	Datum:	25/09/2023
Název akce: KNIHOVNA PETŘINY – interiér			
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem: osobně
Odkazy	na specifikaci:	NE	
	na výkresy:	NE	
	na rozpočtové podklady:	ano (oceněný výkaz výměr s přípočty a odpočty)	
	na jinou část smlouvy:		
Popis a zdůvodnění změny:			
na základě rozhodnutí investora bylo rozhodnuto o doplnění 1 ks položky N.101 do místnosti 3.15 kanceláře a 1 ks položky N.201 do místnosti 3.15 kanceláře.			
Přílohy: Změnový výkaz výměr k ZL. č. 19			
Počet připojených listů specifikací: —			
Důvod vícepráce/méněpráce	Záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	vyšší moc jiné okolnosti
Oznámení vydává: monom works s.r.o.			
Potvrzení o převzetí OZ:	25/09/2023		
Stanovisko investora ke ZL:	Kancelář 3.15 bude sloužit oddělení Správy knihovnických fondů. V průběhu doby od zahájení zadávacího řízení do realizace došlo k navýšení počtu pracovníků tohoto odboru. Proto došlo i k potřebě navýšení počtu pracovních míst.		
Stanovisko AD ke ZL:	Rozhodnutím investora bylo přidáno jedno pracovní místo do místnosti 3.15 kanceláře, navržené řešení bylo odsouhlaseno investorem a provedeno dle našeho architektonického návrhu. V rámci změnových listů byla přidána po jednom kuse položka N.001, N.101, N.201 a odebrán jeden kus položky N.202 viz další změnové listy.		

Celkem - přípočet							11 266,00 Kč

ODPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Původní řešení							
Celkem - odpočet							0,00 Kč

CELKEM Kč bez DPH - ZMĚNOVÝ LIST č.19	11 266,00 Kč
--	---------------------