

DODATEK č. 4

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (NPO)

Vodohospodářská opatření v k.ú. Sehradice

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Adresa: Zarámí 88, 760 1 Zlín

Pobočka: Zlín

Adresa: Zarámí 88, 760 1 Zlín

zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu
příloh je oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

Osoba administrující veřejnou zakázku:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ

Ing. Roman Hák, vedoucí pobočky Zlín

Ing. Jiří Gášek, odborný rada pobočky Zlín

+420 727 956 372 / +420 727 956 462

r.hak@spucr.cz / j.gasek@spucr.cz

Lada Košutová

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

KAVYL, spol. s r.o.

Sídlo:

Zastoupený:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Mohelno č.p. 563, 675 75 Mohelno

Ing. Romanou Rousovou, jednatelkou

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

xd6fc6e

X X X X X X X X X X , vedoucí střediska

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

Komerční banka a.s.

86-3602390257/0100

1/26



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

IČO:
DIČ:

499 75 358
CZ49975358, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13954.
(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 28. 3. 2023 sepsána smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Vodohospodářská opatření v k.ú. Sehradice“, jejímž předmětem je zhotovení této stavby.
2. Stavební objekt SO 6.1 Polní cesta VPC5a plní funkci stávající komunikace, která zajišťuje dopravní obslužnost v lokalitě Vrchy. V období provádění stavebních prací na propustku této polní cesty, kdy bude část cesty v místě propustku vybourána, nebude možné tuto polní cestu užívat. V důsledku toho by nebyl zajištěn příjezd jak vlastníkům nemovitostí v lokalitě Vrchy, tak také složkám integrovaného záchranného systému. Z toho důvodu bylo vybudováno provizorium, které po dobu nutnou pro realizaci propustku zajišťuje příjezd do lokality Vrchy. Až po vybudování provizoria bylo možné zahájit stavební práce na ostatních stavebních objektech, což však způsobilo časové zdržení, které nebylo způsobeno ze strany zhotovitele. Zhotovitel proto v reakci na vzniklou situaci požádal o úpravu harmonogramu stavebních prací a uzlových bodů. Pobočka Zlín s navrženou úpravou harmonogramu stavebních prací vyslovila souhlas.
3. Na základě shora popsaných skutečností došlo k nepodstatným změnám závazku ze smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na nezbytné potřebě úpravy harmonogramu stavebních prací a uzlových bodů a text původní smlouvy je upraven takto:

I.

Dosavadní text článku V. smlouvy Doba plnění, bodu 5. se ruší a nový text zní takto:

Uzlový bod č. 1 – termín plnění 31. 7. 2023:

SO 1 Suchá nádrž Dílnice - SO 1.3 – Úprava zátopy (dokončení pouze pol. č. 15 Patka opevnění zemníku, pol. č. 17 Stabilizace břehu zemníku, pol. č. 18 Přesun hmot – patka opevnění zemníku)

SO 2 Malá vodní nádrž a tůň Pod nivkami – SO 2.1 Úprava zátopy (vyjma založení trávníku a osiva)

Uzlový bod č. 2 - termín plnění 31. 8. 2023:

SO 1 Suchá nádrž Dílnice - SO 1.2 – Sdružený objekt (sanace havarijního stavu)

Uzlový bod č. 3 - termín plnění 27. 10. 2023:

SO 6.1 Polní cesta VPC5a

SO 2.2 Výpustný objekt

SO 2.3 Odběrný objekt 1

SO 2.4 Odběrný objekt 2

II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 28. 3. 2023 a následných dodatků zůstávají v platnosti beze změn.

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Zlíně dne: 27. 9. 2023

V Mohelně dne: 27. 9. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

KAVYL, spol. s r.o.
Ing. Romana Rousová
jednatelka

Příloha: Aktualizovaný harmonogram stavebních prací

Dokument vyhotovil a za správnost zodpovídá: Lada Košutová

2023	červen	23			X															
		24			X															
		25			X															
		26			X															
	červenec	27			X															
		28			X															
		29			X															
		30	X		X															
	srpen	31		X	X															
		32		X	X															
		33		X	X															
		34		X	X															
		35		X	X															
	září	36		X																
		37		X					X	X	X									
		38		X					X	X	X	X								
		39	X	X					X	X	X	X								
	říjen	40		X	X	X			X	X	X	X								
		41		X	X	X			X	X	X	X								
		42	X	X	X	X			X	X	X	X		X				X		
	43		X	X	X			X	X	X	X		X				X			
listopad	44		X		X						X		X				X			
	45	X	X		X						X		X				X			
	46		X		X						X		X				X			
	47	X	X	X	X			X	X	X	X		X				X			
do 30.10.2024													X				X		X	
do 30.10.2025													X				X		X	
do 30.10.2026													X				X		X	

Objekt vypuštěn

Uzlové body:

Uzlový bod č.1 termín plnění do: 31.7.2023

SO 1.3 Suchá nádrž Dílnice - Úprava zátopy

SO 2 Malá vodní nádrž a tůň Pod nivkami

Uzlový bod č.2 termín plnění do: 31.8.2023

SO 1 Suchá nádrž Dílnice - Sanace havarijního stavu

Uzlový bod č.3 termín plnění do: 30.9.2023

SO 6.1 Polní cesta VPC5a

SO 2.2 Výpustný objekt

SO 2.3 Odběrný objekt 1

SO 2.4 Odběrný objekt 2

|Uzlové body výsadby

Následná péče 1.rok termín plnění do: 30.10.2024

Následná péče 2.rok termín plnění do: 30.10.2025

Následná péče 3.rok termín plnění do: 30.10.2026