

Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY**1. Statutární město Ústí nad Labem**

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
IČ: 000 81 531

Číslo smlouvy objednatele: **SML1026111**
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. Metrostav Infrastructure a.s.

zastoupená/ý: Ing. Zdeněk Ludvík, předseda představenstva
Ing. Marek Steiner, místopředseda představenstva
se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČ: 24204005
DIČ: CZ4424204005

Pověřená osoba k jednání: Lukáš Spal, oblastní ředitel pro region Čechy sever, zmocněnec
na základě plné moci

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „Ústí nad Labem, Bukov – rekonstrukce ulic Školní, Návětrná, Vojnovičova“ v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „Dodatek č. 3“)

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 2. 2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Ústí nad Labem, Bukov – rekonstrukce ulic Školní, Návětrná, Vojnovičova“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 10. 2022 a dodatku č. 2 ze dne 20. 4. 2023 (dále jen „Smlouva“).
2. Tento dodatek č. 3 je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při pokračování plnění smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Ústí nad Labem, Bukov – rekonstrukce ulic Školní, Návětrná, Vojnovičova.“
3. Z důvodů prodloužení realizace odborných arboristických prací v ulici Vojnovičova, které neprováděl zhotovitel stavby a jež řešil investor samostatně a s ohledem na následné úpravy projektové dokumentace u objektů SO 103 a SO 403 došlo ze strany zhotovitele Metrostav Infrastructure a.s. k prodloužení termínu realizace stavby. Dále při prováděných rekonstrukčních prací v ul. Vojnovičova byl zjištěn střet stavby s kabely společnosti CETIN a. s., a to u vjezdu do ZŠ Vojnovičova. Tyto musely být zhotovitelem přeloženy, dle pokynů správce, což také vedlo k prodloužení termínu realizace stavby nezaviněné zhotovitelem.
4. Tyto skutečnosti mají vliv na dokončení díla. Objednatel a zhotovitel se tedy dohodli na úpravě termínu dokončení závazku na základě uzavřené Smlouvy o dílo. Změny Smlouvy jsou provedeny v souladu

s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Předmět Dodatku č. 3

1. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem č. 3 mění tak, že čl. IV. odst. 2. Smlouvy nově zní:

Zhotovitel je povinen předat objednateli dokončené dílo, a to v termínu do 30. 9. 2023.

III. Závěrečná ustanovení


1. Není-li v tomto Dodatku č. 3 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 vyhotovení obdrží objednatel.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno usnesením Rady města č. 573/22R/23 ze dne 14. 8. 2023.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 12. 9. 2023

V Praze dne 06-09-2023

Objednatel:




PhDr. Ing. Petr Nedvědický

Primátor
Statutárního města Ústí nad Labem

v.z. Mgr. Tomáš Vlach

Zhotovitel:



předseda představenstva
Metrostav Infrastructure a.s.



Ing. Marek Steiner
místopředseda představenstva
Metrostav Infrastructure a.s.

