

CES: 1040/22/OLES

Číslo a název stavby: CV011173 Chomutov, Pražská – rekonstrukce vodovodu

DODATEK Č. 3 K SMLouvě O Dílo

Číslo zhotovitele: 640/2022

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 11.05.2022 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „**zástupce objednatel**“).

1.2 Zhotovitel:VHS stavby a.s.

se sídlem: Banskobystrická 114/26, 460 08 Liberec 8
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2824
zastoupená: Ing. Michal Maděra, místopředseda představenstva
Ing. Marek Štěpnička, člen představenstva
zástupce pro věci technické:

IČ: 25183052
DIČ: CZ25183052
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú. 5050013881/5500
telefon:
fax:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**stavební zákon**“), je zmocněn stavbyvedoucí. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je , hlavní stavbyvedoucí vedoucí výroby a , vedoucí technické přípravy.

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 3, se mění znění článku 4.1 takto:

Původní cena: 11 724 212,52 Kč bez DPH

Cena dodatku č. 3: 1 586 914,67 Kč bez DPH

Nově navržená cena: 13 311 127,19 Kč bez DPH

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Přehled změn

2. Změnový list č. 03

3. Změnový list č. 04

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Liberci dne 21.9.2023

Objednatel:

Zhotovitel:

VHS stavby a.s. ^{1.}

Bánskobystrická 114/26
460 08 Liberec
DIČ: CZ25183052




Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Michal Maděra
místopředseda představenstva
VHS stavby a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469

(27)



Ing. Marek Štěpnička
člen představenstva
VHS stavby a.s.

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 03/2023	
Zhotovitel: VHS stavby a.s.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 8.9.2023	
Název akce: CV 011 173 Chomutov, Pražská – rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem: X	Faxem:	Osobně:	
Odkazy		na specifikaci:	ne		
		na výkresy:	ne		
		na rozpočtové podklady:	ano		
		na jinou část smlouvy:	ne		
Popis a zdůvodnění změny: Vícepráce úpravy technologie výkopů z důvodů proveditelnosti vodovodního řadu „A“.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem 2 342 432,66 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla Cena dle SoD (Kč): 10 980 018,21 ZL č. 02 744 194,31 ZL č. 03 2 345 432,66 Nově navržená cena díla (Kč) 14 066 645,18 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 2 342 432,66 Kč bez DPH , tj. 21,33 % nabídkové ceny. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 2 342 432,66 Kč bez DPH, tj. 21,33 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí 3 086 626,97Kč bez DPH, tj. 28,11% nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. Absolutní hodnota součtu více a méně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí 3 086 626,97 Kč bez DPH, tj. 28,11% nabídkové ceny. Celkový nárůst ceny stavby (více – práce po odečtení méně-prací) realizovaných dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí 3 086 626,97 Kč bez DPH, tj. 28,11 % nabídkové ceny					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 5					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
					Datum 21.9.2023

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD a CS ÚRS 2021 02.

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací/méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce/méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum 22. 9. 23

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum 22. 9. 2023



Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 22 -09- 2023

Datum 25 -09- 2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 04/2023	
Zhotovitel: VHS stavby a.s.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 8.9.2023	
Název akce: CV 011 173 Chomutov, Pražská – rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem: X	Faxem:	Osobně:	
Odkazy na specifikaci:		ne			
na výkresy:		ne			
na rozpočtové podklady:		ano			
na jinou část smlouvy:		ne			
Popis a zdůvodnění změny:					
Méně práce – změna technologie provádění výkopu z důvodů proveditelnosti vodovodního řádu „A“.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem - 755 517,99 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla		
Cena dle SoD (Kč): 10 980 018,21			(číslem/slovy):		
ZL č. 02 744 194,31			0 kalendářních dnů		
ZL č. 03 2 342 432,66					
ZL č. 04 -755 517,99					
Nově navržená cena díla (Kč) 13 311 127,19 bez DPH					
Navrhovanou změnou dojde ke snížení rozpočtu o částku: - 755 517,99 Kč bez DPH, tj. -6,88 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -755 517,99 Kč bez DPH, tj. 6,88 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí -755 517,99 Kč bez DPH, tj. - 6,88 % nabídkové ceny.					
Celkový pokles ceny stavby (více - práce po odečtení méně-prací) realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí -755 517,99 Kč bez DPH, tj. - 6,88 % nabídkové ceny					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 3					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
 					Datum 11.9.2023

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD a CS ÚRS 2021 02.

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

Doplnit vyjádření, komentář a zdůvodnění k jednotlivým dále uvedeným bodům.

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele

hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum 21. 9. 2023

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum 22. 9. 2023

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo

Datum 22. 09- 2023

25 -09- 2023
Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.