

## DODATEK Č. 2 K SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: 17/2023/VS

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 3.2.2023 (dále jen „Smlouva“)  
dále jen („Dodatek“)

### I. Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466  
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
zástupce pro věci technické : I [REDACTED]  
IČ : 49099469  
DIČ : CZ49099469  
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

#### 1.2 Zhotovitel:

Vodo-stavební s.r.o.

se sídlem : Dr. Milady Horákové 117/71, 460 06 Liberec 6  
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 47102  
zastoupená : Ing. Martin Žagan, jednatel společnosti  
: Ing. Petr Myška, jednatel společnosti  
zástupce pro věci technické : [REDACTED]  
IČ : 04753747  
DIČ : CZ04753747  
bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., č. ú. 6745652/0800  
telefon : + [REDACTED]  
fax : -

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]  
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED] hlavní stavbyvedoucí.

### II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Smluvní strany se dohodli, že tímto dodatkem č. 2 se mění čl. III do 30.11.2023 (Čas plnění). Termín je prodloužen z důvodu dodacích lhůt prefabrikovaných šachetních dílů a komponentů elektro.

2.2.2 Smluvní strany se dohodli, že tímto dodatkem č. 2 se mění čl. IV (Cena za dílo). Cena se zvyšuje z důvodu nepředvídatelných víceprací.

Cena za dílo (dle SoD, č. IV, odst. 4.1) se mění takto:

Původní cena vč. dodatku č.1:	6 281 401,75 Kč bez DPH
<b>Cena dodatku č.2:</b>	<b>51 336,30 Kč bez DPH</b>
<b>Celková cena:</b>	<b>6 332 738,05 Kč bez DPH</b>

2.2.3. Článek XVI. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:

„16. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné na webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

16. 2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

2.2.4. Smlouva se doplňuje o nový Článek XVII. Protikorupční doložka v následujícím znění:

„17.1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).

17.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

- a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
- c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
- d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- e) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
- f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

17.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:

- a) Elektronická adresa: [compliance@svs.cz](mailto:compliance@svs.cz),
- b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
- c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

17.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.

17.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

17.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli její část) orgánům činným v trestním řízení, regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.“

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

### III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  
3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.  
3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:  
1. Změnový list č.4.  
3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

V Teplicích dne .....

V Liberci dne .....

Objednatel:

Zhotovitel:

27-09-2022

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČO 49099469, DIČ CZ49099469

⑤

Ing. Martin Žagan  
jednatel společnosti  
Vodo-stavební s.r.o.

Ing. Petr Myška  
jednatel společnosti  
Vodo-stavební s.r.o.

 ⑦  
**VODO-STAVEBNÍ**  
Vodo-stavební s.r.o.  
Dr. Milady Horákové 117/81, 460 06 Liberec  
IČ: 04783747

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>					číslo: 04/2023	
Zhotovitel: Vodo-stavební s.r.o., Dr. Milady Horákové 117/71, 460 06 Liberec						
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.					Datum: 29. 8. 2023	
Název akce: <b>CL 058 027 Stráž p. R., ČSOV Stráž p. R. – Zátíší - rekonstrukce</b>						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně		
<b>Odkazy</b> na specifikaci:						
na výkresy:						
na rozpočtové podklady:						
na jinou část smlouvy:						
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> V průběhu stavby byla zjištěna výška nátokového potrubí do ČS v jiné výšce, než udávala PD. Z tohoto důvodu musí proběhnout zahloubení šachty a její doplnění o skruž. S ohledem na velké zahloubení šachty musí být použito odlišné pažení, než udávala PD. S ohledem na tuto skutečnost je potřeba prodloužit termín realizace o 61 dní do 30.11.2023.						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti <b>x</b>	
Počet připojených listů výkresů změny:						
<b>Ocenění změny:</b> <b>Celkem + 51 336,30 Kč + DPH tj. 0,92 %</b>						
Nově navržená změna sjednané ceny díla <b>6 332 738,05 Kč bez DPH</b>			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): <b>61</b> kalendářních dnů			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: <b>51 336,30 Kč bez DPH tj. 0,92 %</b> Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 56 469,43 Kč bez DPH, tj. <b>1,02 %</b> nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 5 133,13 Kč bez DPH, tj. <b>0,09 %</b> nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 951 200,89 Kč bez DPH, tj. <b>17,14 %</b> nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 198 265,04 Kč bez DPH, tj. <b>3,57 %</b> nabídkové ceny.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1						

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

..... Datum .. (8.9.23)

**Posouzení změny:**

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
  - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
  - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

..... 22.09.2023

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6

..... Datum 22.09.2023

..... Datum 15.9.2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.