

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č. 01/2023

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Liberci dne *18.9.2023*

Objednatel:

Zhotovitel:

27 - [redacted]

VHS stavby a.s. 1.

Mystrická 114/26
08 Liberec
CZ25183052

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Michal Maděra
místopředseda představenstva
VHS stavby a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469
Ⓜ

[redacted]

Ing. Marek Štěpnička
člen představenstva
VHS stavby a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 01/2023	
Zhotovitel: VHS stavby a.s., Banskobystrická 114/26, 460 08 Liberec 8					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 13.09.2023	
Název akce: JN 008 434 Jablonec nad Nisou, Jugoslávská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	ANO			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>V průběhu stavby byly zjištěny odlišné poměry s ohledem na velké množství inženýrských sítí. Z tohoto důvodu je nutné přidat 1 ks betonové revizní šachty a zohlednit příplatky na práci v těsné blízkosti podzemního vedení. Dále je nutné upravit rozsah oprav komunikace dle skutečného zaměření na stavbě (pouze částečná koordinace s plynaři v asfaltové komunikaci).</p> <p>Z důvodu koordinace stavebních prací se souběžnou akcí společnosti GasNet (rekonstrukce plynovodu) a počátečnímu zdržení z důvodu vymístění plynovodu z trasy kanalizace dojde k prodloužení termínu dokončení stavby do 31.10.2023.</p>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem + 441 160,95 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 9 531 104,82 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 31.10.2023 20 kalendářních dnů		
<p>Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 441 160,95 Kč bez DPH</p> <p>Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 441 160,95 Kč bez DPH, tj. 4,85 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 441 160,95 Kč bez DPH, tj. 4,85 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.</p>					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 5					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Potvrzení o převzetí Návrhu změny:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum 18.9.2023

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 20.9.2023

Datum 21.9.2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.