

Změnový list č. 1 ze dne 26.09.2023

Název stavby:	Most, ul. Svážná a J. Ševčíka, opravy chodníků		
Číslo smluvního vztahu:	141/2/2023		
Název části stavby (PS, SO):	-----		
Objednatel: Statutární město Most Radniční 1/2, 434 69 Most	Zhotovitel: Technické služby města Mostu a.s. Dělnická 164, 434 01 Most		
Změna na základě oznámení zhotovitele a objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 4.9, 12.3 a 12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho termín dokončení díla.			
Původní řešení dle smluvní dokumentace:			
1. Zhotovitel částečně předpokládal využití vlastních kapacit.			
2. Předpoklad termínu dokončení zakázky dle smlouvy (do 30.9.2023).			
Nové řešení:			
1. Byl vybrán podzhotovitel, společnost MI Roads.a.s. Koželužská 2450/4 Libeň, 18000 Praha 8			
2. Zhotovitel byl nucen strpět technickou přestávku a posunout termín do 30.11.2023			
Zdůvodnění změny:			
1. Zhotovitel předpokládal využití vlastních kapacit, došlo k využití podzhotovitele na pokládku asfaltobetonu. Tento byl vybrán v dodatečném výběrovém řízení.			
2. Dokumentace byla/bude upravená z technických důvodů, kdy zjištěním in-situ bylo třeba dodatečně řešit aktuální stav chodníku i cizí zařízení v něm umístěné s třetí stranou. Je to změna dle autora projektu potřebná po vyhodnocení objektivně zjištěných skutečností po odstranění konstrukčních vrstev původního chodníku, z tohoto důvodu byl termín posunut.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	zhotovitel

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	1 380 675,07 Kč
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	1 670 616,83 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla bez DPH:	0,00 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla vč. DPH:	0,00 Kč
Nová cena díla bez DPH:	1 380 675,07 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	1 670 616,83 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.09.2023
Nový termín dokončení díla:	30.11.2023

Změnu navrhuje:
Datum: 26.09.2023

Změnový list vyhotovil:
Datum: 26.09.2023

Oprávněný zástupce zhotovitele:
Datum: 26.09.2023

Oprávněný zástupce projektanta:
Datum: 26.09.2023

Oprávněný zástupce TDS:
Datum: 26.09.2023

Oprávněný zástupce objednatele:
Datum:

Správce rozpočtu:
Datum:

Příloha změnového listu:

