

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. SMLD/2023/0048/ORI/1
uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: se sídlem	Město Bystřice pod Hostýnem Masarykovo náměstí 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem 00287113
IČ :	CZ00287113
DIČ :	Zdeněk Rolinc, starosta
zástupce ve věcech smluvních: telefon, e-mail:	
zástupce ve věcech technických: telefon, e-mail:	Aleše Winkler, investiční technik
bankovní spojení :	Komerční banka, a. s.
číslo účtu:	

(dále jako „objednatel“)

Zhotovitel: se sídlem	SATIM CZ s r. o. 2. května 1634 763 61 Napajedla 29199433
IČ:	CZ29199433
DIČ :	Rostislav Kotásek, na základě plné moci
zástupce ve věcech smluvních: telefon, e-mail:	
zástupce ve věcech technických: telefon, e-mail:	Rostislav Kotásek, na základě plné moci
bankovní spojení:	Moneta Money Bank, a.s.
číslo účtu:	

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMLD/2023/0048/ORI v tomto znění:

II.

II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. IV. smlouvy o dílo. Předmětem dodatku jsou vícepráce, které vyplynuly při realizaci díla „CPS Zahrada – generální oprava balkonů“. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkovém rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Cena víceprací bez DPH	314.114,00 Kč
DPH (15%)	46.817,10 Kč
Cena víceprací vč. DPH	361.231,10 Kč

Celková cena díla po započtení víceprací činí:

Celková cena bez DPH	771.156,00 Kč
DPH (15%)	115.673,40 Kč
Celková cena vč. DPH	886.829,40 Kč

II.2 Smluvní strany se dále dohodly, že s ohledem na realizaci víceprací dojde k posunu termínu zhotovení a předání díla objednateli z 06.10.2023 na nový termín 31.10.2023. V souvislosti s tímto se dodatkem upravuje znění čl. II, odst. III.2 smlouvy o dílo, a to takto:

Zhotovitel se zavazuje dílo jako celek řádně zhotovit a takto zhotovené předat objednateli **nejpozději dne 31.10.2023**. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit jednotlivá dílčí plnění, případně dílo jako celek, jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.

II.3 Veškerá další ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

II.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy dodatku č. 1:

1. Položkový rozpočet

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 27.09.2023, číslo usnesení: 03/33/2023.

V Bystřici pod Hostýnem, dne 02.10.2023

V Napajedlích, dne 02.10.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Zdeněk Rolinc
starosta

.....
Rostislav Kotásek
zplnomocněný zástupce jednatele