

Dodatek č. 1

*ke smlouvě o dílo ze dne 01.08.2008 č. 1200/08
na dodávku komplexní pozemkové úpravy
v kat. území **Mileč**, okr. Plzeň-jih*

Smluvní strany

Objednatel : Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Plzeň-jih
sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň
IČ: 00020478
Bankovní spojení: xxxxx, č.ú. xxxxx
Zástupce: Ing. Václav Mazín, PÚ Plzeň-jih
/ dále jen objednatel /

Zhotovitel : Ing. Lubor Pekarský
sídlo: xxxxx
IČ: 12846724
DIČ: CZ6104040162
Bankovní spojení: xxxxx, č.ú. : xxxxx
Zástupci: Ing. Lubor Pekarský
/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. čl. XIII bodu 6/ smlouvy o dílo takto:

- v čl. IV. - Termín plnění, etapy díla se mění termín plnění u tohoto pracovního úkonu:

pracovní úkon **2.1.** – termín plnění se mění z 30.06.2010 na **15.11.2010**

pracovní úkon **2.2.** – termín plnění se mění z 31.08.2010 na **15.11.2010**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 07.06.2010

Objednatel :
Ing. Václav Mazín
ředitel PÚ Plzeň-jih

Zhotovitel :
Ing. Lubor Pekarský

Pozemkový úřad Plzeň – jih
Nerudova 35
301 00 Plzeň

Ministerstvo zemědělství PÚ Plzeň		Čís. dop. <i>8888</i>
Došlo: 31-05-2010		Zprac.
Č. j.: <i>1046/10/P</i>		
Počet listů: <i>1</i>	Počet příl.:	

V Plzni 31.05.2010

Věc : Úprava termínu

Žádám Vás tímto o úpravu termínů dokončení etap 2.1, 2.2. „KPÚ Mileč“ dle smlouvy o dílo č.: 1200/08 ze dne 01.08.2008.

Původní termín dokončení etapy 2.1.30.06.2010
Nově navržený termín dokončení etapy 2.1...15.11.2010

Původní termín dokončení etapy 2.2.31.08.2010
Nově navržený termín dokončení etapy 2.2.15.11.2010

Důvodem pro změnu termínu jsou následující skutečnosti:

- Úmrtí člena sdružení a zároveň zpracovatele návrhové a projekční etapy Ing. Pavla Mergla.
- Nedořešené dědické řízení vzhledem k projekční kanceláři zemřelého Ing. Pavla Mergla.
- Převzetí rozpracovaného díla k dopracování novým zpracovatelem pí.
s nutností seznámit se s rozpracovaností.

Děkuji za pochopení