

HMG - ČSOB HHQ Hradec Králové	11/23	12/23	1/24	2/24	3/24	4/24	5/24
Zahájení Nadstandardních prací Pronajímatele							
Předání a převzetí staveniště							
Úpravy povrchů							
Konstrukce suché výstavby							
Konstrukce truhlářské							
Konstrukce zámečnické							
Ostatní výrobky							
Podlahy, obklady z dlaždic							
Podlahy povlakové							
Elektromontáže							
Zdravotechnika							
Vzduchotechnika							
Dokončení, předání díla 28.2.2024 (Den zpřístupnění)							
Zahájení Práci Nájemce							
ICT							
BPP							
MNTÁŽ MOBILIÁŘE							
POLEP PŘEPÁZEK A POBOČKY							
Otevření pobočky Nájemce							

Harmonogram může být upravován na kontrolních dnech dle vzájemné domluvy obou smluvních stran.