

Dodatek č. 4

*ke smlouvě o dílo ze dne 01.08.2008 č. 1200/08
na dodávku komplexní pozemkové úpravy
v kat. území **Mileč**, okr. Plzeň-jih*

Smluvní strany

Objednatel : Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Plzeň-jih
sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň
IČ: 00020478
Bankovní spojení: xxxxx, č.ú. xxxxx
Zástupce: Ing. Václav Mazín Ph.D., PÚ Plzeň-jih
/ dále jen objednatel /

Zhotovitel : Ing. Lubor Pekarský
sídlo: xxxxx
IČ: 12846724
DIČ: CZ6104040162
Bankovní spojení: xxxxx, č.ú. : xxxxx
Zástupci: Ing. Lubor Pekarský
/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. čl. XIII bodu 6/ smlouvy o dílo takto:

- v čl. IV. - Termín plnění, etapy díla se mění termín plnění u tohoto pracovního úkonu:

pracovní úkon **2.3.b)** – termín plnění se mění z 30.06.2011 na **15.11.2011**

pracovní úkon **2.3.c)** – termín plnění se mění z 31.8.2011 na **15.11.2011**

Ke změně termínu plnění u výše citovaných pracovních úkonů dochází na základě žádosti zhotovitele ze dne 27.7.2011, jejíž kopie je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 23.9.2011

Objednatel :
Ing. Václav Mazín Ph.D.
ředitel PÚ Plzeň-jih

Zhotovitel :
Ing. Lubor Pekarský

Ministerstvo zemědělství PÚ Plzeň		Čís. dop.
Došlo: 28-07-2011/		Zpráda.
Č. j.:	932/11/PU	Ukl. zn.
Počet listů:	1	Počet příl.:

Pozemkový úřad Plzeň – jih
Nerudova 35
301 00 Plzeň

V Plzni 27.07.2011

Věc : Úprava termínu

ORGANIZACE

Žádám Vás tímto o úpravu termínů dokončení etap 2.3.a), b) c), KPÚ Mileč“ dle smlouvy o dílo č.: 1200/08 ze dne 01.08.2008.

Původní termín dokončení etapy 2.3.b)30.06.2011

Nově navržený termín dokončení etapy 2.3.b)15.11.2011

Původní termín dokončení etapy 2.3.c).31.08.2011

Nově navržený termín dokončení etapy 2.3.c).15.11.2011

Důvodem pro změnu termínu jsou následující skutečnosti:

- Vlastníci prozatím nesouhlasí s požadavkem Maňovické a.s. a p. , aby pozemky, které v současné době užívá, dostal v rámci návrhu KPÚ do vlastnictví. S vlastníky se nadále jedná o možných variantách návrhu, který by byl pro ně akceptovatelný.
- Z výše uvedených důvodů nebylo dosaženo v požadovaném termínu, souhlasu vlastníků alespoň 75% výměry půdy pozemků, které jsou řešeny ve smyslu par. 2 zákona.
- Projednání a odsouhlasení doplatku LV 598 (SÚS) Zastupitelstvem Plzeňského kraje se bude konat 22.9.2011. Soupis nových pozemků LV 598 včetně doplatku je již podepsán SÚS Starý Plzenec -11.4.2011, SÚS Plzeňského kraje - 7.6.2011 a projednán Radou Plzeňského kraje - 14.7.2011. Konečný podpis Plzeňského kraje bude až po zastupitelstvu.

Děkuji za pochopení

Ing. Lubor Pekarský
reprezentant sdružení