



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č.4 K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

č. smlouvy objednatele: S-2517/DOP/2021, č. smlouvy zhotovitele: 2021/0139


ze dne **20.5.2021**

na akci: **„II/244 Měšice I/9 – Byšice I/16“**

dále jen „Dodatek č.4“

uzavřené na základě rámcové smlouvy č. S-6131//DOP/2019 ze dne 13.2.2020 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

mezi

objednatel: **Středočeský kraj**
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Společnost AFSAG-PRISMOTT

zhotovitelem: AFRY CZ s.r.o. (společník 1), Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

zastoupeným: Ing. Petrem Košanem, jednatelem

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jakub Vyhnálek

email: 

bankovní spojení: HSBC Continental Europe, číslo účtu: 

IČ: 45306605

DIČ: CZ45306605

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, C 8073

zhotovitelem: SAGASTA s.r.o. (společník 2), Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
zastoupeným: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem a Ing. Ladislavem Beranem, jednatelem
IČ: 04598555
DIČ: CZ04598555
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, C 250116

zhotovitelem: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. (společník 3), Osová 717/20, 625 00 Brno
zastoupeným: Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem
IČ: 46974806
DIČ: CZ46974806
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Brně, C 7545

zhotovitelem: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. (společník 4), Národní č. p. 984/15, 110 00 Praha 1
zastoupeným: Ing. Radkem Buckem, jednatelem a Ing. Janem Loškou, Ph.D., jednatelem
IČ: 48588733
DIČ: CZ48588733
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, C 14051
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.4

Preambule

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4 z důvodu níže popsané termínové prodlevy mezi vydáním územního rozhodnutí na části stavby, nabytím právní moci tohoto ÚR a oznámením o NPM tohoto ÚR.

Dne 22.12.2022 bylo pod č.j. ÚVŠ/Výst./221/2022/5/D odborem výstavby a ÚP Městského úřadu Všetaty vydáno územní rozhodnutí pro část stavby „II/244 Měšice I/9 – Byšice I/16“. Proti tomuto odvolání podal dne 13.1.2023 odvolání účastník řízení p. Holub. V rámci odvolacího řízení posuzoval oprávněnost odvolání a postup prvoinstančního orgánu Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu.

Krajský úřad výše uvedené odvolání zamítl a dne 27.4.2023 pod č.j. 057664/2023/KUSK ÚSŘ/LŽ vydal rozhodnutí, kterým potvrdil územní rozhodnutí vydané prvoinstančním orgánem. Při rozeslání tohoto rozhodnutí bylo zjištěno úmrtí účastníka jak územního, tak odvolacího řízení, paní Milady Šnajdaufové. Krajský úřad proto požádal Obvodní soud o určení dědice po zemřelém, aby mu mohl doručit své rozhodnutí. Krajský úřad informaci o tom, že jediným dědicem po zemřelé je její manžel Prof. MUDr. Jirí Šnajdauf obdržel 26.7.2023. Vzhledem k tomu, že Prof. MUDr. Jirí Šnajdauf byl Krajským úřadem obeslán (byl účastníkem obou řízení) a rozhodnutí o zamítnutí

odvolání mu bylo doručeno již 27.4.2023, další doposílání Krajský úřad neprováděl. K nabytí právní moci rozhodnutí o odvolání a územního rozhodnutí o umístění stavby výše uvedené tak došlo dne 22.5.2023.

O nabytí právní moci byl 26.7.2023 informován odbor výstavby a ÚP Městského úřadu Všetaty. Dne 3.8.2023 došlo k převzetí ověřené projektové dokumentace a vyznačení právní moci na územním rozhodnutí.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně termínu pro odevzdání části díla „koncept DSP“.

Dodatek č. 4 upravuje Článek III. Prováděcí smlouvy.

Článek III.

1. Smluvní strany se dohodly na novém znění Článku III. Doba a místo plnění odst. 1, který nově zní:

„Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

a) Zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy

Dokumentace pro územní rozhodnutí DUR včetně záborového elaborátu - koncept

- ***Nejpozději do 5 měsíců od podpisu Smlouvy***

Dokumentace pro územní rozhodnutí DUR - čistopis

- ***Nejpozději do 3 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro územní řízení od Objednatele***

Podání KOMPLETNÍ žádosti o vydání územního rozhodnutí s kompletní dokladovou částí

- ***Nejpozději do 3 měsíců od vydání čistopisu DUR***

Dokumentace pro stavební povolení DSP včetně záborového elaborátu - koncept

- ***Do 3 měsíců od převzetí ověřené projektové dokumentace pro ÚR a vyznačení právní moci tohoto ÚR (dne 3.8.2023)***

Dokumentace pro stavební povolení – DSP – čistopis

- ***Nejpozději do 3 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro stavební povolení od Objednatele***

KONCEPT dokumentace pro stavební povolení DSP, dokumentace pro společné územní a stavební povolení DUSP a dokumentace na údržbové práce

- ***Do 15.12.2021 pro dílčí části stavby bez nutnosti zajištění ÚR***

ČISTOPIS dokumentace pro stavební povolení DSP, dokumentace pro společné územní a stavební povolení DUSP a dokumentace na údržbové práce

- ***Všechny SO s výjimkou SO 106: Nejpozději do 3 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentací pro dílčí části stavby bez nutnosti zajištění ÚR***
- ***SO 106 nejpozději do 8 týdnů od výzvy Objednatele (po obdržení koordinačních podkladů k revitalizaci Komenského náměstí v Kostelci nad Labem – předpoklad 8 týdnů od 16.5.2022).***

- **Termín plnění pro majetkoprávní činnost – úseky s DSP vyžadujícím vydání ÚR:**
 - **Návrh geometrických plánů včetně jejich schválení místně příslušným Katastrem nemovitostí – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem**
 - **Podání žádosti o vydání stanoviska na místně příslušný stavební úřad ke zpracovanému GP tj. souladu GP s výčtem pozemků definovaným v pravomocném ÚR– do 3 pracovních dnů od schválení návrhů geometrických plánů Katastrálním úřadem**
 - **Podání žádosti k zavkládování GP na KN – do 1 týdne od vydání stanoviska stavebního úřadu k souladu dle předchozího bodu**
 - **Zpracování materiálu pro jednání RK a ZK týkající se schválení kupních smluv popř. ostatních majetkových smluv – do 1 měsíce od předání znaleckých posudků objednatelem**
 - **Odeslání všech typů majetkových smluv protistraně (tj. kupní, věcné břemeno, nájemní smlouvy apod.) – do 1 měsíce od schválení ZK a provedení finanční kontroly krajským úřadem**
 - **Zpracování návrhu na vklad do KN – do 1 týdne od obdržení podepsané kupní smlouvy popř. jiného typu majetkové smlouvy**
 - **Podání návrhu na vklad na KN – do 3 dnů od podpisu návrhu na vklad do KN oprávněnou osobou (ředitel KSÚS)**
 - **Předání originálů smluv – do jednoho týdne od provedení vkladu do KN**

- **Termín plnění pro majetkoprávní činnost – úseky s DUSP:**
 - **Návrh geometrických plánů včetně jejich schválení místně příslušným Katastrem nemovitostí – do 1 měsíce od podání žádosti o společné povolení**
 - **Podání žádosti o vydání stanoviska na místně příslušný stavební úřad ke zpracovanému GP tj. souladu GP s výčtem pozemků definovaným v pravomocném ÚR– do 3 pracovních dnů od schválení návrhů geometrických plánů Katastrálním úřadem**
 - **Podání žádosti k zavkládování GP na KN – do 1 týdne od vydání stanoviska stavebního úřadu k souladu dle předchozího bodu**
 - **Zpracování materiálu pro jednání RK a ZK týkající se schválení kupních smluv popř. ostatních majetkových smluv – do 1 měsíce od předání znaleckých posudků objednatelem**
 - **Odeslání všech typů majetkových smluv protistraně (tj. kupní, věcné břemeno, nájemní smlouvy apod.) – do 1 měsíce od schválení ZK a provedení finanční kontroly krajským úřadem**
 - **Zpracování návrhu na vklad do KN – do 1 týdne od obdržení podepsané kupní smlouvy popř. jiného typu majetkové smlouvy**
 - **Podání návrhu na vklad na KN – do 3 dnů od podpisu návrhu na vklad do KN oprávněnou osobou (ředitel KSÚS)**
 - **Předání originálů smluv – do jednoho týdne od provedení vkladu do KN**

Podání KOMPLETNÍ žádosti o vydání stavebního a společného povolení s kompletní dokladovou částí a to pro všechna stavební a společná povolení, bude-li jich více (např. vodoprávní, drážní, apod.) mimo SO 106 a 107.1

- **Nejpozději do 4 měsíců od vydání čistopisu DSP a DUSP**

Podání KOMPLETNÍ žádosti o vydání stavebního povolení s kompletní dokladovou částí a to pro všechna stavební povolení, bude-li jich více (např. vodoprávní, drážní, apod.) pro SO 106 a 107.1

- **Nejpozději do 4 měsíců od vydání čistopisu DSP na SO 106**

Dokumentace PDPS

- **Do 1 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení nebo na výzvu objednatele pro části s DSP**

Dokumentace PDPS

- ***Do 1 měsíce od vydání pravomocného společného povolení nebo na výzvu objednatele pro částí s DUSP***

Výkon autorského dozoru

- ***Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby***

Zpracování předmětu plnění dle článku 1.j) týkající se opravy silnice III/2449:

- *Diagnostika vozovky – do 3.2.2023*
- *Zjednodušená projektová dokumentace – do 10.2.2023*
- *Inženýrská činnost – do 17.2.2023*

Součástí plnění je technická pomoc investorovi v rámci dotazů v souvisejících zadávacích řízeních.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 4 je nedílnou součástí Smlouvy, jejíž ostatní ustanovení nedotčená tímto Dodatkem č. 4 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v jednom (1) elektronickém vyhotovení s elektronickými podpisy smluvních stran.
3. Dodatek č. 4 byl schválen Radou kraje usnesením č. 021-32/2023/RK ze dne 7.9.2023.
4. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 4 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V Praze

V Praze

PODEPSÁN

PODEPSÁN

za objednatele: **Středočeský kraj**

za zhotovitele: **AFSAG-PRISMOTT**

**Libor
Lesák** Digitálně podepsal
Libor Lesák
Datum: 2023.09.21
14:30:36 +02'00'

 v Praze
15.09.2023

.....
Libor Lesák
radní pro oblast investic,
majetku a veřejných zakázek

.....
Ing. Petr Košan
jednatel AFRY CZ s.r.o.
vedoucí společník AFSAG PRISMOTT