

Dodatek č.3

Ke Smlouvě o dílo na zhotovení Záměru projektu a Doprovodné dokumentace

Název zakázky: „Úpravy železniční infrastruktury pro zavedení rychlosti 200km/h v úseku Rakvice – Břeclav“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Miroslavem Bocákem**, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ, na základě Řádu SŽDC č. 3 Podpisový řád státní organizace Správa železniční dopravní cesty

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3535/2020

č.j. D3: 11063/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 3273214901

SUBISPROFIN: 5623520060

a

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem : Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IČ: 44960417 DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně , spisová značka C 3803

bankovní spojení:xxx

zastoupena: **Ing. Kamilem Chmelou**, jednatelem společnosti

Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem společnosti

Ing. Martinem Mrázem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Kounicova 688/26, 611 36 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **20099/20**

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č.3 ke Smlouvě (dále též „Dodatek“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Z důvodu nutnosti koordinace projekčních prací stavby „Úpravy železniční infrastruktury pro zavedení rychlosti 200km/h v úseku Rakvice – Břeclav“ s dosud neukončenou projektovou přípravou ve fázi DUR stavby „RS 2 VRT Šakvice-Rakvice“ se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o Dílo (dále jen „Smlouva“) takto :

1. V Příloze č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění se v důsledku nutnosti koordinace obou staveb mění termín plnění 4.Dílní etapy do 40 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy.
Nové znění Přílohy č. 5 je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku Smlouvy.
2. Ostatní články a součásti Smlouvy o dílo, tímto Dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Olomouci 2.10.2023

V Brně 25.9.2023

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Kamil Chmela
jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

PŘÍLOHA Č.1 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (1. dílčí fakturace – 30 % ceny díla dle Smlouvy bez Dodatků)	Odevzdání DD k připomínám, včetně požadovaných průzkumů, kompletního zhodnocení technického řešení a dopravní technologie	Předávací protokol + DD v el.formě
2. Dílčí etapa	do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (2. dílčí fakturace – 20 % ceny díla dle Smlouvy bez Dodatků)	Odevzdání DD po připomínkách	Předávací protokol + DD dle ZTP a VTP
3. Dílčí etapa	do 33 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy ¹ (3. Dílčí fakturace ve výši 2.321.750,-Kč (bez DPH))	Odevzdání ZP k připomínkám	Předávací protokol + ZP v el.formě
4. Dílčí etapa	do 40 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy ² (konečná fakturace ve výši 2.321.750,-Kč (bez DPH))	Odevzdání ZP se zpracovanými připomínkami	Protokol o předání díla dle VTP a ZTP

¹ V uvedené lhůtě je započtena doba přerušení díla

² V uvedené lhůtě je započtena doba přerušení díla