

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 64ZA-001694

Číslo smlouvy zhotovitele: 220046

Název související veřejné zakázky: D3 Oprava mostů - odstranění závad BMP 2022

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

MaGe Construction, s.r.o.

se sídlem: Voskovcova 1130/34, Hlubočepy, 152 00 Praha 5

IČO, DIČ: 24166189, CZ24166189

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 14. 6. 2023 Smlouvu o dílo č. 64ZA-001694 s názvem „D3 Oprava mostů – odstranění závad BMP 2023“, jejímž předmětem bylo odstranění závad na mostních objektech dálnice D3.

Předmět dodatku

Z důvodu kolize s částečnou uzavírkou dálnice D3 na základě Rozhodnutí MD ČR v termínu 27. 8. 2023 – 24. 9. 2023 nelze provést ze strany Objednatele dopravní opatření na mostě D3 115..2 – Čekanice a dokončit stavební práce Zhotovitelem v termínu dle Přílohy Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, kterým se mění v Příloze Doba pro dokončení následovně:

ve znění:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Doba pro dokončení	1.1.9	3 měsíce od Data zahájení prací

se mění tak, že zcela nahrazuje tímto novým zněním:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Doba pro dokončení	1.1.9	Do 31. 10. 2023

K dohodě Smluvních stran ohledně prodloužení Doby pro dokončení došlo na základě dohody Smluvních stran před 22. 9. 2023, nicméně z důvodu administrativních průtahů nedošlo k uzavření tohoto Dodatku před uvedeným datem. Smluvní strany tak potvrzují, že v období od 23. 9. 2023 do doby uzavření tohoto Dodatku nebyl Dodavatel v prodlení s dokončením díla.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění tohoto Dodatku v Registr smluv zajistí Objednatel.

Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p.


Datum: 02.10.2023 15:15:22 


Datum: 2023.10.02

13:35:15 