

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. KT/12819/23
na realizaci stavby
„B2003 Výměna střešní krytiny ZŠ Janov, pavilon C a F“
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění
(dále jen **Občanský zákoník nebo OZ**)

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **Mostecká montážní a.s.**
Zastoupený : Danielem Černým, předsedou představenstva
: Martinem Stříbným, členem představenstva
Sídlo : Na Poříčí 1071/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO : 25493507
DIČ : CZ25493507
Bankovní spojení : ČSOB a.s.,
Číslo účtu : 240064329/0300
Datová schránka : fhxfai8

(dále jen **zhotovitel**)

II.

Smluvní strany uzavřely dne 12.6.2023 Smlouvu o dílo č. KT/12819/23 na realizaci stavby „B2003 Výměna střešní krytiny ZŠ Janov, pavilon C a F“ (dále jen „**Smlouva**“). Tuto Smlouvu smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 2, jak je uvedeno níže. Legislativní zkratky zavedené Smlouvou se uplatní i v tomto Dodatku č. 2.

V době dle zápisu ve stavebním deníku bylo nutné pozastavit práce na díle vlivem nevhodných klimatických podmínek (vysoké teploty, trvalý déšť), kdy konkrétními důvody byly:

1.8 .2023 – trvalý déšť – nemožnost dodržení požadovaného technologického postupu,
7.8.2023 – trvalý déšť – nemožnost dodržení požadovaného technologického postupu,
9.8.2023 – trvalý déšť – nemožnost dodržení požadovaného technologického postupu,
17.8.2023 – teplota 33 °C - nemožnost dodržení požadovaného technologického postupu,
18.8.2023 – teplota 33 °C - nemožnost dodržení požadovaného technologického postupu,
19.8-30.8.2023 – teplota 33 °C - nemožnost dodržení požadovaného technologického postupu.

Klimatické podmínky neumožňovaly dodržet technologický postup prací, bylo nutné přerušit práce, a z tohoto důvodu je potřeba posunout termín dokončení díla o 16 dní (viz zápisy ve stavebním deníku, které jsou potvrzeny TDS a koordinátorem BOZP). Důvody pro pozastavení prací shledal jak TDS stavby, tak BOZP. Pokud by zhotovitel pokračoval v práci na díle, mohlo by dojít k újmě na zdraví a došlo by k nekvalitnímu zhotovení díla vlivem nedodržení technologických postupů. Dle technologického postupu předepsaného výrobcem materiálu (DEKTRADE) by se hydroizolace z asfaltových pásů neměla provádět při teplotách nižších než doporučených, za deště, sněhu, námrazy nebo při silném větru. Při pokládce asfaltových pásů při vysokých teplotách vzduchu měkne asfaltová vrstva a vzrůstá riziko poškození povrchu pásu (např. stoupanutím na pás). Při vysokých teplotách

navíc hrozí riziko zabudování nedovoleného napětí do asfaltového pásu z důvodu jeho délkové roztažnosti. Proto je doporučeno pokládat pásy na střechách jen do povrchové teploty pásu asi 50 °C (tj. při venkovní teplotě cca 25 °C ve stínu). Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2, kterým se mění článek 4., odst. 4.1.4. Smlouvy tak, že nově zní:

„Dokončení díla: do 11.9.2023.“

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněny.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha: Změnový list č.2

Za Objednatel

Za Zhotovitele

V Litvínově dne _____

V Praze dne _____

Mgr. Kamila Bláhová, starostka města
Město Litvínov

Daniel Černý Digitálně podepsal
Daniel Černý
Datum: 2023.09.19
11:31:54 +02'00'

Daniel Černý, předseda představenstva
Mostecká montážní a.s.

Martin Stříbrný Digitálně podepsal
Martin Stříbrný
Datum: 2023.09.19
11:32:10 +02'00'

Martin Stříbrný, člen představenstva
Mostecká montážní a.s.

stavba: „B2003 Výměna střešní krytiny ZŠ Janov, pavilon C a F“

Datum : 25.08.2023

Vypracoval :

Popis změny a její účel :

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek na stavbě (vysoké teploty, trvalý déšť), které neumožňovaly dodržet technologický postup prací a BOZP, žádáme o prodloužení doby dokončení díla o 16 dní (viz zápisy v SD potvrzeny TDI a koordinátorem BOZP). Dle TP výrobce materiálu (DEKTRADE) by se hydroizolace z asfaltových pásů neměla provádět při teplotách nižších než doporučených, za deště, sněhu, námrazy nebo při silném větru.

Při pokládce asfaltových pásů při vysokých teplotách vzduchu měkne asfaltová vrstva a vzrůstá riziko poškození povrchu pásu (např. stoupnutím na pás). Při vysokých teplotách navíc hrozí riziko zabudování nedovoleného napětí do asfaltového pásu z důvodu jeho délkové roztažnosti. Proto doporučujeme pokládat pásy na střeších jen do povrchové teploty pásu asi 50°C (tj. při venkovní teplotě asi 25°C ve stínu). Termín předání se posouvá na 11.9.2023.

Popis položky	MJ	Počet MJ	Kč/MJ	Cena celkem
Cena celkem bez DPH:				- Kč

Původní cena díla bez DPH:

Nová cena díla bez DPH:

- Kč

Vypracoval :

Datum : 25.08.2023

Kontroloval :

Datum :

05.09.2023

Autor

www