

**„REKOSTRUKCE OPĚRNÉ ZDI STRAKONICE I, UL. V RÁJI A
BLATENSKÁ“**

Změnový list č. 1a

Datum předložení
zhotovitelem

22.9.2023

Objednatel	Město Strakonice
TDS	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
Zhotovitel	Petr Velíšek Arastav, 38601 Kváskovice 9, IČ: 76032175

Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	Rekonstrukce opěrné zdi Strakonice I, ul. V Ráji a Blatenská	

Specifikace změny:

- 1) Zemní práce – pažení
- 2) Úprava komunikace – odvodnění
- 3) Finální úpravy opěrné zdi
- 4) Ostatní

Zdůvodnění změny:

- 1) Zemní práce – pažení
Na základě posunutí zdi (nesoulad skutečnost a vytyčení plynovodu bylo nutné rozšířit výkop a nebylo možné umístit rozepření stěn výkopu v místě stav. plynovodu=> odpočet pažení.
- 2) Úprava komunikace – odvodnění
Došlo k úpravě sklonu komunikace pro zajištění odvodnění zpevněné plochy (zrušení odvodňovacích prvků ACO Drain) => odpočet odvodňovacích prvků.
Dále došlo k úpravě skladbě komunikace na základě zjištěných skutečností.
- 3) Finální úpravy opěrné zdi
Na základě domluvy došlo k finální úpravě opěrné zdi => odpočet stěrky, podkladního nátěru a izolačních materiálů.
- 4) Ostatní
Zhotovitel nepoužíval lešení a dále nebyly provedeny z části přesuny hmot.

Finanční dopad změny:

- 151 237,08 Kč bez DPH

Navýšení / úspora / beze změny

Přílohy:

- č.1 - Soupis prací, rozpočet
- č.2 - Stanovisko TDS
- č.3 – Situace a fotodokumentace

Schvalovací proces:

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko AD
Bc. Patrik Pudil Digitálně podepsal Bc. Patrik Pudil Datum: 2023.09.26 10:14:21 +02'00'	
..... Bc. Patrik Pudil Mg. Irena Sokolová
Datum:	Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.	
Podpis a razítko zhotovitele	Podpis a razítko objednatele
	Změnu schvaluji / neschvaluji
..... Petr Velíšek Ing. Pavel Pivnička
Datum:	Datum: