

Dodatek č. 5

*ke smlouvě o dílo ze dne 01.08.2008 č. 1200/08
na dodávku komplexní pozemkové úpravy
v kat. území **Mileč**, okr. Plzeň-jih*

Smluvní strany

Objednatel : Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Plzeň-jih
sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň
IČ: 00020478
Bankovní spojení: xxxxx, č.ú. xxxxx
Zástupce: Ing. Václav Mazín, Ph.D., PÚ Plzeň-jih
/ dále jen objednatel /

Zhotovitel : Ing. Lubor Pekarský
sídlo: xxxxx
IČ: 12846724
DIČ: CZ6104040162
Bankovní spojení: xxxxx, č.ú. : xxxxx
Zástupci: Ing. Lubor Pekarský
/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. čl. XIII bodu 6/ smlouvy o dílo takto:

- v čl. IV. - Termín plnění, etapy díla se mění termín plnění u tohoto pracovního úkonu:

pracovní úkon **2.3.b), c)** – termín plnění se mění z 15.11.2011 na **30.6.2012**

pracovní úkon **3.1.a), b), c)** – termín plnění se mění z 31.5.2012 na termín **do 4 měsíců od výzvy objednatele**

pracovní úkon **3.2** – termín plnění se mění z 15.11.2012 na termín **do 3 měsíců od výzvy objednatele**

Ke změně termínu plnění u výše citovaných pracovních úkonů dochází na základě žádosti objednatele ze dne 9.11.2011, jejíž kopie je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 11.11.2011

Objednatel :
Ing. Václav Mazín, Ph.D.
ředitel PÚ Plzeň-jih

Zhotovitel :
Ing. Lubor Pekarský

Věc: Úprava termínu

Žádám tímto o úpravu termínů dokončení etap 2.3.b),c), 3.1. a),b),c) a 3.2. KPÚ Mileč dle smlouvy o dílo č.: 1200/08 ze dne 1.8. 2008.

Původní termín dokončení etapy 2.3.b)c).....15.11. 2011

Nově navržený termín dokončení etapy 2.3.b)c).....31.6. 2012

Původní termín dokončení etapy 3.1. a)b)c)31.5. 2012

Nově navržený termín dokončení etapy 3.1. a)b)c) – do čtyř měsíců od výzvy objednatele

Původní termín dokončení etapy 3.2.15.11. 2012

Nově navržený termín dokončení etapy 3.2. – do tří měsíců od výzvy objednatele

Důvodem pro změnu termínu jsou následující skutečnosti:

- 1) Původní vlastníci pozemků nesouhlasili s požadavkem p. , aby pozemky, které v současné době užívá, dostal v rámci KPÚ do vlastnictví. Pan a jeho právní zástupci podali 3.11. 2011 námitku k vystavenému návrhu a trvají na dalším projednání návrhu s původními vlastníky dotčených pozemků.
- 2) Byla vznesena oprávněná námitka k nedodržení přiměřenosti vzdálenosti u LV 371(23,9%) vlastníci pan a SJM – dle plné moci pan .
- 3) Z časových důvodů a vzhledem k tomu, že si pan vzal právní zastoupení žádám o úpravu termínů dokončení etap.

9.11. 2011