

## Dodatek č. 4 – VHZ-2021-904-15/4 ke smlouvě o dílo č. VHZ-2021-904-15

na stavbu „22.01 – Obnova přiváděcích vodovodních řadů Kouty n. D. – Šumperk ETAPA I., SO 02 – Stavba“

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

### Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01  
IČ: 47674954  
DIČ: CZ47674954  
zastoupena: Ing. Romanem Mackem, předsedou představenstva  
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714  
bankovní spojení: \*\*\*  
\*\*\*

dále jako „Objednatel“

### Společnost Šumperk 2021

se sídlem: U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc  
Vedoucí společník: **LB 2000, s.r.o.**  
se sídlem: U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc  
IČ: 64618081  
DIČ: CZ64618081  
zastoupení: Ing. Tomášem Svetkem, jednatelem  
zapsán/a v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vl. 14167  
Společník: **TechPipe CZ, s.r.o.**  
se sídlem: Opletalova 608/2, Šumbark, 736 01 Havířov  
IČ: 07458398  
DIČ: CZ07458398  
zastoupení: Ing. Karel Bříza, Marek Piekarski, jednatelem  
zapsán/a v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vl. 75865  
Společník:  
se sídlem: OKÓLNA, č. 57, ŁÓDŹ, 94-526, Polsko  
DIČ: 7252076963  
zastoupení: Czerwoniuk Piort Pawel, jednatelem



zapsán/a v obchodním rejstříku: u Okresního soudu v ŁÓDŹ-Śródmieście v ŁÓDŹ, spisová značka Krs: 0000517360

bankovní spojení: \*\*\*

\*\*\*

dále jako „Zhotovitel“

### **1. Předmět a účel dodatku**

Smluvní strany uzavřely dne 30. 4. 2021 Smlouvu o dílo, dále pak k této Smlouvě o dílo dodatky č. 1, 2 a 3. Předmětem uzavřené Smlouvy o dílo a jejích dodatků je provedení díla „22.01 – Obnova přiváděcích vodovodních řadů Kouty n. D. – Šumperk ETAPA I., SO 02 – Stavba“.

Účelem uzavření tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo je stanovení nových práv a povinností Smluvních stran, která jsou definována s ohledem na technická zjištění vyplývající mimo jiné ze Zprávy č. 08/01/2023 Proveditelnost obnovy potrubí protlačováním, kterou vyhotovila společnost Qualiform, a.s., sídlem Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno.

S ohledem na závěry stanovené v předmětné shora specifikované Zprávě se Zhotovitel a Objednatel domluvili na úpravě pracovního postupu při provádění díla tak, aby bylo Dílo realizovatelné pokračováním metody protlačování (berstliningu). Úprava pracovního postupu je pak blíže specifikovaná v rámci zápisů z Kontrolních dnů realizace stavby díla.

V souvislosti s tímto je nutné upravit práva a povinnosti Smluvních stran týkající se především konečného termínu provedení díla, stanovení závazných milníků realizace díla v nově smluvených termínech. V dalším pak tento Dodatek č. 4 zpracovává do předmětu Smlouvy o dílo Změnové listy č. 5, 6, 7 a 8.

### **2. Doba a místo provádění Díla**

Stávající text Smlouvy o dílo v čl. 4.2 ve znění:

*Zhotovitel se zavazuje zahájit veškeré kroky vedoucí k provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště. Zhotovitel dokončí veškeré stavební práce **do 425 dní ode dne převzetí staveniště** a předá Objednateli celé Dílo nejpozději **do 455 dní ode dne převzetí staveniště**. Termíny pro dokončení stavebních prací a předání Díla mohou být změněny pouze dohodou smluvních stran ve formě dodatku ke Smlouvě.*

se mění takto:

*Zhotovitel se zavazuje zahájit veškeré kroky vedoucí k provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště. Zhotovitel dokončí veškeré stavební práce **nejpozději do 28.6.2024** a předá Objednateli celé Dílo nejpozději **do 10. 7. 2024**. Termíny pro dokončení stavebních prací a předání Díla mohou být změněny pouze dohodou smluvních stran ve formě dodatku ke Smlouvě.*

### **3. Mílníky a dílčí termíny**

Smluvní strany se dále nad rámec stávajícího znění Smlouvy o dílo domluvily na stanovení termínových milníků realizace díla zajištěných smluvní pokutou takto:

- a) V úseku stavby **MJ1 – MJ13** (staničení 3,750 – 4,730 km), tzn. úsek kde bylo nové potrubí položeno či zataženo v roce 2022 včetně šachty MJ13, budou veškeré práce kompletně dokončeny nejdéle **do 31.10.2023**.
- b) V úsecích stavby **MJ13 – MJ25** (staničení 4,730 – 5,850 km) a **MJ33 – MJ41 – VDJ Velké Losiny** (staničení 6,527 – 7,228 km), bude položeno či zataženo, propojeno a zprovozněno nové

potrubí, včetně odstavení a zabezpečení potrubí náhradního zásobování, včetně kompletního provedení prací na šachtách, vše nejdéle **do 30.11.2023**.

- c) Úsek stavby **MJ25 – MJ33** (staničení 5,850 – 6,527 km) bude kompletně proveden a zprovozněn nejdéle **do 10.6.2024** pro možnost kontroly celého díla před předáním a převzetím. Po tomto termínu je možné provádět již jen práce na demontáži potrubí náhradního zásobování (tzv. suchovodu) a úpravy povrchů.

Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení s plněním termínů jednotlivých milníků určených body a), b) nebo c), pak je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli následující smluvní pokutu, přičemž se případné výše smluvních pokut sčítají:

- při prodlení s plněním termínu dle bodu 3 a) smluvní pokutu **5 000,- Kč** za každý započatý den prodlení, až do termínu 10.7.2024;
- při prodlení s plněním termínu dle bodu 3 b) smluvní pokutu **5 000,- Kč** za každý započatý den prodlení, až do termínu 10.7.2024; případné náklady spojené se zabezpečením náhradního zásobování, pokud nebudou dané úseky řádně včas zprovozněny, půjdou k tíži Zhotovitele;
- při prodlení s plněním termínu dle bodu 3 c) smluvní pokutu **5 000,- Kč** za každý započatý den prodlení, až do termínu 10.7.2024;

Smluvní pokuty stanovené v článku 9 Smlouvy o dílo tímto nejsou nikterak dotčeny. Smluvní pokuty podle článku 3 tohoto Dodatku č. 4 Objednatel nebude nárokovat a Zhotovitel je nebude hradit za předpokladu, že dojde ke splnění termínu stanoveného v článku 4. Smlouvy o dílo, tj. za předpokladu, že Zhotovitel předá celé Dílo nejpozději do 10. 7. 2024.

## 5. Cena díla a platební podmínky

V souladu s ustanovením bodu 5.4. Smlouvy o dílo, se Smluvní strany v průběhu výstavby díla dohodly na provedení nutných víceprací, odpočtu neprovedených méněprací.

Rozsah díla dle čl. 1 „Předmět smlouvy“ smlouvy o dílo se rozšiřuje o vícepráce a zužuje o neprovedené práce, tzv. méněpráce stanovené tímto dodatkem.

Cena díla je upravena na základě rozpočtu změnových listů víceprací a méněprací prací, které jsou přílohou tohoto dodatku.

*Bod 5.1. se upravuje následovně:*

5.1 Za provedení díla dle článku 1. této smlouvy o dílo zaplatí Objednatel Zhotoviteli cenu:

<b>Cena díla celkem dle SoD a dodatku č. 2 (bez DPH)</b>	<b>43 154 940,22 Kč</b>
<b>ZL č.05 (bez DPH)</b>	<b>216 224,00 Kč</b>
Vícepráce dle ZL č. 05 (bez DPH)	216 224,00 Kč
<b>ZL č.06 (bez DPH)</b>	<b>463 030,93 Kč</b>
Vícepráce dle ZL č. 06 (bez DPH)	714 576,40 Kč
Méněpráce dle ZL č. 06 (bez DPH)	- 251 545,47 Kč
<b>ZL č.07 (bez DPH)</b>	<b>- 27 563,58 Kč</b>
Vícepráce dle ZL č. 07 (bez DPH)	244 333,44 Kč

Měněpráce dle ZL č. 07 (bez DPH)	- 271 897,02 Kč
<b>ZL č.08 (bez DPH)</b>	<b>42 447,91 Kč</b>
Vícepráce dle ZL č. 08 (bez DPH)	42 447,91 Kč
<b>VÍCEPRÁCE CELKEM (bez DPH)</b>	<b>1 217 581,75 Kč</b>
<b>MÉNĚPRÁCE CELKEM (bez DPH)</b>	<b>- 523 442,49 Kč</b>
<b>Cena dodatku č. 4 celkem (bez DPH)</b>	<b>694 139,26 Kč</b>
<b>CENA DÍLA CELKEM dle dodatku č.4 (bez DPH)</b>	<b>43 849 079,48 Kč</b>
DPH 21%	9 208 306,69 Kč
<b>CENA DÍLA CELKEM dle dodatku č.4 vč. DPH 21%</b>	<b>53 057 386,17 Kč</b>

## 6. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 4 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 4 strany A4 a přílohy. Dvě vyhotovení obdrží Objednatel a dvě vyhotovení Zhotovitel. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo, a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran. Obsah Změnových listů s oceněním prací považují smluvní strany za důvěrný pro účely uveřejnění smlouvy v Registru smluv.

Přílohy dodatku č. 4:

- 1) Časový harmonogram provádění Díla
- 2) Změnový list č. 05, včetně příloh
- 3) Změnový list č. 06, včetně příloh
- 4) Změnový list č. 07, včetně příloh
- 5) Změnový list č. 08, včetně příloh

V Šumperku dne: 22. 9. 2023

V Olomouci dne: 21. 9. 2023

\_\_\_\_\_  
**Ing. Roman Macek**  
předseda představenstva

**Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.**

\_\_\_\_\_  
**Ing. Tomáš Svetko**  
zmocněný jednatel za společnost

**Společnost Šumperk 2021**